




**Извештај о учинцима спровођења Плана развоја града Пирота  
2021–2028. за период 2022–2025. година**

Пирот, јун 2026

## САДРЖАЈ

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Увод .....                                                                                                                         | 2   |
| 1. Контекст у којем је спровођен План развоја града Пирота 2021-2028. у периоду 2022-2025. година.....                             | 4   |
| 2. Остварена постигнућа у спровођењу Плана развоја града Пирота 2021-2028. за период 2022-2025. година (кључне успешне приче)..... | 8   |
| 3. Приказ анализе напретка у остваривању утврђених приоритетних циљева .....                                                       | 17  |
| 4. УКУПАН ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕНОСТИ ПЛАНА РАЗВОЈА.....                                                                                 | 300 |
| 5. АНАЛИЗА УТИЦАЈА — ЕФЕКТИ НА ГРАЂАНЕ, ПРИВРЕДУ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА .....                                                           | 300 |
| 5.1. Ефекти на животни стандард грађана и квалитет јавних услуга .....                                                             | 300 |
| 5.2. Ефекти на економски живот .....                                                                                               | 301 |
| 5.3. Ефекти на квалитет животне средине .....                                                                                      | 301 |
| 6. ГЛАВНИ ИЗАЗОВИ У СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА .....                                                                                         | 302 |
| 7. ДОБРЕ ПРАКСЕ — ОДРЖИВОСТ И РЕПЛИКАТИВНОСТ .....                                                                                 | 302 |
| 7.1. Систем праћења и извештавања о Плану развоја — модел за ЈЛС.....                                                              | 302 |
| 7.2. Мултиизворно финансирање инфраструктурних пројеката .....                                                                     | 302 |
| 7.3. Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) — висока ефикасност .....                                                             | 303 |
| 7.4. Бесплатни програми Школе спорта за децу .....                                                                                 | 303 |
| 7.5. Гасификација кроз ЈП Србијагас — модел јавне инфраструктуре .....                                                             | 303 |
| 7.6. Дуално образовање у партнерству са привредом .....                                                                            | 303 |
| 8. ДОПРИНОС ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УН И АГЕНДИ 2030 .....                                                                       | 303 |
| 9. ОПШТИ ЗАКЉУЧАК О ЧЕТВОРОГОДИШЊОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА .....                                                                        | 305 |
| 9.1. Кључна постигнућа — шта је остварено.....                                                                                     | 305 |
| 9.2. Кључни ризици за период 2026–2028. ....                                                                                       | 306 |
| 9.3. Очекивани трендови — људски и финансијски ресурси .....                                                                       | 306 |
| 10. ПРИОРИТЕТИ У ДАЉЕМ СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА .....                                                                              | 306 |
| 11. ОПШТИ ЗАКЉУЧАК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2025. ГОДИНА .....                                                   | 306 |

## Увод

Град Пирот је у јуну 2021. године усвојио **План развоја града Пирота за период 2021–2028. година** (у даљем тексту План развоја), дугорочни документ развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја, израђен у складу са Законом о планском систему. План развоја припремљен је од стране радних тела која је именовао градоначелник града Пирота, уз пуно учешће јавног, приватног и невладиног сектора. Визија развоја и будући стратешки циљеви развоја града Пирота дефинисани су на период од седам година. На основу свеобухватне и темељне анализе постојећег стања, а у складу са утврђеном визијом развоја, препознати су кључни проблеми од јавног и општег интереса које је неопходно решавати како би се обезбедио даљи развој града, унапредио квалитет живота свих грађана и остварила планирана визија града у будућем периоду. Утврђени кључни проблеми послужили су као основ за дефинисање приоритетних циљева, уз свеобухватно сагледавање најважнијих аспеката развоја кроз четири приоритетне области:

- унапређење јавне управе,
- развој инфраструктуре и заштиту животне средине,
- унапређење друштвених делатности и
- развој привреде.

За сваки приоритетни циљ утврђене су одговарајуће мере, које представљају скуп међусобно повезаних активности, неопходних за остваривање приоритетних циљева и достизање жељеног стања на крају периода обухваћеног Планом развоја. За праћење остваривања приоритетних циљева дефинисаних у Плану развоја, утврђени су показатељи учинка, а за сваки од њих одређене су почетне вредности, циљане вредности и рокови за њихово достизање.

Од доношења Плана развоја, Град је у складу са Законом о планском систему усвајао средњорочне планове на годишњем нивоу, и то за периоде: 2022–2024. година, 2023–2025. година, 2024–2026. година и 2025–2027. година. Средњорочни план града Пирота за период 2022–2024. године урађен је уз консултације са Републичким секретаријатом за јавне политике, а подршку у процесу локализације циљева одрживог развоја пружили су развојни партнери кроз Платформу за општедруштвени дијалог „Одрживи развој за све“, за подстицање и афирмисање друштвеног дијалога о спровођењу Агенде одрживог развоја до 2030. године. Овај Средњорочни план града Пирота био је основ за израду примера добре праксе приликом писања Приручника за израду средњорочног плана јединице локалне самоуправе, који је објавио Републички секретаријат за јавне политике уз финансијску подршку Европске уније. Годишњи извештаји о спровођењу средњорочног плана, односно Плана развоја, урађени су за 2022, 2023. и 2024. годину. Стручну подршку у изради средњорочних планова и годишњих извештаја пружила је Регионална развојна агенција Југ, канцеларија у Пироту. На овај начин град Пирот створио је основу за дугорочно и одрживо спровођење, праћење спровођења и извештавање о спровођењу свог Плана развоја.

Законом о планском систему утврђена је обавеза јединица локалне самоуправе да истеком сваке треће календарске године од доношења Плана развоја, припремају и усвајају извештаје о учинцима спровођења плана развоја. Циљ ових извештаја је да на

јасан и објективан начин прикажу резултате и ефекте спроведених мера, односно промене настале њиховом применом, као и степен остварености приоритетних циљева утврђених Планом развоја у посматраном извештајном периоду.

Процес извештавања институционално је организован по моделу припреме Плана развоја и подразумева прикупљање и анализу података и информација које достављају органи и организације задужени за спровођење мера предвиђених Планом развоја, уз уважавање реализације повезаних циљева и мера из средњорочних планова и других планских докумената. На основу тако прикупљених података доносе се закључци о релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости спроведених мера, процењује се реалност постављених циљева и разматрају потребе за њиховим даљим прилагођавањем и унапређењем у процесу спровођења плана развоја.

Извештај о учинцима спровођења Плана развоја града Пирота за период 2021–2028. године (у даљем тексту Извештај), припремљен је за период 2022–2025. године и представља први извештај о учинцима плана развоја који Град Пирот израђује. Урађен је уз консултације са Републичким секретаријатом за јавне политике, уз стручну подршку Регионалне развојне агенције Југ, канцеларије у Пироту. Као резултат сарадње на припремним активностима за израду овог Извештаја, Републички секретаријат за јавне политике је, у новембру 2025. године, објавио Смернице за припрему извештаја о учинцима спровођења плана развоја јединице локалне самоуправе.

Извештај о учинцима спровођења Плана развоја града Пирота 2021–2028. за период 2022–2025. године припремио је Тим за израду Извештаја о учинцима спровођења Плана развоја, састављен од 18 чланова. Тим је образован Решењем градоначелника, а чланове Тима чинили су:

- Марија Ђошић, шефица Канцеларије за локални економски развој – координатор;
- Небојша Ристић, Заменик начелника Градске управе Пирот – члан;
- Ивана Малиновић, Начелник Одељења за привреду и финансије – члан;
- Ненад Соколовић, Саветник у Одељењу за ванпривредне делатости – члан;
- Надица Адамовић, шефица Одсека за дечју заштиту – члан;
- Мишко Ђирић, директор Дома Културе Пирот – члан;
- Владан Панић, Одељење за општу управу (Матична књига рођених венчаних и књига држављанства) – члан;
- Александар Антић, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове – члан;
- Маја Ђирић, Регионална развојна агенција Југ – члан;
- Бојана Ђирић, директорка Народне библиотеке Пирот – члан;
- Братислав Златков, директор Туристичке организације Пирот – члан;
- Алекса Ђирић, в.д. директора Центра за социјални рад – члан;
- Бојан Ранђеловић, директор Музеја Понишавља у Пироту – члан;
- Бобан Толић, директор ЈП Комуналац Пирот – члан;
- Зоран Николић, директор ЈП Водовод и канализација – члан;
- Славиша Свиларов, директор ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта – члан;
- Братислав Ђирић, директор ЈКП Градска топлана Пирот – члан;

- Небојша Иванов, директор ЈКП Регионална депонија Пирот – члан.

Тим је у периоду од октобра 2025. до маја 2026. године интензивно радио на припреми Извештаја. У почетној фази процеса прикупљени су релевантни подаци и информације о реализацији мера предвиђених Планом развоја и средњорочним плановима, по приоритетним развојним правцима, које су допринеле остварењу циљаних показатеља на нивоу приоритетних циљева Плана развоја у периоду 2022–2025. године. Подаци су пре свега прикупљани из средњорочних планова и годишњих извештаја о спровођењу средњорочних планова, док су недостајуће информације обезбедили представници надлежних организационих јединица Градске управе, директни и индиректни корисници буџета, као и организације и институције задужене за спровођење мера.

Прикупљене податке анализирали су чланови Тима са посебним освртом на поређење планираних и остварених резултата. У финансијском делу анализе разматран је обим планираних и утрошених средстава за реализацију планираних мера и активности по изворима финансирања. Током обраде и анализе прикупљених информација идентификовани су најзначајнији изазови у спровођењу мера и остваривању постављених циљева, док је посебна пажња усмерена на формулисање препорука за наредни период имплементације Плана развоја.

Коначни резултати спровођења Плана развоја града Пирота за период 2022–2025. године представљени су у Извештају о учинцима спровођења Плана развоја, који садржи сажете закључке и приказ кључних елемената који су допринели остварењу показатеља учинка у оквиру приоритетних циљева.

## ***1. Контекст у којем је спровођен План развоја града Пироћа 2021-2028. у периоду 2022-2025. година***

Политичке прилике у Пироту у периоду 2022–2025. године обележиле су стабилност и континуитет у вршењу локалне власти предвођене градоначелником Владаном Васићем. Током посматраног периода локалне институције функционисале су стабилно, без већих политичких криза и значајнијих промена у односима политичких снага на локалном нивоу.

Политичка динамика интензивирана је крајем 2023. године услед расписивања превремених локалних избора, који су организовани истовремено са парламентарним изборима у Републици Србији, у децембру 2023. године. Одлуци о расписивању локалних избора претходила је оставка градоначелника, чиме су створени формални услови за одржавање избора и проверу политичког легитимитета локалне власти у новом друштвено-политичком контексту. Предизборни период обележила је нешто интензивнија активност опозиционих политичких група у односу на претходне изборне циклусе. Део опозиционих политичких актера на изборима је наступио кроз различите облике сарадње и заједничког представљања. Резултати локалних избора потврдили су водећу позицију владајуће политичке опције у локалном политичком систему, на основу чега су формиран органи локалне власти за наредни мандат. Тиме је обезбеђен

континуитет у функционисању локалне самоуправе и наставак реализације започетих и планираних развојних активности. У наредном периоду није дошло до значајнијих промена у структури локалне власти нити у односима политичких снага на локалном нивоу.

Истовремено, 2023. година представљала је значајан временски оквир за локалну самоуправу, будући да је навршено двадесет година од почетка периода у којем Владан Васић обавља функцију на челу града. Ова чињеница указује на дугорочан континуитет у функционисању локалне управе током претходних деценија, у оквиру којих су спровођене различите развојне политике и активности од значаја за локалну заједницу.

Економске прилике у извештајном периоду обележили су утицаји ширих међународних економских и геополитичких околности. Последице пандемије ковида 19, поремећаји у глобалним ланцима снабдевања, раст цена енергената и сировина и инфлаторни притисци, одразили су се на пословање привредних субјеката у Пироту. Додатни изазови настали су услед рата у Украјини и нестабилности на европском и светском тржишту, што је утицало на раст трошкова производње и транспорта, као и на отежано извозно пословање привреде.

У посматраном периоду привредни развој Пирота се и даље у великој мери ослањао на прерађивачку индустрију, извозно оријентисане компаније и велике производне системе, док су сектор услуга, мала и средња предузећа и предузетништво постепено добијали све значајнију улогу у локалној економији. Привредну структуру града и даље је доминантно одређивала индустријска производња, нарочито гумарска и прерађивачка индустрија, а кључни носилац привредне активности остала је компанија „Tigar Tyres”, као највећи послодавац и један од најзначајнијих извозника у региону. Њен значај огледао се не само у директном запошљавању великог броја радника, већ и у снажном утицају на развој мреже локалних добављача, транспортних, услужних и логистичких делатности.

Истовремено, у условима постпандемијског опоравка и економских изазова условљених нестабилностима на европском и светском тржишту, Град Пирот додатно је усмерио мере подршке ка јачању локалне економије, развоју предузетништва и очувању традиционалних делатности. У том циљу, успостављени су програми подршке женском предузетништву и старим и уметничким занатима, а нешто раније и субвенције за унапређење сеоског туризма. Ове мере имале су за циљ подстицање samozapošljavanja, јачање малих локалних бизниса и очување делатности које представљају важан део привредног, културног и туристичког идентитета Пирота.

Ситуацију на тржишту рада у Пироту у периоду 2022–2025. године обележили су релативно стабилна запосленост у индустријском сектору, али и присутни изазови повезани са недостатком квалификоване радне снаге, негативним демографским трендовима и миграцијом становништва. Локална самоуправа и Национална служба за запошљавање спроводиле су мере активне политике запошљавања, подршке

самозапошљавању и стручном оспособљавању, са циљем очувања запослености и повећања конкурентности локалне радне снаге.

Према подацима Националне службе за запошљавање, број незапослених на евиденцији у Пироту у овом периоду имао је тренд смањења. Крајем 2022. године број незапослених је био око 4.900, а 2025. године 4.200 лица. Незапосленост карактерише релативно неповољна старосна структура (око 45% чине незапослена лица старија од 50 година), релативно неповољна квалификациона структура (36% су незапослена лица без квалификација), као и високо учешће дугорочно незапослених лица у укупној незапослености на подручју Пирота. Када је реч о дефицитарним занимањима, ради се о следећим: оператери на ЦНЦ машинама, возачи теретних возила, заваривачи, занатска занимања, ИТ сектор, високообразовани кадар за област машинства, електротехнике, грађевине, архитектуре, медицине и фармације

Локална самоуправа је кроз Локалне акционе планове запошљавања (ЛАПЗ) издвајала значајна средства за финансирање мера активне политике запошљавања (између 18 и 20 милиона динара на годишњем нивоу из локалног буџета). Овим средствима су финансиране мере: стручна пракса ради оспособљавања за самосталан рад у струци, обуке на радном месту и јавни радови, а средства намењена за субвенционисано самозапошљавање су пласирана кроз суфинансирање са Националном службом за запошљавање (субвенција за самозапошљавање је 2024. износила 300.000 динара по незапосленом лицу односно 330.000 за незапослене са статусом особе са инвалидитетом, а 2025. године је повећан износ субвенције на 380.000 динара по лицу, односно 420.000 динара за незапослене са статусом особе са инвалидитетом). Ове мере активне политике запошљавања, кроз финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима допринеле су очувању запослености, развоју предузетништва и повећању конкурентности локалне радне снаге.

Посматрано са друштвеног аспекта, период 2022–2025. године у Пироту обележили су изазови повезани са негативним демографским трендовима, старењем становништва, економским притисцима и растом потреба за услугама социјалне и здравствене заштите. Резултати Пописа становништва из 2022. године, потврдили су да град Пирот бележи наставак негативних демографских кретања, пре свега кроз смањење укупног броја становника и изражено старење популације. Ови трендови представљају део ширег демографског обрасца присутног у Републици Србији, али и у већем делу Југоисточне и Источне Европе, где се већ деценијама бележе ниске стопе наталитета, негативног природног прираштаја, старење становништва и интензивне миграције ка већим урбаним центрима и иностранству.

Истовремено, последице инфлације, енергетске кризе и раста трошкова живота, посебно током 2022. и 2023. године, највише су погодиле социјално осетљиве категорије становништва, укључујући пензионере, незапослене, породице са нижим приходима и становништво у руралним подручјима.

У таквим околностима, Град Пирот је наставио са спровођењем мера социјалне политике и повећањем издвајања за подршку породицама и деци, као и развојем нових

мера популационе политике у сарадњи са релевантним институцијама и организацијама. Посебна пажња била је усмерена на унапређење положаја особа из друштвено осетљивих група, уз спровођење мера активне политике запошљавања и социјалне инклузије.

Посматрани период обележили су и изазови у области заштите животне средине и безбедности грађана, нарочито након акцидента са цурењем амонијака крајем 2022. године, који је указао на потребу за јачањем система превенције и реаговања у ванредним ситуацијама. Ипак, Пирот је задржао карактеристике средине са развијеном социјалном повезаношћу локалне заједнице, доступним јавним услугама и континуираним улагањима у образовање, спорт, културу и комуналну инфраструктуру, са циљем очувања социјалне стабилности и унапређења квалитета живота грађана.

Буџет града Пирота у извештајном периоду карактерише стабилност, континуирани раст прихода и задржавање фискалне дисциплине. Буџет за 2025. годину планиран је у износу већем од 3,2 милијарде динара, што представља раст у односу на претходне године и наставак тренда умереног повећања прихода и расхода. Буџет за 2025. годину већи је у односу на буџет за 2022. годину за 11%. У структури прихода доминантно учешће имају порески приходи (81,2%), пре свега порез на зараде и порез на имовину, што указује на директну зависност буџетске стабилности од локалне економске активности и запослености. Донације и трансфери имају променљиво учешће по годинама, у зависности од расположивих националних и међународних програма, при чему Град континуирано учествује у конкурсима код министарстава, међународних организација и развојних фондова (ЕУ програми, GIZ, USAID, НАЛЕД и други). У посматраном периоду Град је задржао активан приступ у привлачењу екстерних средстава за финансирање развојних пројеката и приметно је веће учешће донаторских и трансферисаних средстава у укупним приходима.

На расходној страни буџета у периоду 2022–2025. године уочљиво је повећање издвајања за капиталне инвестиције, социјалну заштиту и јавне услуге. Посебан акценат стављен је на улагања у саобраћајну и комуналну инфраструктуру, образовање, спорт, енергетску ефикасност и унапређење квалитета јавних услуга, као и на мере подршке астановништву у условима инфлаторних притисака и раста трошкова живота. Буџет годинама карактерише висока ликвидност и редовно измиривање свих доспелих обавеза. За буџетски дефицит, који настаје искључиво преношењем неутрошених средстава из претходних година, добија се писмена сагласност од стране Министарства финансија уз образложење да су средства намењена за покриће капиталних расхода. У посматраном периоду није било потребе за задуживањем, ни ради финансирања текуће ликвидности ни за капиталне инвестиције, што указује на одрживу фискалну политику.

У посматраном извештајном периоду кроз буџет су реализовани већи капитални пројекти, од којих су неки пренети у 2026. години и то: Изградња отвореног базена, финансиран из сопствених средстава, програм ЕУ Про плус - Унапређење образовног еко система у интегралном урбаном подручју града Пирота, општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка и Изградња аутобуске станице која се финансира искључиво из сопствених средстава.

Када је реч о транспарентности доношења буџета града, Град је континуирано спроводио праксу јавног објављивања буџетских докумената, укључујући нацрте, одлуке о буџету и извештаје о извршењу, чиме је омогућен већи степен информисаности грађана о планирању и трошењу јавних средстава. Када је реч о партиципацији грађана, у оквиру процеса припреме буџета, примењивани су облици консултација са грађанима и заинтересованим странама кроз јавне расправе о буџету, као и могућност достављања предлога пројеката кроз процес партиципативног буџетирања, а који омогућује грађанима да кроз јавни позив предлажу и гласају за пројекте од значаја за локалну заједницу који се финансирају из градског буџета. Кроз годишња екстерна оцењивања и мерења перформанси ЈЛС у Србији од стране Релоф пројекта и Транспарентности Србије, категорије које се тичу финансија и буџета града Пирота оцењене су највишим оценама.

## ***2. Остварена посљедицућа у спровођењу Плана развоја града Пироја 2021-2028. за период 2022-2025. година (кључне усљешне ириче)***

У извештајном периоду Град Пирот је, у складу са расположивим ресурсима, имплементирао мере предвиђене Планом развоја. Мере су реализоване у оквиру четири развојна правца:

- Унапређење јавне управе
- Развој инфраструктуре и заштита животне средине
- Унапређење друштвених делатности
- Развој привреде.

У оквиру развојног правца **Унапређење јавне управе** најважнија постигнућа у периоду 2022–2025. године односе се на дигитализацију јавне управе, увођење савремених механизма управљачке одговорности, унапређење транспарентности и јачање стратешког управљања.

- ✓ У области дигитализације јавне управе и развоја електронских услуга Град Пирот је укључен у национални пројекат „еУправа за све“, који обухвата увођење „еПисарнице“, „еПлаћања“, „еПечата у клауду“ и других дигиталних алата;
- ✓ Кроз учешће у пројекту RELOF3 („Реформа локалних финансија у Србији“), Град Пирот је унапредио систем управљачке одговорности, интерне контроле и корпоративног управљања у локалној самоуправи, јавним предузећима и установама и препознат је као један од најуспешнијих градова у Србији у области доброг управљања. Поред Градске управе, признања у оквиру RELOF3 добили су и ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ЈП „Комуналац“, и Народна библиотека Пирот, што указује на широку примену стандарда доброг управљања у читавом систему локалне самоуправе;



- ✓ Jedno od najznačajnijih postignuća bilo je uvođenje i unapređenje sistema razvojnog i srednjoročnog planiranja. Grad Pirot je među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji usvojio Plan razvoja grada, srednjoročne planove i izveštaje o njihovom sprovođenju, čime je uspostavljen sistem upravljanja zasnovan na rezultatima i prioritetima razvoja;
- ✓ Značajan napredak ostvaren je i na polju transparentnosti rada lokalne samouprave kroz javno objavljivanje planova, izveštaja, javnih poziva i strateških dokumenata, kao i kroz organizovanje javnih rasprava i uključivanje građana u procese planiranja.

Navedena postignuća u oblasti unapređenja javne uprave doprinela su brжим i dostupnijim uslugama za građane i privredu, efikasnijem i transparentnijem radu lokalne samouprave, odgovornijem upravljanju javnim sredstvima, većem učešću građana u donošenju odluka, kao i poboljšanju kvaliteta infrastrukture, javnih usluga i ukupnog kvaliteta života u Gradu Pirotu.

U okviru razvojnog pravca **Razvoj infrastrukture i zaštita životne sredine** najvažnija postignuća u periodu 2022–2025. godine odnose se na značajna ulaganja u saobraćajnu, komunalnu i energetsку инфраструктуру, unapređenje sistema upravljanja otpadom и отпадним водама, повећање енергетске ефикасности и реализацију пројеката заштите животне средине.

- ✓ У извештајном периоду реализован је велики број пројеката реконструкције и изградње локалних путева, улица и комуналне инфраструктуре, како у градском тако и у сеоском подручју. Посебан значај имала су улагања у саобраћајну инфраструктуру, реконструкцију улица, тротоара, водовodne и канализационе мреже, чиме су побољшани услови за свакодневни живот грађана и безбедност саобраћаја.


- Завршена је реконструкција Трга Пиротских ратника



- Изграђен је нови полигон за полагање и вежбу за полазнике ауто-школе за све категорије возача



- Уређени су паркинг простори на више локација – Бранка Радичевића, паркинг иза зграде Округа, Сењска, Ћирила и Методија, 7. Јули, Кале, Јеврејска, Солитер



- Започета је изградња нове аутобуске станице



- Енергана „Сењак” прикључена је на магистрални гасовод



- Изграђена је канализација у селима Извор, Велико Село и Бериловац

- Реконструисана је водоводна мрежа у ул. Руђера Бошковића, изграђена нова водоводна мрежа од Крупца до Трњане



- Домаћинствима је подељено преко 10700 канти за примарну селекцију отпада



- ЈКП регионална депонија Пирот изградила је халу са линијом за секундарну сепарацију



- У оквиру Регионалног центра за управљање отпадом, завршена је изградња компостане




- Завршена је енергетска санација зграде Дома културе Пирот



У оквиру развојног правца **Унапређење друштвених делатности** најважнија постигнућа односе се на развој инфраструктуре у области културе, спорта и образовања, али и на повећана издвајања у области социјалне заштите и увођење нових мера популационе политике.

- Зграда некадашњег Дома војске комплетно је реконструисана и дограђена и претворена је у модеран Мултифункционални културни центар



- Изграђена је летња позорница у дворишту Архива



- Изграђен је Вишенаменски сајамски простор у Пироту



- Изграђен је отворени пливачки комплекс



- Започета је комплетна реконструкција зграде Гимназије



У области социјалне заштите повећана су издвајања, уведене су нове мере подршке и спроведени пројекти – Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга, уведене су нове мере популационе политике:

- субвенције за куповину уџбеника родитељима деце основаца и средњошколаца
- поклон пакет за новорођенче
- новчана помоћ за треће дете у породици од 11. године
- новчана помоћ незапосленим мајкама и др.

У оквиру развојног правца **Развој привреде** најважнија постигнућа односе се на увођење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, увођење субвенција за подршку женском прдузетништву и старим и уметничким занатима, пројекат Хелп, Реинтеграција. У извештајном периоду реализовани су пројекти прикључења компанија Тигар АД и Тигар Тајерс на гасовод.

### **3. Приказ анализе најрејка у осјаваривању ујврђених йриоријейних циљева**

Структура Плана развоја града Пирота за период 2021 – 2028. године:



| Развојни правац         | Стратешки циљ на нивоу правца             | Приоритетни циљеви                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Унапређење јавне управе | До краја 2028. године унапредити квалитет | 1.1 Ефикасна локална администрација |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <i>услуга градске управе према грађанима и привреди, повећати капиталне инвестиције и унапредити управљање људским ресурсима</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>1.2 Стабилност јавних финансија<br/>1.3 Развој људских ресурса</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Развој инфраструктуре и заштита животне средине</b> | <i>До краја 2028. године припремити сву неопходну просторно-планску и пројектно-техничку документацију у циљу реконструкције постојеће и изградње нове инфраструктуре из области управљања отпадом, енергетске ефикасности, саобраћајне, водоводне, канализационе, електро-енергетске, информатичке, каналске и телекомуникационе инфраструктуре и спровести обуке деце, грађана, привредника и пољопривредника о заштити животне средине</i> | <i>2.1. Планирање и пројектовање инфраструктурних мрежа и објеката<br/>2.2. Развој информатичке инфраструктуре<br/>2.3. Развој и унапређење саобраћајне инфраструктуре<br/>2.4. Унапређење водопривреде и водопривредних објеката<br/>2.5. Развој и унапређење комуналне енергетике<br/>2.6. Квалитетно и поуздано водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода<br/>2.7. Развој зелене инфраструктуре<br/>2.8. Управљање комуналним и осталим отпадом<br/>2.9. Унапређење и очување животне средине<br/>2.10. Унапређење енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије</i> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Унапређење друштвених делатности</b> | <p>До краја 2028. године унапредити социјалне услуге и здравствену заштиту, побољшати културну понуду града и квалитет образовања, али и поспешити услове за бављење спортом, сарадњу са организацијама цивилног друштва и безбедност у саобраћају уз примену принципа родне равноправности у свим сегментима друштвених делатности</p> | <p>3.1. Унапређење и модернизација здравствене заштите</p> <p>3.2. Унапређење и модернизација социјалне заштите</p> <p>3.3. Подршка развоју културе</p> <p>3.4. Унапређење и модернизација система образовања</p> <p>3.5. Развој спорта и рекреације</p> <p>3.6. Развој и унапређење омладинске политике</p> <p>3.7. Унапређење механизма за подршку цивилном сектору</p> <p>3.8. Унапређење система безбедности</p> |
| <b>Развој привреде</b>                  | <p>До краја 2028. године припремити сву неопходну просторно-планску и пројектно-техничку документацију за развој и опремање радних и индустријских зона, унапредити сарадњу са локалном пословном заједницом, поспешити постојећу пољопривредну производњу и обогатити и развити локалну туристичку понуду</p>                          | <p>4.1. Планирање и пројектовање савремених инфраструктурних мрежа и објеката</p> <p>4.2. Привлачење и подстицај развоја инвестиција</p> <p>4.3. Подршка развоју локалне пословне заједнице</p> <p>4.4. Развој пољопривреде и рурални развој</p> <p>4.5. Развој туризма</p>                                                                                                                                          |

## ОСТВАРЕНОСТ ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА

**Прилог 5.** Образац табеларног приказа Извештаја о учинцима спровођења Плана развоја града Пирота 2021–2028. за период 2022–2025. године

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ              |                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                   |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 1.1: ЕФИКАСНА ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА    |                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                               | Извор верификације                                                                                                                                                       | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Електронске услуге које се пружају грађанима и привреди | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                           | 3                         | 5                              | 3                                 |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:      | Све услуге које се пружају грађанима наведене су Регистру административних поступака, каталозима послова у оквиру „еПисарнице“ и на сајту Града, у оквиру банера jtm.rs. |                           |                                |                                   |          |
| Препоруке за наредни период:                            | Промоција електронских услуга.                                                                                                                                           |                           |                                |                                   |          |

| Мера : 1.1.1. Модернизација система рада градске управе                                                      |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом: Мера 1.1.1. Модернизација рада система Градске управе кроз дигитализацију |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за општу управу                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                             | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број дигитализованих                                                                                         | Извештај о раду    | 213 (2021.)               | 230                            | 213                               | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| административних поступака (изворних и поверених) Градске управе                                                 | Одељења за општу управу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |                               |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>2021–2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                               |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022–2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.866                            | 8.739                          | Буџет                       | Европска унија и Савет Европе |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Градској управи је од стране Савета Европе одобрен грант и набављена је рачунарска опрема у износу од 2.819.300,00 динара. Опрема је инсталирана у 2022. години према већ утврђеним потребама. За набавку рачунарске мрежне опреме из буџета града издвојено је 5.920.000 динара у извештајном периоду.                                                                                                          |                                  |                                |                             |                               |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Набавком рачунарске мрежне опреме и увођењем електронске писарнице омогућено је брже и стабилније повезивање између организационих јединица, побољшан је приступ информационим системима и повећана ефикасност и економичност у раду. Модернизација градске управе доноси бенефите и за запослене у управи и за кориснике услуга. Ефекти су уштеда у времену и канцеларијском материјалу без гужви на шалтерима. |                                  |                                |                             |                               |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |                               |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            | Од стране грађана страх од промена, дигитална неписменост.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |                               |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       | Континуирана промоција дигиталних услуга.<br>Боља и квалитетнија сарадња са Канцеларијом за информационе технологије и еУправу.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |                               |  |

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера : 1.1.2. Унапређење постојећих и увођење нових електронских услуга |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|

| Мера утврђена планом развоја<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере: 1.1.1. Модернизација рада система Градске управе кроз дигитализацију |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Носилац: Одељење за општу управу                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                         | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                            | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број дигитализованих административних поступака (изворних и поверених) Градске управе                                                                                                    | Извештај о раду Одељења за општу управу                                                                                                                                                                                                                       | 213 (2021.)                      | 230                            | 213                               | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                         | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028.                                                                                                                                                                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                        | 2022–2025.                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.914                            | 3.799                          | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                        | И пре увођења државног софтвера „еПисарница“, локална самоуправа је користила софтверско решење за електронску писарницу, развијено од стране правног лица, за чије одржавање је плаћено у извештајном периоду 3.799.000 динара                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                                      | Најзначајније нове електронске услуге које су уведене у извештајном периоду су државни софтвер „еПисарница“ (промењено је претходно софтверско решење за електронску писарницу) и постављање ПОС терминала за електронско плаћање у Услужном центру ГУ Пирот. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                                                                                    | Од планираног све је реализовано.                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            |                                                                                                                               |  |
| Изазови у реализацији                                      | Неадекватна комуникација са Канцеларијом за информационе технологије и еУправу која је израђивач новог софтвера за писарницу. |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Боља комуникација са другим локалним самоуправама.                                                                            |  |

| Мера : 1.1.3. Даљи развој и унапређење Географског информационог система у градској управи                                                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере: 1.1.1. Модернизација рада система Градске управе кроз дигитализацију |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за општу управу                                                                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                         | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број дигитализованих административних поступака (изворних и поверених) Градске управе                                                                                                    | Извештај о раду Одељења за општу управу                          | 213 (2021)                       | 230                            | 213                               | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                                                         | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво                                                                                                                                                                      | 2022–2025.                                                       | 900                              | 0                              | Буџет                             |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| остварености:                                              |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Шта је реализовано?                                        |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Шта није реализовано?                                      | Иако је Географски информациони систем Града Пирота успостављен и технички функционалан, његов даљи развој и пуна примена били су ограничени недостатком кадровских капацитета. |  |  |  |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |

| Мера : 1.1.4. Реконструкција и опремање месних канцеларија                                                       |                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељења за општу управу                                                                                 |                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                  | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                     |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                   |   |   |       |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--|--|
| Образложење за ниво остварености:                          | 2022–2025.                                                                                                                        | 0 | 0 | Буџет |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                   |   |   |       |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | У извештајном периоду урађено је текуће одржавање у месним канцеларијама Блато, Суково и Церова. Није било инвестиционих улагања. |   |   |       |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                   |   |   |       |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                   |   |   |       |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                   |   |   |       |  |  |

| Мера : 1.1.5. Успостављање дигитализације рада Скупштине града                                          |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одсек за скупштинске послове и кабинет председника                                             |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                        | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| започето                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Редовна издвајања | Редовна издвајања | Буџет / редовна издвајања |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |  |
| Шта је реализовано?                                | По питању дигитализације рада Скупштине постигнут је изванредан напредак. Материјал за седнице Скупштине града доставља се електронским путем почев од 2022. године одборницима и медијима, с тим што 1/3 одборника још увек нема техничких могућности за пријем материјала у дигиталном формату. Учињене су знатне уштеде у материјалу, штампани и достави материјала. |                   |                   |                           |  |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |  |
| Изазови у реализацији                              | Недостатак дигиталних вештина код одређеног броја одборника. Финансијска средства за потпуну дигитализацију рада Скупштине.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                           |  |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: | Обуке одборника за практичну употребу уређаја и интернета. Увођење е-парламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                           |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера : 1.1.6. Ажурирање база података локалних јавних предузећа                                                                                                            |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                                                               |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација, ЈП Комуналац, ЈКП градска топлана, ЈКП Регионална депонија Пирот, Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                           | Извор верификације                  | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                                            |                                     |                             |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:                                                                                                                                                    | Период реализације предвиђен планом | Планирана средстава (у хиљ. | Утрошена средства (у           | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--|
| А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | РСД)              | хиљ. РСД)         |                                                         |  |
| Образложење за ниво остварености:                                              | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Редовна издвајања | Редовна издвајања | Сопствена средства јавних предузећа / редовна издвајања |  |
| Образложење за утрошена средства:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                                                         |  |
| Шта је реализовано?                                                            | Сва јавна предузећа су у извештајном периоду обављала ажурирање својих евиденција и база података о пословању, корисницима услуга, имовини и другим релевантним показатељима. Ажуриране базе података допринеле су унапређењу интерних пословних процеса, бржој размени информација између јавних предузећа и оснивача, као и већој транспарентности и доступности података за потребе извештавања и праћења пословних резултата. |                   |                   |                                                         |  |
| Шта није реализовано?                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                                                         |  |
| Изазови у реализацији                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                                                         |  |
| Мере/аквитности за превазилажење изазова и ризика:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                                                         |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ       |                       |                           |                                |                                   |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 1.2: СТАБИЛНОСТ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА |                       |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                        | Извор верификације    | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Проценат наплате изворних прихода у              | Одељење за привреду и | 22,5 (2021)               | 30                             | 21,54                             |          |

|                                                                    |                                 |              |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| градском буџету (%)                                                | финансије                       |              |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Проценат издвајања из градског буџета за капиталне инвестиције (%) | Одељење за привреду и финансије | 21,09 (2021) | 35 | 11,41 | Већи износи средстава за инвестиције које су започете у 2025. години пренети су као пренете обавеза у буџет за 2026. годину (Аутобуска станица, ЛИИД пројекти, Мобиссон пројекат, ЕУПРО+ Интегрална стратегија у образовању, изградња тобогана на отвореном базену и др.). |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                 |                                 |              |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Препоруке за наредни период:                                       |                                 |              |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Мера: 1.2.1. Редовне обуке и размена искустава кроз међуопштинску сарадњу са другим ЈЛС у Републици Србији |                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                          |                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                                  |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера: 1.1.2. Повећање контроле наплате изворних прихода             |                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                                  |
| Носилац: Локална пореска администрација                                                                    |                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                                  |
| Назив показатеља                                                                                           | Извор верификације              | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици)             |
| Број службеника ЛПА који су прошли обуке из области контроле наплате јавних прихода, кумулативно           | Одељење за привреду и финансије | 4 (2021)                  | 7                              | 6                                 | Да                                          | Оустајање пописивача. Недовољна сарадња грађана. |
| Статус спровођења                                                                                          | Период реализације              | Планирана                 | Утрошена                       | Извори утрошених                  |                                             |                                                  |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| мере:<br>А) у <b>целости</b><br><b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | средстава (у хиљ. РСД) | средства (у хиљ. РСД) | средстава:                  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                        | 2022–2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.084                  | 1.683                 | Донаторски програм Хелветас |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                        | Ангажовањем сарадника преко пројекта „Реформа пореза на имовину“ у периоду 2022-2024. г. значајно су унапређене услуге пореским обвезницима (упит стања, издавање уверења), а кроз радионице запослени су стекли нова знања и вештине што је на крају резултирало и повећаним обимом пореских обвезника као и већој наплати локалних јавних прихода. Дугогодишње учешће у пројекту довело је до повећања броја непокретности у бази опорезивања, као и до повећане наплате пореза на имовину физичких и правних лица. Посебно је повећан степен контроле код физичких лица.                               |                        |                       |                             |  |
| Шта је реализовано?                                                                                      | Од 2019. године функционише и јединствени систем Локалне пореске администрације, који грађанима и привреди омогућава електронску проверу стања пореских обавеза, подношење пореских пријава електронским путем и примање пореских решења путем Е-Сандучета.<br><br>Кроз пројекат су кроз више фаза (периода) ангажовани пописивачи на попису неевидентираних непокретности, све пријаве су унете у систем за опорезивање и остварена је већа наплата пореза на имовину од физичких лица. Унапређен је ниво знања и вештина запослених присуством на бројним радионицама организованим од стране донатора. |                        |                       |                             |  |
| Шта није реализовано?                                                                                    | Све активности предвиђене пројектом су спроведене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |                             |  |
| Изазови у реализацији                                                                                    | Кроз пројекат нису идентификовани већи изазови осим неколико одустајања пописивача и ангажовања нових.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                             |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                               | Локална пореска администрације је на све изазове реаговала правовремено и адекватно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                       |                             |  |

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера : 1.2.2. Размена искустава и упознавање са међународном праксом и стандардима у области контроле и наплате изворних прихода |  |
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                     |  |

| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

| Мера: 1.2.3. Смањење трошкова материјала кроз поступке заједничких јавних набавки за све директне и индиректне кориснике |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                             |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                         | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                          |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>         | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                    |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                                    |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за                                                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| превазилажење<br>изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------|--|--|

| Мера: 1.2.4. Укључивање грађана и привредника у процес припреме/измене и допуне градских одлука кроз јавне расправе, дебате, округле столове, итд. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                   | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                   | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.950                            | 4.705                          | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                  | Годишње се из буџета издвајају средства у износу од 2.500.000,00 (повећан износ за 2025. годину) за реализацију изгласаних пројеката од стране грађана у оквиру партиципативног буџетирања, 30.000,00 дин се уторше на израду и штампу плаката и анкетних листића.                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                | У току буџетског процеса сваке године Одељење за привреду и финансије организује Јавну расправу о Одлуци о буџету града за наредну годину у складу са Одлуком о јавној расправи. Такође, у оквиру партиципативног буџетирања сваке године септембра месеца Одељење упућује позив јавности за укључивање грађана кроз давање предлога за партиципативно |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>буџетирање. Сви позиви, анкетни листић, плакати, ток гласања, предлози грађана, резултати гласања и извештаји дати су на сајту града Пирота.</p> <p>Поред наведеног, према Закону о планирању и изградњи, за све урбанистичке планске документе спроведени су поступци раног јавног увида и поступци јавног увида, као и јавне седнице Комисије за планове, чиме је обезбеђено учешће заинтересоване јавности у процесу израде и усвајања просторних и урбанистичких планова. У 2025. години спроведено је 5 поступака јавног увида, а у извештајном периоду укупно 17.</p> <p>Такође, у складу са Законом о планском систему Републике Србије, за сва документа јавних политика Град је организовао јавне расправе, чиме је омогућено укључивање грађана, привреде и других заинтересованих страна у процес припреме, измене и доношења планских и стратешких докумената. На тај начин обезбеђена је транспарентност, учешће јавности и квалитетније дефинисање јавних политика на локалном нивоу. У 2025. години спроведена је 1 јавна расправа на нацрт документа јавне политике, а у извештајном периоду спроведено је укупно 14 јавних расправа.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      | Све изгласани пројекти у оквиру партиципативног буџетирања су рализовани, све јавне расправе о буџету спроведене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Изазови у реализацији                                      | Слаб одазив, односно заинтересованост грађана за учешће у јавној расправи .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Већи напор доносиоца одлука у анимирању грађана да учествују у јавним расправама, већи број маркетиншких активности у току трајања самих процеса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ                                   |                         |                             |                                                                 |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 1.3: РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА                                  |                         |                             |                                                                 |                                   |          |
| Показатељ                                                                    | Извор верификације      | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години                                  | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број обука, семинара и тренинга које су похађали запослени из градске управе | Одељење за општу управу | До сада није праћено (2021) | Две обуке по запосленом годишње (предвиђене Општим и Секторским | 3                                 |          |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                              |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | програмом у текућој години за послове које запослени обавља)                                 |     |  |
| Проценат издвајања из градског буџета за потребе стручног усавршавања запослених у градској управи | Одељење за општу управу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | До сада није праћено (2021) | У вредности од 0.8% буџета који је намењен исплати плата у градској управи на годишњем нивоу | 0,5 |  |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                                 | Запослени су похађали све обуке које су предвиђене Општим програмом стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2025 и обуке предвиђене Секторским програмом стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2025. г. Проценат издвајања из буџета тренутно није потребно повећавати јер се велики број обука одржава коа вебинар или кроз разне донаторске пројекте. |                             |                                                                                              |     |  |
| Препоруке за наредни период:                                                                       | Промоција свих програма обука и повећање броја полазника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                              |     |  |

|                                                                                                                                                       |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Мера: 1.3.1. Унапређење механизма за праћење, оцењивање и вредновање запослених у градској управи                                                     |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                     |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера 1.2.1. Унапређење институционалних механизма и процедура за управљање људским ресурсима у градској управи |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Носилац: Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове                                                                                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови) |

|                                                                                                                                  |                                                                           |                                        |                                      |                                 |    | ризици) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----|---------|
| Степен остваривања<br>Оперативног плана за<br>унапређење<br>управљања људским<br>ресурсима у јавној<br>администрацији            | Извештај о раду<br>Градске управе                                         | 80% (2021)                             | 95%                                  | 90%                             | Да |         |
| Статус спровођења<br>мере:<br>А) у <b>целости</b><br><b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није<br>започето | Период реализације<br>предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028. | Планирана<br>средстава (у хиљ.<br>РСД) | Утрошена<br>средства (у<br>хиљ. РСД) | Извори утрошених<br>средстава:  |    |         |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                                             | 2022–2025.                                                                | Редовна издвајања                      | Редовна<br>издвајања                 | Буџет /<br>редовна<br>издвајања |    |         |
| Образложење за<br>утрошена средства:                                                                                             |                                                                           |                                        |                                      |                                 |    |         |
| Шта је реализовано?                                                                                                              | Процедура је у потпуности спроведена.                                     |                                        |                                      |                                 |    |         |
| Шта није<br>реализовано?                                                                                                         |                                                                           |                                        |                                      |                                 |    |         |
| Изазови у реализацији                                                                                                            | Висока просечна оцена на нивоу органа.                                    |                                        |                                      |                                 |    |         |
| Мере/ <b>аквитности</b> за<br>превазилажење<br>изазова и ризика:                                                                 | Доношење нове Уредбе о вредновању успешности рада запослених.             |                                        |                                      |                                 |    |         |

| Мера: 1.3.2. Организационо јачање јединице за управљање људским ресурсима у градској управи                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Организационо јачање јединице за управљање људским ресурсима у градској управи у оквиру Мере 1.2.1. Унапређење институционалних механизма и процедура за управљање људским ресурсима у градској управи |                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                      | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Степен остваривања Оперативног плана за унапређење управљања људским ресурсима у јавној администрацији                                                                                                                                                                                                           | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                          | 80% (2021)                       | 95%                            | 90%                               | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                                                                                                                                                 | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022–2025.                                                                                                                                                              | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања         |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Одсеку за управљање људским ресурсима и опште послове систематизовано је још једно радно |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | место – послови основне евиденције аката – млађи саветник.                                                                                               |  |
| Шта није реализовано?                                      | Пријем запосленог на наведено радно место у радни однос на неодређено                                                                                    |  |
| Изазови у реализацији                                      | Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места су усвојене од стране Градског већа, изазов је наведено радно место и попунити. |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Спровођење јавног конкурса за попуњу наведеног радног места.                                                                                             |  |

| Мера: 1.3.3. Доношење Акционог плана за управљање људским ресурсима                                                                                                                                                                                                                         |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Доношење оперативног плана за управљање људским ресурсима у оквиру Мере 1.2.1. Унапређење институционалних механизма и процедура за управљање људским ресурсима у градској управи |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове                                                                                                                                                                                                                               |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                            | Извор верификације             | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Степен остваривања Оперативног плана за унапређење управљања људским ресурсима у јавној администрацији                                                                                                                                                                                      | Извештај о раду Градске управе | 80% (2021)                | 95%                            | 90%                               | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења                                                                                                                                                                                                                                                                           | Период реализације             | Планирана                 | Утрошена                       | Извори утрошених                  |                                             |                                      |

|                                                                                                          |                                                                                 |                        |                       |                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| мере:<br>А) у <b>целости</b><br><b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                | средстава (у хиљ. РСД) | средства (у хиљ. РСД) | средстава:                |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                        | 2022–2025.                                                                      | Редовна издвајања      | Редовна издвајања     | Буџет / редовна издвајања |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                        |                                                                                 |                        |                       |                           |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                      | Усвојен Оперативни план.                                                        |                        |                       |                           |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                    |                                                                                 |                        |                       |                           |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                    | Неизвесност у планирању појединих активности (нпр. спровођење јавног конкурса). |                        |                       |                           |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                               | Доношење Плана рада Градске управе.                                             |                        |                       |                           |  |  |

|                                                                                                                                                                                               |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Мера: 1.3.4. Израда и спровођење годишњих програма стручног усавршавања запослених у градској управи, јавним предузећима и установама, заснованих на анализи потреба за стручним усавршавањем |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера: 1.2.2. Континуирано планирање и спровођење обука за запослене у градској управи                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Носилац: Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове                                                                                                                                 |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                              | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |    | е нови<br>ризици<br>и)                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Број организованих обука у складу са посебним програмом, годишње                                                 | Извештај о рад Градске управе и сертификати                                                                                                                                              | 2 (2021)                         | 4                              | 0                           | Да | Општи и секторски програми су свеобухватни и службеници нису исказали потребу за темом која би била предмет Посебног програма. |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                      | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |                                                                                                                                |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022–2025.                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                             |    |                                                                                                                                |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |    |                                                                                                                                |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |    |                                                                                                                                |
| Шта није реализовано?                                                                                            | Посебан програм стручног усавршавања за 2025. годину није рађен из разлога што су се запослени изјаснили да су заинтересовани за теме које су предвиђене општим и секторским програмима. |                                  |                                |                             |    |                                                                                                                                |
| Изазови у реализацији                                                                                            | Незаинтересованост службеника за посебне програме.                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |    |                                                                                                                                |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење                                                                         | Промоција посебних програма обука.                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |    |                                                                                                                                |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| изазова и ризика: |  |  |
|-------------------|--|--|

| Мера: 1.3.5. Унапређење и ажурирање базе података о људским ресурсима у градској управи                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Унапређење и ажурирање базе података о људским ресурсима у ГУ у оквиру Мере 1.2.1. Унапређење институционалних механизма и процедура за управљање људским ресурсима у градској управи |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Степен остваривања Оперативног плана за унапређење управљања људским ресурсима у јавној администрацији                                                                                                                                                                                          | Извештај о раду Градске управе                                   | 80% (2021)                       | 95%                            | 90%                               | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                                                                                                                                                                | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022–2025.                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта је реализовано?                                        | Активност унапређења базе података о кадровима није започета јер се очекује јединствени систем за евиденцију кадрова на републичком нивоу. Ажурирање постојеће базе се врши континуирано. |  |
| Шта није реализовано?                                      | База података као део базе СУК-а.                                                                                                                                                         |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                           |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Доношење прописа о јединственој бази запослених у ЈЛС од стране републичких органа.                                                                                                       |  |

| Мера: 1.3.3. Успостављање међуопштинске сарадње са градовима и општинама у региону                                                                                                                                                                                          |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Успостављање међуопштинске сарадње са градовима и општинама у региону за размену знања и искустава у оквиру Мере 4.1.2 Привлачење и подстицај развоја инвестиција |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Канцеларија за локални економски развој                                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                            | Извор верификације             | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број посећених манифестација и сајмова за промоцију инвестиција, годишње                                                                                                                                                                                                    | Извештај о раду Градске управе | 1 (2021)                  | 5                              | 1                                 | Да                                          |                                      |
| Број градова и општина са којима је успостављена                                                                                                                                                                                                                            | Извештај о раду Градске управе | 10 (2021)                 | 12                             | 12                                |                                             |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| регионална сарадња                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања   |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | <p>У периоду 2022–2025. године Град Пирот је унапређивао међуопштинску и међународну сарадњу кроз заједничко учешће у развојним, стратешким и европским пројектима са градовима и општинама из региона и иностранства. Сарадња је остварена кроз израду Стратегије развоја урбаног подручја са јединицама локалне самоуправе Пиротског округа, као и кроз реализацију пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње са партнерима из Бугарске (Монтана, Вршец, Правец и Сливница), програма Хоризонт са партнерима из Софије, Копенхагена, Брисела и Париза, као и кроз сарадњу са организацијом Каритас и партнерима из Љубљане.</p> <p>Реализацијом ових активности омогућена је размена искустава и добрих пракси, јачање стручних и институционалних капацитета локалне самоуправе и партнерских организација, као и приступ новим знањима, методологијама и изворима финансирања. Сарадња је допринела унапређењу компетенција запослених, квалитетнијем планирању локалног развоја и јачању способности за припрему и спровођење домаћих и међународних пројеката.</p> |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                   |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приоритетни циљ 2.1: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА И ОБЈЕКТА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                   |                                                                                                                                          |
| Показатељ                                                                      | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                                                                                                                                 |
| Број припремљених просторно-планских докумената, кумулативно                   | Извештај о раду Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 (2021)                 | 34                             | 32                                | Односи се на планске документе (Генерални урбанистички план, План генералне регулације, План детаљне регулације, урбанистички пројекат). |
| Број припремљене пројектно-техничке документације, кумулативно                 | Извештај о раду Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 (2021)                 | 342                            | 133                               | За одређени број пројеката у току је решавање имовинско-правних односа.                                                                  |
| Број припремљених акционих планова, студија и програма, годишње                | Извештај о раду Канцеларије за локални економски развој града Пирота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 (2021)                  | 5                              | 2                                 |                                                                                                                                          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                             | У 2025. години урађени су следећи просторно-планских документи: Измена и допуна Плана генералне регулације Пирот-Исток, План генералне регулације Мали Јовановац, План генералне регулације Велико Село, План генералне регулације Барије Чифлик и План генералне регулације Мали Јовановац, Велики Јовановац и Трњана.<br>У 2025. донети су Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Пирота за период 2025 – 2027. године и Средњорочни план града Пирота за период 2025 – 2027. године. |                           |                                |                                   |                                                                                                                                          |
| Препоруке за наредни период:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                   |                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера: 2.1.1. Израда урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената                                                                           |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера: 2.1.2. Израда студија, просторно-планске и урбанистичке документације |  |

| Носилац: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Усвојена сва просторно-планска и урбанистичка документација планирана за одређену годину (Да / Не / Делимично)   | Извештај о раду Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Да (2021)                        | Да                             | Делимично                         | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164.874                          | 162.675                        | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | У 2022. години израђена су три просторно-планска докумената, у 2023. години пет, у 2024. години четири и у 2025. години пет просторно-планских докумената. Укупно за извештајни период 17 просторно-планских докумената.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У 2022. години: Израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Пирот-центар, Израда Измена и допуна Плана генералне регулације „Пирот-запад“, Израда Плана генералне регулације „Темска“.<br>У 2023. години: Генерални урбанистички план града Пирота – I фаза, Измене и допуне Плана генералне регулације „Суково“, Измене и допуне Плана генералне регулације „Пирот-север“, План детаљне регулације „Суковски манастир“, Измене и допуне Плана детаљне регулације |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>„Логистички центар Пирот“, Урбанистички пројекат Сењак (завршено Идејно решење, следи даља разрада).</p> <p>У 2024. години: Измене и допуне Плана генералне регулације „Пирот – центар“, Измене и допуне Плана генералне регулације „Пирот – југ“, Генерални урбанистички план Пирота (II Фаза), План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног система природног гаса на територији града Пирота.</p> <p>У 2025. години урађени су следећи просторно-планских документи: Измена и допуна Плана генералне регулације Пирот-Исток, План генералне регулације Мали Јовановац, План генералне регулације Велико Село, План генералне регулације Барије Чифлик и План генералне регулације Мали Јовановац, Велики Јовановац и Трњана.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      | Урбанистички пројекат „Сењак“ - наставак израде урбанистичког пројекта могућ у 2027. години.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Изазови у реализацији                                      | Нерешени имовински односи, други приоритетни планови и пројекти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Убрзати решавање имовинских односа, прецизан план на почетку године који неће бити мењан више пута годишње због промена приоритета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Мера: 2.1.2. Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију комуналних објеката у граду и селима                                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера: 2.1.3. Припрема пројектно-техничке документације за мрежну инфраструктуру и објекте и просторе од јавног значаја |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација, ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                              | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Одобрена пројектно-                                                                                                                                           | Извештаји о раду   | Делимично (2021)          | Да                             | Делимично                         | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| техничка документације за све планиране пројекте у одређеној години (Да / Не / Делимично)                        | Градске управе, ЈКП Градска топлана, ЈП Водовод и канализација, ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |                           |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                           |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.220                            | 6.220                          | ЈКП Регионална депонија     | ЈП Водовод и канализација |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | ЈКП Регионална депонија за израду пројектно-техничке документације 5.220.000 динара.<br>ЈП Водовод и канализација 1.000.000 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |                           |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Јавна комунална предузећа су у периоду 2022-2025. године урадила следећу пројектно-техничку документацију:<br>ЈКП Регионална депонија: Пројектно-техничка документација за изградњу фотонапонске електране на локацији Регионалне депоније Пирот капацитета 150 kW, Студија изводљивости и израда пројектно-техничке документације за прикупљање депонијског гаса за производњу електричне енергије или алтернативно спаљивање, Пројектно-техничка документација за набавку и инсталирање колске ваге носивости 60 тона на локацији Регионалне депоније Пирот, пројектно-техничке документације за изградњу армираног бетонског колектора, Израда елабората и пројектно-техничке документације изградње касете за азбест, гипс и стаклену вуну, Пројектно-техничка документација за изградњу трафо станице капацитета 400 kW. За израду ове документације ЈКП Регионална депонија Пирот утрошила је 5.220.000 динара.<br>ЈП Водовод и канализација: Пројектно-техничка документација за соларне панеле за снабдевање електричном енергијом постројења за пречишћавање воде за пиће Бериловац, за коју је утрошено 1.000.000 динара. |                                  |                                |                             |                           |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            | ЈКП Регионална депонија Израда пројектно-техничке документације за изградњу магацинског простора на локацији Регионалне депоније Пирот (одустало се), Израда пројекта саобраћајнице на локацији Регионалне депоније Пирот (одустало се), Израда пројектно-техничке документације за рециклажно двориште (није започето), Израда студије изводљивости за производњу сечке (није започето).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                             |                           |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | ЈП Водовод и канализација: Израда пројектно-техничке документације за уређење Крупачког језера (одустало се) Пројектно-техничка документација за топлотну пумпу на згради Водовода. |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                     |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                     |  |

| Мера: 2.1.3. Израда пројектно-техничке документације за ново (потенцијално) извориште за водоснабдевање          |                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација                                                                               |                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                  | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                     |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                          | 330                              | 140                            | ЈП Водовод и канализација         |                                             |                                      |
| Образложење за                                                                                                   |                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| утрошена средства:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Шта је реализовано?                                        | Пројектна документација урађена крајем 2025. и почетком 2026. године. Из бунара Сарлах вода ће се препумпавати до постојећег резервоара Сарлах. На основу истражних радова, капацитет изворишта износи 30 л/с. Вода из бунара користиће се у летњим месецима, у случају кад постојећи извори водоснабдевања града не могу да задовоље потребе становништва. Пројектна документација обухвата архитектонски и пројекат конструкције за пумпну станицу, хидротехнички пројекат и пројекат електроинсталација и аутоматике. Пројектована вредност радова износи 22.061.022,00 динара. Радови на изградњи пумпне станице започети су априла 2026. године, а завршетак свих радова очекује се до краја 2026. године. Извориште се може упустити у систем кад Министарство рударства изда Решење о овери подземних вода. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Мера: 2.1.4. Израда пројекто-техничке документације за прелазак ЈКП Градска топлана Пирот на биомасу                                                                                                |                     |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                   |                     |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 2.1.3. Припрема пројектно-техничке документације за мрежну инфраструктуру и објекте и просторе од јавног значаја |                     |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Градска топлана                                                                                                                                                                        |                     |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                    | Извор верификације  | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Одобрена пројектно-техничка                                                                                                                                                                         | ЈКП Градска топлана | Делимично (2021)          | Да                             | Да                                | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| документације за све планиране пројекте у одређеној години                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                 | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 702                              | 702                            | ЈКП Градска топлана Пирот   |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | Предлог пројекта ЈПП усвојен од стране комисије за ЈПП, као једне од фаза у реализацији овог пројекта.                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                                   | ЈКП Градска топлана није прешла на биомасу као енергент. Са реализацијом се застало због прикључења Топлане на гасовод. Услед турбулентних кретања на тржишту нафте и нафтних деривата, извршиће се процена о наставку реализације пројекта ЈПП за изградњу каотларнице на биомасу. |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера: 2.1.5. Израда пројекто-техничке документације за инфраструктурне објекте од значаја за локални развој града                                                                                 |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.1.3. Припрема пројектно-техничке документације за мрежну инфраструктуру и објекте и просторе од јавног значаја |  |
| Носилац: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта                                                                                                                                        |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Одобрена пројектно-техничка документације за све планиране пројекте у одређеној години                           | Извештаји о раду Градске управе, ЈКП Градска топлана, ЈП Водовод и Канализација, ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Делимично (2021)                 | Да                             | Делимично                         | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76.966                           | 63.701                         | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | У 2022. години ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта израдило је 18 пројектно-техничких докумената, у 2023. години 13, у 2024. години 17 и у 2025. години 23. Укупно за извештајни период 71 пројектно-техничких документа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У 2022. години ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта израдило је пројектно-техничку документацију за уређење ул. Руђера Бошковића, уређење тротоара у улицама Народних хероја, Лазе Лазаревића, Козарачкој, Танаско Рајић, уређење ул. Гаврила Принципа, уређење путног правца према селу Покровеник и реконструкција моста и корита на реци Гинска у селу Обреновац. Завршена је и израда пројектно-техничке документације: уређење дела ул. Добродолска са бочним сокацима, уређење тротоара и паркинга у ул. Славонска, уређење ул. Нишавски Одред од ул. Паје Јовановића до ул. Други ринг. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | <p>У 2023. години израђена је пројектно-техничка документација за изградњу моста преко Градашничке реке, за уређење пута од бране до Мртвачког моста, за уређење дела коловоза и дворишта око зграда у ул. Вуковарској, за уређење канала од Височког пута до Градашничке реке, уређење ул. Саве Ковачевића, уређење дворишта у ул. Бранка Радичевића, ул. Краљевића Марка, уређење порте храма Успења Пресвете Богородице у Пироту, уређење простора између фудбалских терена са постављањем бетонских клупа за седење, изградња двојног стамбеног објекта на КП 798/2 КО Велико Село, уређење чесме „Међуизвор" и простора око чесме, уређење пута од бране до Мртвачког моста, помоћни објекти у дворишту Музеја Понишавља, уређење дворишта и реконструкција свлационица на терену са вештачком травом, уређење тротоара и дворишта зграда у ул. Стевана Сремца.</p> <p>У 2024. години: Уређење ул. Српских владара, од ул. Момчила Милутиновића до ул. Лава Толстоја; уређење тротоара и парка у ул. Драгољуба Миленковића, од ул. Стевана Сремца до ул. Козарачка; уређење тротоара у ул. Трг Републике око зелене пијаче; уређење тротоара у ул. Победе. Рађена је и пројектно-техничка документација за нову зграду Хитне помоћи, за изградњу нове аутобуске станице, за уређење Музеја Понишавља.</p> <p>У 2025. години израђена је пројектно-техничка документација за уређење улица Далматинска, Новосадска, Књегиње Љубице, Зеленгорска, Вука Карацића; Уређење тротоара у ул. Хајдук Вељка и уређење крака до ул. Омладинских бригада; Изградња ул. Бачка, Изградња дела улице Новопроектована бр. 3 у насељу Сењак са прикључком на ул. Ћирила и Методија; изградња дела ул. Новопроектована бр. 2 у насељу Сењак, са прикључком на ул. Ћирила и Методија; Уређење дворишта и паркинг простора Опште болнице Пирот; Изградња аутобуске станице; Уређење ограде на везном тракту; Санација ограде школског комплекса Гимназије Пирот; Пројекат рушења објекта на кп.бр. 3446 КО Извор у Пироту; Израда Зонинг плана на основу Закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретности; Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење дворишта зграда у ул. Омладинских бригада; Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за изградњу дела ул. Церска; Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење паркинга у ул. Лава Толстоја; Ревизија предмера и предрачуна за уређење кружног пута у селу Власи – трећа фаза; Ревизија пројекта ентеријера за малу салу Градске управе Пирот; Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење ул. Руђера Бошковића.</p> |  |
| Шта није реализовано? | <p>Од израде пројектно-техничке документације за одвођење воде са улице Шести колосек и уређење пута од бране до Мртвачког моста се одустало због нерешених имовинско-правних односа. У 2024. години разлози за одступање од планираних активности су нерешени имовинско-правни односи, и то за пројекте: уређење ул. Вука Карашића и изградња саобраћајнице ка постројењу за пречишћавање отпадних вода – Саобраћајнице бр.2. Реконструкција и доградња моста „Бегов мост" на реци Темштици у Пироту (израда хидролошке студије и ИДР) - наступање непредвиђених околности. Уређење ул. Зеленгорске - наступање непредвиђених околности. Изградња моста преко Градашничке реке са уређењем приступних саобраћајница, између ул. Дечанска и 22. Дивизије – услед коришћења старих - неажурираних података у хидротехничком</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>прорачуну ЈВП „Србијаводе Београд” одбачен је захтев за издавање водних услова, па је потребно поновити хидролошку студију, самим тим је стопирана израда пројекта.</p> <p>У 2025. години није завршена пројектно-техничка документација, али ће бити завршена у 2026. години за следеће пројекте: уређење улице Далматинске, изградња улице Бачке, уређење дворишта и паркинг простора Опште болнице Пирот, реконструкција породилишта у општој Болници Пирот, ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за изградњу улице Церска, уређење оgrade на везном тракту, изградња објекта „Тренинг центра дуалног образовања” у Пироту и изградња тобогана у оквиру рекреативно спортског комплекса отвореног базена;</p> |  |
| Изазови у реализацији                                      | Нерешени имовинско-правни односи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Решавање имовинско правних односа од стране инвеститора (Градске управе Пирот).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Мера: 2.1.6. Израда Плана капиталних инвестиција града Пирота (2024–2028.)                             |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                      |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.1.1. Припрема и усвајање планских докумената и регистара |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                       | Извор верификације                  | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Усвојени сви планирани плански и оперативни документи у одређеној години                               | Извештај о раду Градске управе      | Да (2021)                   | Да                             | Попунити за 2025.<br>Да (2024)    | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:                                                                                | Период реализације предвиђен планом | Планирана средстава (у хиљ. | Утрошена средства (у           | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
| А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                         | РСД)              | хиљ. РСД)         |                           |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Редовна издвајања | Редовна издвајања | Буџет / редовна издвајања |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |
| Шта је реализовано?                                                                   | План капиталних инвестиција града Пирота (2024–2028.) није израђен у форми документа јавних политика, већ је почетком 2024. године израђен план капиталних пројеката, који обухвата 20 стратешких пројеката које Град намерава да спроведе у периоду 2024-2028. године. |                   |                   |                           |  |
| Шта није реализовано?                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |
| Изазови у реализацији                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                           |  |

|                                                                  |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера: 2.1.7. Припрема и усвајање планских докумената и регистара |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом                                |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                          |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                 | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Усвојени сви планирани плански и оперативни документи у одређеној години                                         | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Да (2021)                        | Да                             | Да                          | Да                            |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                               |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.904                            | 6.614                          | Буџет                       | ЈКП регионална депонија Пирот |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Програм енергетске ефикасности Града Пирота за период 2022 – 2025. године: планирано 1.000, утрошено 830 из буџета (у хиљ. РСД); Локални акциони план јавног здравља за период 2022-2024. године: планирано 120, утрошено 0 из буџета града (у хиљ. РСД); Регионални план управљања отпадом града Пирота, општина Бабушница, Бела Паланка и Димитровград за период од 2024. до 2033. године са стратешком проценом регионалног плана за управљање отпадом на животну средину финансиран средствима ЈКП Регионална депонија Пирот, вредност 5.190 (у хиљ. РСД); За Стратегију безбедности саобраћаја издвојено је 594 (у хиљ. РСД) динара. Стратегија развоја урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка израђена је из донаторских средстава у оквиру ЕУ ПРО Плус програма; Стратегија за младе града Пирота за период 2024–2028. године са акционим планом за њено спровођење израђена је у оквиру чланарине у РРА Југ; остала документа јавних политика израђена су из редовних издавања.                                                                                          |                                  |                                |                             |                               |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У 2022. години донети су следећи акциони планови и програми: Локални акциони план за јавно здравље за период од 2022. до 2024. године, Локални акциони план за родну равноправност града Пирота 2022 – 2024, Програм енергетске ефикасности града Пирота за период од 2022. до 2025. године и Средњорочни план града Пирота за период 2022 – 2024. године. У 2023. години донет је Средњорочни план града Пирота за период 2023 – 2025. године. У 2024. години урађено је седам докумената јавних политика: Стратегија развоја урбаног подручја града Пирота и општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка, Стратегија за младе града Пирота за период 2024 – 2028. године са акционим планом за њено спровођење, Стратегија безбедности саобраћаја града Пирота за период 2024 – 2028. са акционим планом, Регионални план управљања отпадом града Пирота, општина Бабушница, Бела Паланка и Димитровград за период од 2024. до 2033. године, Програм запошљавања града Пирота са акционим планом за период од 2024. до 2026. године и План одрживе енергије и климатских активности за период 2024 – 2030. године и |                                  |                                |                             |                               |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | Средњорочни план града Пирота за период 2024 – 2026. године. У 2025. донети су Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Пирота за период 2025 – 2027. године и Средњорочни план града Пирота за период 2025 – 2027. године. Укупно за период 2022-2025. г. донето је 16 докумената јавних политика. |  |
| Шта није реализовано?                              | Нису израђени следећи документи: Програм за развој туризма на територији града Пирота, План капиталних инвестиција града Пирота (2024–2028.) и Програм из области заштите животне средине.                                                                                                                                   |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приоритетни циљ 2.2: РАЗВОЈ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ            |                                                                                                                                                                                  |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| Показатељ                                                          | Извор верификације                                                                                                                                                               | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                                                                                                                                                                                                                    |
| Број километара новоизграђене комуникационе канализације           | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                          | 0 (2021)                  | 15                             | 25,8                              | По пројекту увођења интернета у руралним срединама, Министарства за телекомуникације.                                                                                                                                       |
| Број километара постављене оптичке мреже                           | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                          | 0 (2021)                  | 10                             | 25,8                              | Дозволе за постављање оптичких каблова дате су приватним фирмама по стубу расвете, те немамо податак о дужини. Постављана је оптичка мрежа приватних фирми и по стубовима Електродистрибуције за шта такође немамо податке. |
| Образложење остварене вредности                                    | Оптичка мрежа је постављана углавном на стубове јавне расвете и стубове електродистрибуције, док је податак о дужини оптичке мреже кроз канализацију једнак дужини канализације. |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| показатеља учинка:           |                                                                                                       |
| Препоруке за наредни период: | Организовати у ГУ Пирот службу за праћење и извођење телекомуникационе канализације (Одељење за ИКТ). |

| Мера: 2.2.1. Формирање Одељења за информатику у оквиру градске управе                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                          |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            | Недостатак кадрова.                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                              |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                                            |                                                              |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Формирати Одељење за ИКТ и систематизовати нова радна места. |  |

| Мера: 2.2.2. Израда пројектно-техничке документације за изградњу комуникационе канализације и оптичке инфраструктуре на територији града |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                             |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта и Градска управа                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                         | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                          |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                         | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није                                                                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| реализовано?                                               |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера: 2.2.3. Изградња оптичке мреже и повезивање свих јавних предузећа и установа са градском управом            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                          |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                        |  |
| Изазови у реализацији                                      | Упознавање о потребама повезивања јавних предузећа и установа.                                                         |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Доношење одлуке о повезивању јавних предузећа и установа, формирање Одељења за ИКТ и систематизовати нова радна места. |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                   |                                                          |
| Показатељ                                                               | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                                                 |
| Број километара реконструисане саобраћајне инфраструктуре (км)          | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 (2021)                 | 100                            | 92,1                              | Односи се на текуће и појачано одржавање путева и улица. |
| Број километара изграђене саобраћајне инфраструктуре                    | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195 (2021)                | 220                            | 205                               | Односи се на комплетну реконструкцију улица и путева,    |
| Број изграђених јавних гаража и паркиралишта (вануличних паркинг места) | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 (2021)                 | 360                            | 324                               |                                                          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                      | На вануличним паркиралиштима са контролом приступа аутоматским паркинг рампама или без контроле приступа, обележено је укупно 324 паркинг места. Уређена су следећа паркиралишта: паркинг иза зграде Пиротског управног округа, паркинг у ул. Бранка Радичевића, Сењска, Кале, Јеврејска, Ћирила и Методија, Солитер, 7. Јули, паркинг испред зграда у ул. Стевана Сремца, паркинг у ул. Ћирила и Методија. |                           |                                |                                   |                                                          |
| Препоруке за наредни период:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                   |                                                          |

| Мера: 2.3.1. Редовно одржавање и реконструкција путева и улица                                                                                              |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                                                                     |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                            | Извор верификације                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)                                                                                        | Извештај о раду Градске управе                        | 10,25 (2021)                     | 15                             | 7,21                              | Да                                          |                                      |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2)                                                                                                               | Извештај о раду Градске управе                        | 4.001,12 (2021)                  | 0                              | 0                                 |                                             |                                      |
| Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бициклистичких стаза, годишње (m)                                                                            | Извештај о раду Градске управе                        | 960 (2021)                       | 2.600                          | 389,46                            |                                             |                                      |
| Број изграђених гаража и паркиларишта, годишње                                                                                                              | Извештај о раду Градске управе                        | 4 (2021)                         | 2                              | 1                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена                                                                                                          | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |       |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--|
| Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | 2021–2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |       |  |
| Образложење за ниво остварености:                   | 2022–2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 989.953 | 693.840 | Буџет |  |
| Образложење за утрошена средства:                   | <p>У 2025. години дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева износи 7,21 km. Реконструкција централних градских тргова завршена је пре извештајног периода (део Трга пиротских ратника завршен је новембра 2021).</p> <p>Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бициклистичких стаза у извештајном периоду износи 7.524 m, а у 2025. години 389,46 m.</p> <p>У 2025. години асфалтиран је плато испред стамбених зграда у ул. Ћирила и Методија (код трговине Стокомак) и тиме је формирано 30 нових паркинг места.. У претходном периоду 2022–2024. година уређена су следећа паркиралишта: паркинг иза зграде Пиротског управног округа, паркинг у ул. Бранка Радичевића, Сењска, Кале, Јеврејска, Ћирила и Методија, Солитер, 7. Јули, паркинг испред зграда у ул. Стевана Сремца.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |       |  |
| Шта је реализовано?                                 | <p>У периоду 2022-2025. година дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева износи 37,1 km.</p> <p>У 2022. години уређене су следеће улице и делови улица: Присјански пут, Сењска, Добродолска, Војводе Момчила, Војводе Мишића, Српских владара (од семафора до моста „Газела“), Књаза Милоша, Револуционарних синдиката, Царице Милице, Мајора Тепића, Пулс шопинг центар. У 2022. години изграђен је и кружни ток на раскрсници код Калеа и уређен је паркинг иза зграде Пиротског управног округа. Уређени су путни правци ка селима: Добри До, Темска – Топли До, Расница, Темска – Рагодеш, Власи друга фаза, Велики Јовановац – надвожњак, „Раковица“ ка селу, Темска – Рудиње, Церова, Гњилан, Суково, Држина, Бегов мост – Куманово, Градашница. У 2023. години уређене су улице Краљевића Марка, уређење тротоара у ул. Стевана Сремца, Градашнички пут, Гробљанска, Чика Јове Змај, Рогоз, Присјански пут, Моравска, С. Милетића, Таковска, Расинска, Крагујевачки октобар, саобраћајница Старо Пазарско гробље. Уређене су улице и путеви ка селима: главна улица у селу Извор – друга фаза. Уређени су путеви у селима: Гњилан, Барје Чифлик, Војнеговац, Мали Јовановац, Крупаци, Петорвац, Градашница, Церова, Сопот, Чиниглавци, сокак у Барје Чифлику, код Градске болнице, Темска, Срећковац. Уређени су паркинг простори на следећим локацијама: Сењска, Кале, Јеврејска, Ћирила и Методија, Солитер и 7. Јули. Изграђен је нови полигон за полагање и вежбу за полазнике ауто-школе за све категорије возача. Урађена је ревитализација сеоских пољопривредних путева (некатегорисани путеви) на следећим локацијама: Пресечки поток, Расница – Сиња глава, Обреновац – Милојевац, Горња Држина – Манастир Св.Никола, Јалботина – сокак кроз село, Камик – Беровица, Рсовци (школа – гробље), Славиња, Засковци, Црвенче, Трњана, Држина, Мали Суводол; Држина, лакат према Беровици, Свети Јован – село Извор, Трњана – Крупаци, Враниште,</p> |         |         |       |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | <p>Куманово код Беговог моста, Брод Бар. Реконструисан је Трг пиротских ратника површине 4001 m<sup>2</sup>.</p> <p>У 2024. години уређене су следеће улице и делови улица: Изградња улице Саве Ковачевића, од ул. Данила Киша до раскрснице са ул. Миливоја Манића – 2. фаза, уређење улице 8. септембар уређење тротоара у ул. Драгољуба Миленковића (од ул. Српских владара до ул. Стевана Сремца), уређење тротоара и коловоза у улици Гаврила Принципа, уређење пешачке стазе на Кеју (од Љубавног до железничког моста), уређење паркинга и дворишта зграда у улици Стевана Сремца. У оквиру појачаног одржавања уређене су следеће улице и путеви: уређење наставка улице Јована Стерије Поповића до ул. Книнске, пресвлачење ул. Гробљанске, уређење платоа испред Ромског гробља, уређење ул. Десете, уређење ул. Седме, асфалтирање наставка ул. Десете, пресвлачење ул. 1300 каплара, уређење ул. Задругарска, уређење дела ул. Рогоз, пресвлачење ул. Црни Врх, уређење дела ул. Циклама, уређење дела ул. Каранфила, реконструкција ул. Пиротске, уређење ул. Старопланинске, уређење дела ул. Златиборске, пресвлачење дела главног пута за село Чиниглавци, уређење сокака иза болнице код кафане Лужница, реконструкција дела локалног пута ка селу Срећковац у дужини од 350 м, асфалтирање дела пута у село Станичење, уређење ул.Беланске у Градашници, уређење сокака бр.4. (крак ул. Војводе Момчила, уређење ул. Каранфила (крак 1), уређење ул. Каранфила (крак 3 – Пркос).</p> <p>У 2025. години комплетно је уређена улица 46. дивизије. Уређен је пут ка селу Власи (трећа фаза) и уређен је путни правац ка селу Покревеник. Изврешна је и санација моста и корита реке Гинске у селу Обреновац. У оквиру појачаног одржавања уређене су следеће улице и путеви: уређење крака ул. Стевана Сремца, уређење крака ул. Војводе Момчила, уређење улице Копренске (пресвучен и део Добродолске), уређење ул. Надежде Петровић, уређење ул. Боре Станковића, уређење крака ул. Рогоз, уређење саобраћајнице на Новом Пазарском гробљу, уређење приступне саобраћајнице за ново Ромско гробље, уређење платоа - паркинг простора испред трговине Стокомак, уређење крака улице Нишавске, уређење крака ул. Хајдук Вељка, уређење сокака у селу Сопот, пресвлачење дела локалног пута (Ila221-село Сопот) у дужини од 370 м, сокак у Сопоту, наставак асфалтирања улице у селу Станичење, игралиште у селу Станичење, уређење дела улице у селу Темска, уређење сокака Хајдук Вељко у селу Темска, уређење дела локалног пута Присјан - Камик, пресвлачење дела ул. Бериловачки пут од улице Миодрaга Петровића Чкаље до Бериловачког моста, пресвлачење дела улице Десета (од државног пута Ib-39 ка улици Л. Лазаревића), уређење дела локалног пута у селу Њилян до крста, уређење сокака у селу Пољска Ржана, Темска - Миџорска, сокак у селу Темска.</p> |  |
| Шта није реализовано? | За 2026. годину пренете су активности на реконструкцији улице Руђера Бошковића, уређење дворишта у улици Предрага Бошковића – иза Ју Банке и уређење улице Српских Владара. Извор финансирања за наведене активности је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – ЛИИД пројекат. Такође, за 2026. годину пренето је и уређење улице Церска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Изазови у реализацији |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|

| Мера: 2.3.2. Изградња путева и улица                                                                                                                        |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                                                                     |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                            | Извор верификације             | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)                                                                                        | Извештај о раду Градске управе | 10,25 (2021)              | 15                             | 7,21                              | Да                                          |                                      |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2)                                                                                                               | Извештај о раду Градске управе | 4.001,12 (2021)           | 0                              | 0                                 |                                             |                                      |
| Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бициклистичких стаза, годишње (m)                                                                            | Извештај о раду Градске управе | 960 (2021)                | 2.600                          | Тротоари 389,46 м                 |                                             |                                      |
| Број изграђених гаража и паркиларишта,                                                                                                                      | Извештај о раду Градске управе | 4 (2021)                  | 2                              | 0                                 |                                             |                                      |

|                                                                                       |                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| годишње                                                                               |                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
| А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                     | 2022–2025.                                                          |                                  |                                |                             |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                     |                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                   | У извештајном периоду није рађена изградња нових улица и путева.    |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                 |                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                 |                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                            |                                                                     |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера: 2.3.3. Изградња јавне гараже / паркинг простора                                                                                                       |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                            | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |    | и) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----|
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)                  | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                               | 10,25 (2021)                     | 15                             | 7,21                        | Да |    |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2)                                         | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                               | 4.001,12 (2021)                  | 0                              | 0                           |    |    |
| Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бициклистичких стаза, годишње (m)      | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                               | 960 (2021)                       | 2.600                          | Тротоари 389,46 м           |    |    |
| Број изграђених гаража и паркиларишта, годишње                                        | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                               | 4 (2021)                         | 2                              | 1                           |    |    |
| А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028.                                                                                                                                                                             | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |    |
| Образложење за ниво остварености:                                                     | 2022–2025.                                                                                                                                                                                                                                   | 64.544                           | 61.757                         | Буџет                       |    |    |
| Образложење за утрошена средства:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |    |    |
| Шта је реализовано?                                                                   | Уређени су паркинг простори на следећим локацијама: паркинг иза зграде Пиротског управног округа, паркинг у ул. Бранка Радичевића, Сењска, Кале, Јеврејска, Ћирила и Методија, Солитер, 7. Јули, паркинг испред зграда у ул. Стевана Сремца. |                                  |                                |                             |    |    |
| Шта није реализовано?                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |    |    |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера: 2.3.4. Реконструкција трга                                                                                 |                                                                                          |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                          |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта                                                       |                                                                                          |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                       | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                          |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                         | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                                          |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                          |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Крајем 2021. године завршена је реконструкција Трга пиротских ратника површине 4.001 м². |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није                                                                                                         |                                                                                          |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| реализовано?                                               |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера: 2.3.5. Изградња / уређење бициклическе стазе („Тигрова стаза“ и др.)                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br><b>В) спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Шта није реализовано?                                      |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера: 2.3.6. Изградња / уређење пешачке стазе („Тигрова стаза“ и др.)                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове          |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                          | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021–2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                         | 2022–2025.                                                       | 10.800                           | 10.305                         | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| утрошена средства:                                         |                                                                                                                          |  |
| Шта је реализовано?                                        | У 2024. години уређена је пешачка стаза поред вртића Невен на Кеју (од Љубавног до Железничког моста) у дужини од 520 m. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                          |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                          |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                          |  |

| Мера 2.3.7. Изградња мостова                                                                                                                                |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                            |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                            | Извор верификације             | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)                                                                                        | Извештај о раду Градске управе | 10,25 (2021)              | 15                             | 7,21                              | Да                                          |                                      |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2)                                                                                                               | Извештај о раду Градске управе | 4.001,12 (2021)           | 0                              | 0                                 |                                             |                                      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                  |                                |                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                         | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                  | 27.400                           | 27.374                         | Буџет                       |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       |                                                                                                                             |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | У току 2025. године урађена је санација моста у селу Обреновац, дужине 40 m и ширине 4,4 m и уређено је корито реке Гинске. |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                                   |                                                                                                                             |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                                   |                                                                                                                             |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                              |                                                                                                                             |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Мера: 2.3.8. Изградња нове аутобуске станице                                                                                                                |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Назив показатеља                                                                                                                                            | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје нови) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    | ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|---------|
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)                                             | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,25 (2021)                     | 15                             | 7,21                        | Да |         |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2)                                                                    | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.001,12 (2021)                  | 0                              | 0                           |    |         |
| Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бициклистичких стаза, годишње (m)                                 | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 960 (2021)                       | 2.600                          | Тротоари 389,46 м           |    |         |
| Број изграђених гаража и паркиларишта, годишње                                                                   | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 (2021)                         | 2                              | 0                           |    |         |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66.916                           | 66.916                         | Буџет                       |    |         |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    |         |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У циљу унапређења саобраћајне инфраструктуре и квалитета услуга јавног превоза, 2025. године започети су радови на изградњи нове аутобуске станице на парцели површине 10.258 m². Пројектом је предвиђена изградња модерног и функционалног комплекса који обухвата путничку зграду површине 480 m², сервисну зграду површине 223,5 m², надстрешницу изнад перона, као и све неопходне пратеће садржаје за несметано функционисање станице. |                                  |                                |                             |    |         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>Комплекс ће располагати са 8 аутобуских перона, 9 места за паркирање аутобуса, 30 паркинг места за путничка возила и 4 паркинг места за особе са инвалидитетом. Путничка зграда садржаће шалтере за продају карата, чекаоницу, комерцијалне садржаје, санитарне чворове и административне просторије, док је у сервисном објекту предвиђен простор за прање и одржавање аутобуса.</p> <p>Уговорена вредност радова износи 262.613.006 милиона динара са ПДВ-ом, двогодишње финансирање, а рок за извођење радова је 450 календарских дана.</p> <p>Очекивани ефекти: изградњом нове аутобуске станице обезбедиће се безбеднији и квалитетнији услови за путнике и превознике, боља организација аутобуског саобраћаја, повећање приступачности за особе са инвалидитетом, као и унапређење укупног изгледа и функционалности градске саобраћајне инфраструктуре. Ова инвестиција допринеће већој мобилности становништва и стварању предуслова за даљи развој привреде и туризма.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Изазови у реализацији                                      | Неке битне измене у техничкој документацији (висина надстрешнице, агрегат, УПС, ограда).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | У току је израда сепарата пројекта ради измене грађевинске дозволе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера: 2.3.9. Изградња полигона за полагање и вежбу за полазнике ауто-школе за све категорије возача                    |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                      |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                                |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                       | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|--|
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)                                                    | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,25 (2021)                     | 15                             | 7,21                        | Да |  |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2)                                                                           | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.001,12 (2021)                  | 0                              | 0                           |    |  |
| Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бициклистичких стаза, годишње (m)                                        | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 960 (2021)                       | 2.600                          | Тротоари 389,46 м           |    |  |
| Број изграђених гаража и паркиларишта, годишње                                                                          | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 (2021)                         | 2                              | 0                           |    |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.350                           | 66.307                         | Буџет                       |    |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       | Средства додата ребалансом.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | У току 2023. године завршени су радови на изградњи новог, савременог полигона за обуку возача за све категорије возила – мотоцикала, аутомобила, камиона, аутобуса. Полигон је изграђен на површини од око 6.500 m², постављена су два контејнера, потпуно опремљена и климатизована које користе полазници ауто-школа. |                                  |                                |                             |    |  |
| Шта није реализовано?                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |    |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера: 2.3.10. Ревитализација сеоских пољопривредних путева                                                                                                  |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                                                                     |                                |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                            | Извор верификације             | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)                                                                                        | Извештај о раду Градске управе | 10,25 (2021)              | 15                             | 7,21                              | Да                                          |                                      |
| Површина реконструисаних тргова, годишње (m2)                                                                                                               | Извештај о раду Градске управе | 4.001,12 (2021)           | 0                              | 0                                 |                                             |                                      |
| Дужина изграђених и реконструисаних тротоара и бициклистичких стаза, годишње (m)                                                                            | Извештај о раду Градске управе | 960 (2021)                | 2.600                          | Тротоари 389,46 м                 |                                             |                                      |
| Број изграђених                                                                                                                                             | Извештај о раду                | 4 (2021)                  | 2                              | 0                                 |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| гаража и паркиларишта, годишње                             | Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |  |  |
| Статус спровођења мере:<br><b>Б) спровођење у току</b>     | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                          | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54.400                           | 41.433                         | Буџет                       |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          | Средства додата ребалансом (10 мил. РСД у 2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | У току 2022. године урађено је рашчишћавање терена, ваљање и насипање струганог асфалта на следећим путним правцима: Пресечки поток, Расница – Сиња глава, Обреновац – Милојковац, Горња Држина – Манастир Св. Никола, Јалботина – сокак кроз село, Камик – Беровица, Рсовци (школа – гробље), Славиња. У 2023. години уређени су некатегорисани путеви у селима: Засковци, Црвенче, Трњана, Држина и Мали Суводол, а у 2024. години у селима: Држина, лакат према Беровици, Свети Јован - село Извор, Трњана- Крупац, Враниште, Куманово код Беговог моста и Брод Бар. У 2025. години Бериловац - Крупачки пут, МЗ Лакат - Беровица, Велики Јовановац, Суково – Чиниглавци, Пасјач – Сиња глава, Велико село – мост Мали Јовановац, Држина, Јалботина. |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера: 2.3.11. Израда техничке документације за унапређење безбедности учесника у саобраћају      |  |
| Мера утврђена планом развоја                                                                     |  |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години                                   | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                                                     | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:                                         |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.514                            | 2.036                          | Министарство унутрашњих послова / Агенција за безбедност саобраћаја |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Од 2024. године за средства се добијају из републичког буџета на јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима - 30% од наплаћених казни за саобраћане прекршаје и привредне преступе на територији локалне самоуправе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                                                     |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У 2021. години урађено је истраживање понашања учесника у саобраћају на територији града Пирота са посебним освртом на пешаке и бициклисте из категорије 65+. У 2022. г. израђена је Студија за унапређење безбедности учесника у саобраћају, која је обухватила истраживање знања, ставова и понашања школске деце и анализу стања школских путева са предлогом краткорочних и дугорочних мера за унапређење. Исте године израђена је и независна оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима (општински путеви и улице). |                                  |                                |                                                                     |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | Током 2023. г. израђена је Стратегија безбедности саобраћаја града Пирота за период 2023-2027. година са акционим планом. Урађена је и идентификација и рангирање опасних места (тзв. црне тачке) на општинским путевима и улицама са предлогом мера за санацију, као и независна оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима (општински путеви и улице). Такође, израђена је и пројектно-техничка документација за адаптацију јавног осветљења пешачких прелаза.<br>У 2024. г. израђен је пројекат обезбеђења зона школа које нису обезбеђене на адекватан начин са аспекта безбедности саобраћаја и пројекат побољшања безбедности саобраћаја на ризичним деоницама на општинским путевима и улицама. |  |
| Шта није реализовано?                              | У 2024. години: Израда 2 независне оцене утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима и истраживање стања безбедности саобраћаја на путним прелазима преко железничке пруге са предлогом мера за унапређење.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Изазови у реализацији                              | У току 2025. године није реализован Јавни позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима од стране Министарства унутрашњих послова и Агенције за безбедност саобраћаја.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: | Пронаћи нове изворе финансирања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    |                                                                                                         |                           |                                |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.4. УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА |                                                                                                         |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                             | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број километара уређене каналске мреже                                | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 0,83                      | 1,25                           | 1,05                              |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                    | Годишње се у просеку уреди 1 km каналске мреже.                                                         |                           |                                |                                   |          |

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Препоруке за наредни период: | Планирати већи износ у буџету града за одржавање и чишћење канала. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Мера 2.4.1. Уређење тока реке Бистрице                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере Мера: 2.2.2. Уређење каналске мреже на територији града |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реализованих пројеката за изградњу и уређење каналске мреже, годишње                                                                                                       | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 5 (2021)                         | 5                              | 5                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                                                                | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                               | 2022-2025.                                                                                              | 853                              | 853                            | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                             | У 2023. години реализован је пројекат уређења корита реке Бистрица, при чему је вршен ископ             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | и одвоз муља и земље из корита укупне запремине 672 m³ у дужини од 112 m. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                           |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                           |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                           |  |

| Мера 2.4.2. Уређење каналске мреже за наводњавање и одводњавање                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                        | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                       | 4.728                            | 4.728                          | Буџет                             |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Шта је реализовано?                                        | Активности у оквиру ове мере спроводе се у оквиру плана редовног одржавања и чишћења канала, по процени и захтевима месних заједница и грађана.<br>У 2024. години очишћен је канал код села Барје Чифлик за одводњавање дужине око 1,5 km, за који је планирано 4.728.000,00 динара. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Мера 2.4.3. Набавка мобилне заштите за одбрану од поплава                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току                       | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| В) спровођење није започето                        |  |  |  |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                  |  |  |  |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                  |  |  |  |  |  |
| Шта је реализовано?                                |  |  |  |  |  |
| Шта није реализовано?                              |  |  |  |  |  |
| Изазови у реализацији                              |  |  |  |  |  |
| Мере/аквитности за превазилажење изазова и ризика: |  |  |  |  |  |

| Мера 2.4.4. Уређење бујичних потока                                                                                                                                       |                                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                         |                                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Уређење каналске мреже и корита река у оквиру Мере 2.2.2. Уређење каналске мреже на територији града |                                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                          |                                                 |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                          | Извор верификације                              | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реализованих пројеката за изградњу и уређење каналске                                                                                                                | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено- | 5 (2021)                  | 5                              | 5                                 | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| мреже, годишње                                                                                                            | комуналне послове,<br>грађевинарство и<br>инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |                                |  |  |
| Статус спровођења<br>мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није<br>започето | Период реализације<br>предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Планирана<br>средстава (у хиљ.<br>РСД) | Утрошена<br>средства (у<br>хиљ. РСД) | Извори утрошених<br>средстава: |  |  |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                                      | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.050                                 | 24.496                               | Буџет                          |  |  |
| Образложење за<br>утрошена средства:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                       | У 2022. уређена су корита следећих река и потока: Расничка река (две локације, у селу Барје Чифлик и у селу Расница), Блатски поток, канал Радин До, канал АТП – Нишава.<br>У 2023. години уређене су две деонице Расничке реке и две деонице Држинске реке.<br>У 2024. години очишћена су следећа корита: канал у селу Барје Чифлик, Блатски поток, Суковски поток, река Клаћа и канал Рогоз.<br>У 2025. години уређено је корито Расничке реке, од ушћа у реку Бистрицу па узводно у дужини од 410 m; чишћење речног корита реке Бистрице од моста код АМСС па узводно у дужини од 350 m, чишћење канала у насељу Радин До и у селу Бериловац. |                                        |                                      |                                |  |  |
| Шта није<br>реализовано?                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за<br>превазилажење<br>изазова и ризика:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                |  |  |

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 2.4.5. Израда пројекта ревитализације канала за одводњавање југозападнoг дела поред аутопута, од „Јовановачког Рида“ до реке Рогоз или Нишаве |  |
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                                       |  |

| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 2.4.6. Реализација пројеката уређења канала „Рогоз”- 3. и 4. фаза, мостови код АМСС и код Сарлаха |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 2.2.2. Уређење каналске мреже на територији града |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                          |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                          | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реализованих пројеката за изградњу и уређење каналске мреже, годишње                                                                                                 | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 5 (2021)                         | 5                              | 5                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                                          | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Изазови у реализацији                                      | Са овим пројектом конкурисано је 2022. године код Министарства заштите животне средине, међутим средства нису обезбеђена. |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                           |  |

| Мера 2.4.7. Превођење канала „Рогоз“ у реку Нишаву                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| реализовано?                                               |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 2.4.8. Изградња канала поред регионалног пута Пирот–Димитровград према потоку Бездан                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 2.4.9. Изградња канала испред насеља Пољска Ржана који би вишак воде усмеравао ка Нишави без проласка кроз насеље |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                       | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>       | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Образложење за утрошена средства:                          |  |  |
| Шта је реализовано?                                        |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 2.5: РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ЕНЕРГЕТИКЕ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                          | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број километара изграђене гасоводне инфраструктуре                 | Извештај о раду ЈКП „Градска топлана” Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                         | 5                              | 20,6                              |          |
| Број километара изграђене и реконструисане топловодне мреже        | Извештај о раду ЈКП „Градска топлана” Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                        | 24                             | 0                                 |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                 | У току 2022. године изграђен је магистрални топловод у улици Ћирила и Методија и реконструисан је магистрални топловод у Вуковарској улици. У 2023. години урађена је реконструкција топловода у улици Стевана Сремца у дужини од 80 m. У 2024. и 2025. години због рационалног трошења новчаних средстава није вршена реконструкција и изградња топловода. |                           |                                |                                   |          |
| Препоруке за наредни период:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |                                   |          |

| Мера 2.5.1. Изградња примарне и секундарне гасоводне мреже                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Србијас                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                | ЈП Србијас                        |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У 2022. години ЈП Србијас започео је радове на изградњи гасовода Ниш - Димитровград. У септембру 2024. године почели су радови у оквиру прве фазе гасификације града Пирота. Од главне мерно-регулационе станице код села Пољска Ржана, изграђена је примарна гасоводна мрежа за град Пирот, са пет станица за широку потрошњу и по једном за индустријску зону и ЈКП Градска топлана Пирот. Укупно је изведено 20,6 километара челичног гасовода. За сада су на гасовод прикључени ЈКП Градска топлана, „Tigar Tyres“ и Тигар АД, а очекује се повезивање и Опште болнице Пирот, као и изградња секундарне гасоводне мреже за прикључење становништва у градским и сеоским насељима. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 2.5.2. Реконструкција постојеће и изградња нове топловодне мреже                                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 2.2.3. Унапређење постојеће и изградња нове енергетске инфраструктуре |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                                                                                  |
| Носилац: ЈКП Градска топлана Пирот                                                                                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                                                                                  |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                              | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици)                                                             |
| Број нових прикључака на топловодну мрежу, годишње                                                                                                                                            | Извештај о раду ЈКП Градска топлана Пирот                        | 20 (2021)                        | 28                             | 7                                 | Да                                          | Финансијски исплатљивији извори топлотне енергије и новоизграђен и станови који нису у употреби. |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b>                                                                                                             | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                                                                                  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                     |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|--|--|
| В) спровођење није започето                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                     |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                          | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.600 | 5.448 | ЈКП Градска топлана |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                     |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | У току 2022. године изграђен је магистрални топловод у улици Ћирила и Методија и реконструисан је магистрални топловод у Вуковарској улици. У 2023. години урађена је реконструкција топловода у улици Стевана Сремца у дужини од 80 m, ул. Вуковарска и Сајамски простор. |        |       |                     |  |  |
| Шта није реализовано?                                      | У току 2024. и 2025. године планирана је изградња топловода до нове зграде Хитне помоћи која није реализована због промене трасе топловода.                                                                                                                                |        |       |                     |  |  |
| Изазови у реализацији                                      | Промена трасе топловода.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                     |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Израда пројекта са новом трасом за изградњу топловода.                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                     |  |  |

| Мера 2.5.3. Прикључење градске топлане на систем гасовода |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                              |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Градска топлана Пирот                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                          | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                           |                    |                           |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења                                         | Период реализације | Планирана                 | Утрошена                       | Извори утрошених                  |                                             |                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                       |                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
| мере:<br>А) у <b>целости</b><br><b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | средстава (у хиљ. РСД) | средства (у хиљ. РСД) | средстава:          |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                        | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150                    | 3.839                 | ЈКП Градска топлана |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                        | За изградњу гасовода са потребном документацијом, утрошена су средства у укупном износу 1.317.261,64 динара, а за прикључак на гасовод Србијагаса је плаћено 2.522.421,67 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                       |                     |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                      | Котларница „Сењак“ прикључена је магистрални гасовод у новембру 2025. године, изградњом гасовода до мерно-регулационе станице од стране Србијагаса, док је ЈКП Градска топлана Пирот изградила гасовод од мерно-регулационе станице до котларнице. Прикључком на гасовод замењен је компримовани природни гас, као извор топлотне енергије, који је претходно допреман трејлерима, што је утицало на смањење трошкова енергента. Остварене уштеде стварају предуслове за стабилније и повољније цене грејања за кориснике. |                        |                       |                     |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                       |                     |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                       |                     |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                       |                     |  |  |

|                                                                                                                                                                                               |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Мера 2.5.4. Изградња котларница на биомасу – „Сењак 2“ и прелазак ЈКП „Градска топлана“ Пирот на биомасу                                                                                      |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 2.2.3. Унапређење постојеће и изградња нове енергетске инфраструктуре |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Носилац: ЈКП Градска топлана Пирот                                                                                                                                                            |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                              | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочн | Ризици и (уколи |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                      |                                | им планом<br>(Да/Не) | ко<br>постој<br>е нови<br>ризиц<br>и) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Број нових прикључака<br>на топловодну мрежу,<br>годишње                                                                   | Извештај о раду ЈКП<br>Градска топлана Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 (2021)                              | 28                                   |                                | Да                   |                                       |
| Статус спровођења<br>мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није<br/>започето</b> | Период реализације<br>предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Планирана<br>средстава (у хиљ.<br>РСД) | Утрошена<br>средства (у<br>хиљ. РСД) | Извори утрошених<br>средстава: |                      |                                       |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000                                  | 702                                  | ЈКП Градска<br>топлана         |                      |                                       |
| Образложење за<br>утрошена средства:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                      |                                |                      |                                       |
| Шта је реализовано?                                                                                                        | Урађена претходна студија оправданости и пројектно-техничка документација за изградњу котларнице на биомасу „Сењак 2“. Предлог пројекта ЈПП усвојен од стране комисије за ЈПП, али се са овим пројектом застало због прикључења на магистрални гасовод. Улагање у износу од 702.500,00 односи се на израду документације. Изградња котларнице на биомасу била би реализована као јавно – приватно партнерство без улагања Топлане у изградњу котларнице, уз обавезу куповине топлотне енергије од приватног партнера. |                                        |                                      |                                |                      |                                       |
| Шта није<br>реализовано?                                                                                                   | Пројекат није реализован због прикључења на гасовод. Још увек је на нивоу предлога пројекта који је усвојен од стране комисије за ЈПП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                      |                                |                      |                                       |
| Изазови у реализацији                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                      |                                |                      |                                       |
| Мере/ <b>аквитности</b> за<br>превазилажење<br>изазова и ризика:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                      |                                |                      |                                       |

| Мера 2.5.5. Увођење аутоматског праћења и управљања радом топлотних подстаница (SCADA система)                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 2.2.3. Унапређење постојеће и изградња нове енергетске инфраструктуре |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Градска топлана Пирот                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                              | Извор верификације                                                                                                                                                     | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број нових прикључака на топловодну мрежу, годишње                                                                                                                                            | Извештај о раду ЈКП Градска топлана Пирот                                                                                                                              | 20 (2021)                        | 28                             |                                   | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                              | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                       | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                             | 2022-2025.                                                                                                                                                             | 15.700                           | 1.265                          | ЈКП Градска топлана               |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                                           | У 2023. години набављени су актуатори у вредности од 874.500,00 динара. У 2025. години уграђен је модул у ПЛЦ орман за потребе СКАДА система вредности 391.096,00 РСД. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                                                                                         | Није реализовано проширење СКАДА система у обиму који је планиран због рационалног трошења новчаних средстава.                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                                                                                                         | Рационално трошење новчаних средстава.                                                                                                                                 |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Прикључењем на гасовод и смањем обавеза према добављачима, можемо усмерити слободна новчана средства за реализацију инвестиција. |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Мера 2.5.6. Партерно уређење комплекса котларнице „Сењак”                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Градска топлана Пирот                                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |                                                                         |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.6. КВАЛИТЕТНО И ПОУЗДАНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |                                                                         |                                                                                |
| Показатељ                                                                                        | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години                                       | Напомена                                                                       |
| Проценат домаћинстава прикључених на градску водоводну мрежу (%)                                 | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 (2021)                 | 100                            | 100% подручје града<br>99% сеоска подручја                              |                                                                                |
| Проценат домаћинстава прикључених на градску канализациону мрежу (%)                             | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 (2021)                 | 100                            | 99 % подручје града, 85% села у којима је изграђена канализациона мрежа |                                                                                |
| Проценат отпадних вода који се пречишћавају (%)                                                  | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,5 (2021)                | 73                             | 3,5                                                                     | Односи се на постројења за пречишћавање отпадних вода у селима Крупац и Извор. |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                               | У 2024. години број прикључака на водоводну мрежу износи 64, а број прикључака на канализациону мрежу 48. У 2025. години број прикључака на водоводну мрежу износи 51, а број прикључака на канализациону мрежу 74. Уговор са са Владом РС и KfW банком о изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода потписан почетком 2026. године |                           |                                |                                                                         |                                                                                |
| Препоруке за наредни период:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |                                                                         |                                                                                |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 2.6.1. Изградња примарног вода од изворишта Крупац до црпне станице Бериловац |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 2.2.4. Унапређење водопривредних објеката за обезбеђивање чисте и здраве пијаће воде за све становнике града |                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Носилац: ЈП Водовод и канализација                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                     | Извор верификације                                                                      | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина реконструисане водоводне мреже, кумулативно (km)                                                                                                                                                                              | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација                                               | 30 (2021)                        | 65                             | 54                                | Да                                          |                                      |
| Дужина новоизграђене водоводне мреже, укупно у градском подручју (km)                                                                                                                                                                | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација                                               | 129,5 (2021)                     | 132                            | 131,72                            |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                                                                                                     | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                                    | 2022-2025.                                                                              | 0                                | 0                              | ЈП Водовод и канализација         |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                                                                                  | Пројектно техничка документација урађена из сопствених средстава, пројектована вредност |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | радова 281.422.954 динара (цене из 2021. године). Након решавања имовиско правних односа треба затражити дозволу за изградњу. |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                               |  |
| Изазови у реализацији                              | Чека се решавање имовинско правних односа.                                                                                    |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                               |  |

| Мера 2.6.2. Изградња нове примарне и секундарне водоводне мреже у граду и селима и реконструкција постојеће водоводне мреже у граду и селима                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активности Реконструкција постојеће водоводне мреже у граду и Изградња нове и реконструкција постојеће примарне и секундарне водоводне мреже у селима у оквиру мере 2.2.4. Унапређење водопривредних објеката за обезбеђивање чисте и здраве пијаће воде за све становнике града |                                           |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Извор верификације                        | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина реконструисане водоводне мреже, кумулативно (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација | 30 (2021)                 | 65                             | 54                                | Да                                          |                                      |
| Дужина изграђене водоводне мреже, укупно у градском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација | 129,5 (2021)              | 132                            | 131,72                            |                                             |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| подручју (km)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |                           |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                           |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125.500                          | 153.971                        | Буџет                       | ЈП Водовод и канализација |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | У извештајном периоду дужина замењене водоводне мреже у граду износи 10.769 метара, а у селима 13.549 метара. Утрошена за замену водоводне мреже износе: у 2022. години 34.505.000 динара, у 2023. години 34.842.000 динара, у 2024. години 42.683.000 динара и у 2025. години 41.941.000 динара. Јавном предузећу Водовод и канализација је у 2022. години дата субвенција из буџета града за замену водоводне мреже у износу од 10.000.000 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |                           |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | <p>У 2022. години реконструисана је постојећа водоводна мрежа у улицама: Револуционарних синдиката, Слободана Јовановића, Сењска, Царице Милице, сокак у Стојана Миладиновића, сокак у ул. Берилочки пут, ул. Српских владара (од семафора до парка Кале), Војводе Момчила и Војводе Мишића, сокак Провалија. Дужина замењене водоводне мреже у граду износи 2.816 метара. Исте године у селима се радило на следећим локацијама: доводни вод од села Крупац до села Трњана, Пољска Ржана, Велики и Мали Јовановац, доводни вод од села Крупац до Великог села, сокаци у селима: Ђулан, Држина, Барје Чифлик. Дужина замењене водоводне мреже у селима у 2022. години износи 4.683 метара.</p> <p>У 2023. години замењене су водоводне цеви у улицама: 22. Дивизија, Николе Тесле, Краљевића Марка, Светогорска, Радничка, Космајска, Слободана Јовановића, и Капетана Карановића (сокак). Дужина замењене водоводне мреже у граду износи 2.233 метара. Исте године замењена је водоводна мрежа у селима: Петровац, Крупац, Пољска Ржана (сокак), Трњана (сокак, прикључење јавне чесме код школе и код гробља), Ђулан (сокак у В. Момчила, сокак испред школе и код Дома), Церова, Велики Суводол, Сопот и Станичење. Дужина замењене водоводне мреже у селима у 2023. години износи 2.669 метара.</p> <p>У 2024. години реконструисана је водоводна мрежа у граду: Присјанско насеље (Новопроектвана), Шађине воденице, Црни врх, Проте Матеје, Гробљанска, Гаврила Принципа, 1300 Каплара, Српских владара (код Божурата), Циклама, Златиборска и Каранфила. Дужина замењене водоводне мреже у граду износи 2.705 метара. Исте године замењена је водоводна мрежа у селима: Велики Суводол, Суково, Станичење, Јалботина, Ђулан (Десета улица) и Ђулан (сокак Војводе Момчила) и сокак у селу Сопот. Дужина замењене водоводне мреже у селима у 2024. години износи 3.429 метара.</p> |                                  |                                |                             |                           |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | У 2025. години реконструисана је водоводна мрежа у граду у улицама Руђера Бошковића, Стевана Сремца, Копренска, Славонска, Нишавска (сокак), Градашнички пут (сокак), Партизанска (сокак), Сутјеска (сокак), Рогоз (сокак) и Надежде Петровић, укупне дужине 3.015 метара. Исте године реконструисана је водоводна мрежа у селима: Сопот, Суково, Јалботина, Петровац, Ђиљан (ул. Десета), Пољска Ржана (сокак), укупне дужине 2.768 метара. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| Мера 2.6.3. Изградња нове и реконструкција постојеће канализационе мреже у граду и селима                                                                  |                                           |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                          |                                           |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 2.2.5. Изградња инфраструктуре за одвођење и пречишћавање отпадних вода |                                           |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација                                                                                                                         |                                           |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                           | Извор верификације                        | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина реконструисане канализационе мреже, годишње (km)                                                                                                    | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација | 0 (2021)                  | 3,8                            | 0                                 | Да                                          | Уговор KfW / Влада РС                |
| Дужина изграђене канализационе                                                                                                                             | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација | 141 (2021)                | 149                            | 152                               |                                             |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |                           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| мреже, укупно град и села (km)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |                           |                       |
| Степен реализованих радова на изградњи изградњи постројења за прећишћавање отпадних вода (%)                     | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 (2021)                         | 60                             | 0                           |                           | Уговор KfW / Влада РС |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                           |                       |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59.000                           | 54.889                         | Буџет                       | ЈП Водовод и канализација |                       |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | За изградњу канализационе мреже у селима у 2022. години утрошено је 5.725.000 динара, у 2023. години 4.479.000 динара, у 2024. години 27.971.000 динара и у 2025. години 16.714.000 динара. Поред сопствених средстава ЈП Водовод и канализација, за изградњу канализације коришћена је и субвенција из буџета града у износу од 22.634.315,85 динара у 2024. години и 5.365.684 динара у 2025. години. Дужина новоизграђене канализационе мреже у извештајном периоду износи 11,7 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |                           |                       |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У 2022. години настављено је са изградњом канализационе мреже у селу Извор, започете 2019. године. У 2023. години радови су завршени и око 150 домаћинстава у овом селу је прикључено на канализациону мрежу укупне дужине око 5 km. Крајем 2023. године започети су радови на изградњи канализационе мреже у Великом Селу укупне дужине око 3 km. У 2024. години започета је изградња канализационе мреже у селу Бериловац, укупне дужине око 3,7 km (укупна вредност пројекта 41 мил. динара). У 2024. години изграђена је канализациона мрежа у селу Бериловац у дужини од 1.843 m, вредност радова 23.301.569,59 динара од тога 22.634.315,85 динара је субвенција Града. У 2025. години изграђена је канализациона мрежа у селу Бериловац у дужини од 1.142 m, вредност радова 17.570.674,66 динара. У селу Бериловац прикључено је на новоизграђену канализациону мрежу 75 домаћинстава. |                                  |                                |                             |                           |                       |
| Шта није реализовано?                                                                                            | Рехабилитација канализационе мреже у граду – улице Таковска, Трг Републике, Устаничка, Светозара Марковића, Крагујевачки октобар, Филипа Вишњића, Цетињска, Дечанска, Обилићева, Павла Крстића, Мите Гаге, Милорада Манчића, Кнеза Лазара, Паје Јовановића - чека се потписивање уговора са KfW банком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |                           |                       |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 2.6.4. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода                                                                                                                                   |                                           |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 2.2.5. Изградња инфраструктуре за одвођење и пречишћавање отпадних вода |                                           |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација                                                                                                                                                              |                                           |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                | Извор верификације                        | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина реконструисане канализационе мреже, годишње (km)                                                                                                                                         | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација | 0 (2021)                    | 3,8                            | 0                                 | Да                                          |                                      |
| Дужина изграђене канализационе мреже, укупно (km)                                                                                                                                               | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација | 141 (2021)                  | 149                            | 152                               |                                             |                                      |
| Степен реализованих радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (%)                                                                                                             | Извештај о раду ЈП Водовод и канализација | 0 (2021)                    | 60                             | 0                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:                                                                                                                                                                         | Период реализације предвиђен планом       | Планирана средстава (у хиљ. | Утрошена средства (у           | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |       |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-----|--|
| А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | РСД) | хиљ. РСД) |       |     |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                     | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 0         | Буџет | KfW |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |       |     |  |
| Шта је реализовано?                                                                   | <p>Током марта 2026. године потписан је уговор о финансирању пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Пироту. Пројекат, чија је укупна вредност 16.221.315 евра, реализује се уз подршку немачке развојне банке KfW и представља једну од најзначајнијих инвестиција у области заштите животне средине на територији града. Око 70% средстава обезбеђено је као бесповратна помоћ, док ће се преостали део финансира из кредитних средстава и учешћа локалне самоуправе. Пројекат ће се реализовати у оквиру Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, који финансира немачка развојна банка KfW.</p> <p>Пројекат обухвата изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са продуженом аерацијом, опремљено соларним електранама за производњу енергије и сушење муља. Предвиђено је да цео процес функционише по највишим еколошким стандардима У претходном периоду обезбеђена је локација за изградњу, израђено је Идејно решење и прибављени су локацијски услови. Пројектовање и извођење радова планирани су по моделу ФИДИК Жуте књиге.</p> <p>Реализацијом пројекта обезбедиће се пречишћавање комуналних отпадних вода, значајно унапредити заштита реке Нишаве и смањити негативни утицаји на животну средину, чиме ће се допринети одрживом развоју и побољшању квалитета живота становништва.</p> |      |           |       |     |  |
| Шта није реализовано?                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |       |     |  |
| Изазови у реализацији                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |       |     |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |       |     |  |

| Мера 2.6.5. Изградња и опремање новог изворишта за водоснабдевање                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                | 0                              | Буџет                             | ЈП водовод и канализација                   |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | <p>У периоду који обухвата Извештај, спроведене су припремне активности за изградњу новог водоизворишта Сарлах, као важне инвестиције за унапређење сигурности водоснабдевања града Пирота. Крајем 2025. и почетком 2026. године израђена је комплетна пројектно-техничка документација која обухвата архитектонски и конструктивни пројекат пумпне станице, хидротехнички пројекат, као и пројекат електроинсталација и аутоматике.</p> <p>На основу спроведених истражних радова утврђено је да капацитет изворишта Сарлах износи 30 l/s. Пројектом је предвиђено да се вода из бунара препумпава до постојећег резервоара Сарлах и користи као додатни извор водоснабдевања током летњих месеци и у периодима повећане потрошње, када постојећи извори не могу у потпуности да задовоље потребе становништва.</p> |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | Процењена вредност радова на изградњи пумпне станице износи 22.061.022 динара, а инвестиција ће бити финансирана средствима из буџета града и сопственим средствима ЈП Водовод и канализација. Током извештајног периода створени су сви неопходни предуслови за почетак реализације пројекта, док су радови на изградњи отпочели у априлу 2026. године. Пуштање изворишта у систем водоснабдевања биће могуће након добијања Решења о овери резерви подземних вода од стране надлежног министарства, коме је Елаборат достављен у јануару 2026. године. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Мера 2.6.6. Набавка енергетски ефикасних водоводних и канализационих пумпи        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Водовод и канализација                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                  | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                   |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                           |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|--|
| В) спровођење није започето                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                           |  |
| Образложење за ниво остварености:                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.500 | 10.833 | ЈП водовод и канализација |  |
| Образложење за утрошена средства:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                           |  |
| Шта је реализовано?                                | У извештајном периоду 2022–2025. године реализоване су активности на унапређењу опреме канализационог система, кроз набавку пумпи за постројење за пречишћавање отпадних вода у Крупцу, као и пумпи намењених сеоским подручјима. Такође је обезбеђен трафо за црпну станицу Кавак, а у 2025. години извршена је набавка пумпе за канализациону пумпну станицу у селу Бериловац у износу од 692.000 динара, као и пумпе за село Стањичење у износу од 247.000 динара. |       |        |                           |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                           |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                           |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                           |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                              |                           |                                |                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.7. РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                  |                              |                           |                                |                                   |                                      |
| Показатељ                                                          | Извор верификације           | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                             |
| Површина изграђених зелених површина (м²)                          | Извештај о раду ЈП Комуналац | 109.305                   | 150.000                        | 141.354                           |                                      |
| Површина реконструисаних зелених површина (м²)                     | Извештај о раду ЈП Комуналац | 83.600                    | 110.000                        | 106.890                           |                                      |
| Површина под шумском                                               | РСЈП Аналитички              | 36,4                      | 40                             | 47,8*                             | *Податак за 2024. годину. Податак за |

|                                                                          |                                                                                                        |  |  |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| вегетацијом на територији града (КО Пирот-град и КО Пирот-ван варош) (%) | сервис ЈЛС                                                                                             |  |  |  | 2025. годину још увек није доступан. |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                       | Све активности предвиђене планом и програмом на категорисаним површинама за 2025. годину су остварене. |  |  |  |                                      |
| Препоруке за наредни период:                                             | Обезбедити средства како би се повећала површина под зеленилом у граду.                                |  |  |  |                                      |

| Мера 2.7.1. Планирање и прибављање земљишта и развој зелених површина, површина спорта и рекреације, тргова, скверова, комуналних и инфраструктурних објеката у свим приградским и сеоским насељима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина, активности Пошумљавање по Програму коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Пирота, Пошумљавање - лева страна кеја према Пољској Ржни, дрворед у улици Стефана Првовенчаног, десна страна Кеја у наставку компензационог језера и Пошумљавање - лева страна кеја према Пољској Ржни, дрворед у улици Стефана Првовенчаног, десна страна Кеја у наставку компензационог језера |                                          |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове и ЈП Комуналац                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Извор верификације                       | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Површина под зеленим површинама јавне намене (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Извештај о раду ЈП Комуналац             | 109.305 (2021)            | 150.000                        | 141.354                           | Да                                          |                                      |
| Број садница дрвећа посађених на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Извештај о раду ЈП Комуналац, Извештај о | 1.189 (2021)              | 500                            | 629                               |                                             |                                      |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                      |                                |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| територији града,<br>годишње                                                                                              | раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                      |                                |                                                                           |  |
| Статус спровођења<br>мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није<br>започето | Период реализације<br>предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Планирана<br>средстава (у хиљ.<br>РСД) | Утрошена<br>средства (у<br>хиљ. РСД) | Извори утрошених<br>средстава: |                                                                           |  |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                                      | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.936                                 | 15.226                               | Буџет                          | Министарств<br>о заштите<br>животне<br>средине,<br>УНАП, „Tigar<br>Tyres” |  |
| Образложење за<br>утрошена средства:                                                                                      | <p>За пошумљавање по Програму коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта из буџета града у извештајном периоду утрошено је 5.705.583 динара.</p> <p>За Пројекте пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета, које је Град реализовао у сарадњи са Министарством заштите животне средине, укупно за извештајни период утрошено је 6.304.540 динара, од чега из буџета града 2.094.881 динара и субвенције Министарства 4.209.659 динара.</p> <p>У 2023. години спроведен је пројекат Формирање заштитног зеленог појаса на јавним површинама, за који је утрошено 3.216.650 динара, од тога 1.104.900 динара из буџета града, док су преостала средства обезбеђена из донација („Tigar Tyres” и UNDP).</p> <p>Укупно из буџета града за пошумљавање у извештајном периоду 2022-2025. утрошено је 8.905.364 динара.</p>                                                                                                                                                           |                                        |                                      |                                |                                                                           |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                       | <p>У периоду 2022–2025. године Град Пирот и ЈП „Комуналац” континуирано су спроводили активности на пошумљавању, формирању ветрозаштитних појасева, дрвореда и уређењу јавних зелених површина, са циљем повећања зелених површина, унапређења квалитета животне средине и адаптације на климатске промене.</p> <p>Током 2022. године засађено је укупно 7.345 садница, од чега је ЈП „Комуналац” засадио 2.387 садница, док је кроз пројекте Града Пирота засађено 4.958 садница. Најзначајније активности односиле су се на пошумљавање пожаришта на локалитету Радин до са 4.400 садница црног бора, формирање дрвореда на Нишавском кеју и у Улици Стефана Првовенчаног, као и уређење парковских и јавних зелених површина.</p> <p>У 2023. години засађене су укупно 11.693 саднице, од чега 1.214 саднице ЈП „Комуналац”, а 10.479 садница засађено је кроз пројекте Града. Посебан значај имало је пошумљавање локалитета Сарлах са 9.532 саднице црног бора, као и формирање више ветрозаштитних појасева у</p> |                                        |                                      |                                |                                                                           |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | <p>насељима Сењак, Држина, Кавак, Присјанско насеље и Гњилан. Формиран је и нови дрворед у улици Краљевића Марка. У сарадњи са компанијом „Tigar Tyres“ и UNDP-ом формиран је и заштитни зелени појас између индустријске зоне и магистралног пута Е-80.</p> <p>Током 2024. године настављено је озелењавање јавних површина и формирање ветрозаштитних појасева у насељима Барје, Суково и дуж Улице Кавак. Укупно је засађена 2.631 садница, од чега 2.439 кроз редовне активности ЈП „Комуналац“ и 192 кроз пројекте Града Пирота.</p> <p>За 2025. годину планирана је садња више од 3.000 садница дрвећа и украсног шибља кроз активности ЈП „Комуналац“ и пројекте које финансирају Град Пирот и Министарство заштите животне средине. Активности су обухватиле формирање нових ветрозаштитних појасева, уређење јавних зелених површина и даље повећање зеленог фонда на подручју града и приградских насеља – Барје, Присјанско насеље, Нишавски одред, Гњилан и у индустријској зони.</p> <p>Реализација ових активности допринела је повећању површина под зеленилом, унапређењу квалитета ваздуха, заштити земљишта од ерозије, очувању биодиверзитета и стварању квалитетнијег и здравијег животног окружења за грађане.</p> |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--|
| Мера 2.7.2. Доношење градских аката којима се успоставља, уређује, управља и врши мониторинг над свим зеленим површинама у граду                                                                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |  |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |  |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |  |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |  |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                         | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје) |  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    | е нови<br>ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|
| Површина под зеленим површинама јавне намене (m²)                                                                | Извештај о раду ЈП Комуналац                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109.305 (2021)                   | 150.000                        | 141.354                     | Да |                   |
| Број садница дрвећа посађених на територији града, годишње                                                       | Извештај о раду ЈП Комуналац, Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.189 (2021)                     | 500                            | 629                         |    |                   |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |                   |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | Из редовних издавања        |    |                   |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    |                   |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    |                   |
| Шта није реализовано?                                                                                            | Активност обухвата доношење правних аката на годишњем нивоу неопходних за редовно управљање зеленим површинама. Непосредно пре почетка финансијске године, израђује се План и програм ЈП Комуналац, којим се дефинише врста и обим активности које треба спровести у посматраној години. Овакав документ се усваја на Скупштини града Пирота, као оснивача и представља основ за пословање предузећа.<br>У 2025. години није било одступања у реализацији плана и програма и сва средства су искоришћена у складу са истим. |                                  |                                |                             |    |                   |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    |                   |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |    |                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 2.7.3. Изградња и уређење пракова, урбаних вртова, градских башти на слободним површинама које нису приведене намени                                                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове и ЈП Комуналац                                                                                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                              | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Површина под зеленим површинама јавне намене (m²)                                                                                                                                                                                             | Извештај о раду ЈП Комуналац                                     | 109.305 (2021)                   | 150.000                        | 141.354                           | Да                                          |                                      |
| Број садница дрвећа посађених на територији града, годишње                                                                                                                                                                                    | Извештај о раду ЈП Комуналац                                     | 1.189 (2021)                     | 500                            | 629                               |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                                                                              | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                                             | 2022-2025.                                                       | 119.179                          | 124.277                        | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| утрошена средства:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Шта је реализовано?                                | <p>Поред редовног одржавања јавних зелених површина, 2022. године извршено је комплетно уређење зелених површина око отвореног базена, где је израђен нови травњак на површини од 6.000 m<sup>2</sup> и засађено је 179 садница лишћара и четинара и извршено је уређење блоковске површине у улици Светозара Марковића. Реконструисани су постојећих и формиран нови улични дрвореди. Током године засађено је и око 25.000 комада цветног расада.</p> <p>У 2023. години извршено је уређење зелене површине испред стамбеног комплекса у улици Ћирила и Методија 86, где је израђен нови травњак на површини од 600 m<sup>2</sup> и засађено 12 садница лишћара и четинара. Површина је опремљена мобилијаром. Уређен је и паркинг простор поред парка Кале, где је такође формиран нови травњак на површини од 200 m<sup>2</sup>, засађено је 16 садница лишћара и четинара и 266 садница шибља. У насељу Кавак уређена је зелена површина где је формиран нови травњак површине од 400 m<sup>2</sup> и засађено је 9 садница лишћара и четинара. Уређење зелених површина испред стамбеног комплекса у Богојављанској улици, где је израђен нови травњак на површини од 500 m<sup>2</sup> и где је засађено 14 садница лишћара и четинара.</p> <p>У 2024. години урађена је реконструкција дела парка на Калеу где је формиран нови травњак на површини од 560 m<sup>2</sup>. Израђен је нови травњак испред стамбеног комплекса у улици Стевана Сремца, површине 159 m<sup>2</sup> и засађено је 5 садница високих лишћара и 2 саднице стубастих форми лишћара, као и 18 комада шибља. У улици Саве Ковачевића формиран је нови травњак површине 300 m<sup>2</sup> и засађено је 25 комада високих лишћара. Током године уређене су зелене површине на Тргу Пиротских ратника, Црвеном тргу, Тргу Републике, у Тигровом насељу, у улици Војводе Степе, као и друге зелене и блоковске површине у граду.</p> <p>У 2025. години уређене су следеће локације: улица 46. девизија, у којој су посађене 44 саднице високих лишћара и четинара и 270 комада шибља; уређен је нови парк на углу улице Богојављанске и Косте Абрашевића у којој су посађене 4 саднице високих лишћара и четинара и 300 m<sup>2</sup> новог травњака; У улици Јована Скерлића уређено је 8.000 m<sup>2</sup> зелене површине; Код маркета „Стокомак“ уређена је зелена површина на којој је засађено 11 садница високих лишћара и четинара и уређено је 300 m<sup>2</sup> травњака;</p> <p>Садња нових садница вршена је и на већ постојећим зеленим површинама које ЈП Комуналац одржава, као и на површинама у складу са захтевима трећих лица.</p> |  |
| Шта није реализовано?                              | Све планиране активности су реализоване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

| Мера 2.7.4. Уређење кеја                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Изградња и уређење пракова, урбаних вртова, кеја, дворишта стамбених зграда у оквиру мере 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина |                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Комуналац                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Извор верификације                                                                                                                                              | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Површина под зеленим површинама јавне намене (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Извештај о раду ЈП Комуналац                                                                                                                                    | 109.305 (2021)                   | 150.000                        | 141.354                           | Да                                          |                                      |
| Број садница дрвећа посађених на територији града, годишње                                                                                                                                                                                                                                                                | Извештај о раду ЈП Комуналац                                                                                                                                    | 1.189 (2021)                     | 500                            | 629                               |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                                                                                                                                                          | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022-2025.                                                                                                                                                      | 4.735                            | 4.735                          | Буџет                             |                                             | 2                                    |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Одржавање Кеја (орезивање, чишћење и уклањање), допуна Кеја новим садницама, уклањање болесних липа, превршавање липа на Кеју, кошење косина и банкина на Кеју. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта је реализовано?                                        | <p>У периоду 2022–2025. године реализоване су активности на продужењу и озелењавању Кеја поред реке Нишаве, као и на уређењу простора око компензационог језера и узводно од градског купалишта.</p> <p>Током 2022. године засађен је двоструки дрворед на насипу на левој обали Нишаве, на деоници узводно од градског купалишта, у дужини од око 1.000 метара, са 200 садница сребрнолисне липе. Истовремено је дуж постојећег шеталишта на левој и десној обали Кеја засађено још 173 стабла липе.</p> <p>У 2023. години настављено је озелењавање и попуњавање постојећих дрвореда, при чему је око компензационог језера и купалишта засађено око 40 садница липе, на Кеју је извршена допуна са 45 садница, док је на потезу од моста Газела до фабрике „Први мај” засађено још 25 стабала.</p> <p>Током 2024. године простор око компензационог језера и купалишта обogaђен је са 123 саднице јавора и липе, док је на Кеју извршена допуна дрвореда са 17 нових садница липе.</p> <p>У 2025. години настављене су активности на унапређењу зелених површина, па је на Кеју засађено 20 садница липе и пет стабала сибирског бреста, док је око компензационог језера и купалишта посађено још 30 садница липе.</p> <p>Реализацијом ових активности значајно су унапређени квалитет и обим зелених површина дуж Кеја крај Нишаве, повећана је атрактивност јавних простора за рекреацију и боравак грађана, као и допринос очувању животне средине и ублажавању негативних ефеката климатских промена.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      | Све активности обухваћене планом за 2025. годину су реализоване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Изазови у реализацији                                      | Очување и одржавање младих садница због бахатог понашања појединаца, а постоји и проблем прилаза при заливању.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Подигнути свест грађана о очувању средине, појачати контроле и казне за непримерено понашање, обезбедити лакши прилаз за заливање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 2.7.5. Уређење дворишта стамбених зграда                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Изградња и уређење пракова, урбаних вртова, кеја, дворишта стамбених зграда у оквиру мере 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина |  |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Површина под зеленим површинама јавне намене (m²)                                                                | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109.305 (2021)                   | 150.000                        | 141.354                           | Да                                          |                                      |
| Број садница дрвећа посађених на територији града, годишње                                                       | Извештај о раду ЈП Комуналац                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.189 (2021)                     | 500                            | 629                               |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                | 0                              | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Активности уређења дворишта стамбених зграда приказане су у оквиру мере 2.3.3. Изградња јавне гараже / паркинг простора. Приликом уређења паркинга на простору стамбених зграда, врши се и уређење дворишта – постављају се клупе, канте за смеће и уређују се зелене површине. ЈП „Комуналац“ оквиру редовног плана пословања врши кошење дворишта стамбених зграда на више локација у граду. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| реализовано?                                               |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 2.7.6. Изградња и реконструкција дечјих игралишта                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина |                                                                                                         |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                              |                                                                                                         |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                              | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Површина под зеленим површинама јавне намене (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 109.305 (2021)              | 150.000                        | 141.354                           | Да                                          |                                      |
| Број садница дрвећа посађених на територији града, годишње                                                                                                                                                                                    | Извештај о раду ЈП Комуналац                                                                            | 1.189 (2021)                | 500                            | 629                               |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:                                                                                                                                                                                                                       | Период реализације предвиђен планом                                                                     | Планирана средстава (у хиљ. | Утрошена средства (у           | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|--|
| А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РСД)   | хиљ. РСД) |       |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                     | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.865 | 11.410    | Буџет |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |       |  |
| Шта је реализовано?                                                                   | <p>У периоду 2022–2025. године континуирано су реализоване активности на уређењу, реконструкцији и одржавању дечјих игралишта на територији града и сеоских насеља, са циљем унапређења услова за игру, рекреацију и безбедан боравак деце на отвореном.</p> <p>У току 2022. године уређена су игралишта на следећим локацијама: П. Бошковића, игралиште код Техничке школе, игралиште на локацији Танаско Рајић, Омладинских бригада, насеља Ђерам, код станова солидарности, улици Војводе Степе.</p> <p>У 2023. уређена су дечја игралишта на следећим локацијама: Козарачка, Јеврејска, Радион До, Расадиш, старо Тигрово насеље, Блато, Сењак, Црноклиште, Максима Горког, Устаничка, Ђерам, Бериловац и Прчевац.</p> <p>У 2024. уређена су следећа игралишта: код супермаркета у старом Тигровом насељу, преко пута Техничке школе, у Козарачкој улици, на Калеу, у насељу Танаско Рајић и друга.</p> <p>У току 2025. године уређена су дечја игралишта у насељу Ђерам, Танаско Рајић, Козарачкој улици, код маркета Рода и вртића Лане, Јеврејској улици, на Црвеном тргу, Новом Тигровом насељу, улици Омладинских бригада, Устаничкој улици, насељу Солидарност, на локацији Западни Кеј, селима Гњилан, Блато, Костур, Станичење, Трњана, Велики Јовановац као и на другим локацијама где је била потребна интервенција. Вршени су послови монтаже, демонтаже и поправке мобилијара за игралишта, бетонирање, фарбање, постављање металних стубова као и све друге потребне радње да би се обезбедила функционалност игралишта.</p> <p>Спроведене активности допринеле су побољшању услова за игру и рекреацију деце, повећању безбедности корисника, унапређењу изгледа јавних површина и равномернијој доступности садржаја за најмлађе становнике на територији града и сеоских насеља.</p> |        |           |       |  |
| Шта није реализовано?                                                                 | Све активности предвиђене планом су реализоване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |       |  |
| Изазови у реализацији                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |       |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |       |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| изазова и ризика: |  |  |
|-------------------|--|--|

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.8. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ И ОСТАЛИМ ОТПАДОМ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Показатељ                                                                            | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                                                                                                                                                                                       |
| Број санираних и рекултивисаних одлагалишта отпада, кумулативно                      | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове<br>Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                     | 50 (2021)                 | 140                            | 59                                | Пројекат Санација и рекултивација несанитарне депоније започет је у 2025. години из Програма Министарства заштите животне средине, вредност пројекта 305.000.000,00 РСД са обрачунатим ПДВ-ом. |
| Проценат отпада који се се секундарно издваја на ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%) | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,4 (2021)                | 15                             | 8                                 |                                                                                                                                                                                                |
| Проценат домаћинстава која врше сепарацију отпада (%)                                | Извештај о раду ЈП Комуналац                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 (2021)                 | 90                             | 75                                |                                                                                                                                                                                                |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                   | У извештајном периоду још увек није достигнута циљана вредност од 15% отпада који се секундарно издваја на ЈКП Регионална депонија Пирот. Разлог је недостатак свести грађана о значају примарне селекције.<br><br>Вредност 75% показује обухват домаћинстава којима су подељене канте за сепарацију отпада. |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Препоруке за наредни период:                                                         | Већи број промотивних активности и интензивне активности на повећању свести грађана о значају примарног одвајања отпада и набавка и подела додатних канти како би примарно раздвајање отпада било у складу са циљаним вредностима.                                                                           |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                                |

| Мера 2.8.1. Санација и рекултивација старог сметлишта и дивљих депонија на целокупној територији града           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                        |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                        |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера 2.3.1. Рекултивација девастираног земљишта                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                        |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот и ЈП Комуналац                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                        |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години      | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број рекултивисаних одлагалишта отпада, кумулативно                                                              | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (2021)                         | 2                              | 2                                      | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:            |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 257.005                          | 122.937                        | Министарство о заштите животне средине | Буџет                                       |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | У 2025. години утрошено је 109.783.000,00 РСД за пројекат Санација и рекултивација несанитарне депоније које је обезбедило Министарство. Пројекат превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. години, град Пирот је од Министарства заштите животне средине добио средства у износу од 5.000.000,00 динара, уз сопствено учешће од 2.654.263,96 динара. Из буџета града за превенцију настанка и чишћење дивљих депонија у периоду 2022-2025. година утрошено је 2.392.000 динара. |                                  |                                |                                        |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Пројекат Санација и рекултивација несанитарне депоније започет је у 2025. години из Програма Министарства заштите животне средине, вредност пројекта је 305.000.000,00, РСД од чега 243.840.000,00 РСД финансира Министарство, а преостали износ, 61.000.000 динара, обезбеђује                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                        |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>Град Пирот. Прва фаза радова на санацији и рекултивацији несанитарне депоније започета је септембра 2025. године потписивањем уговора између Министарства заштите животне средине и Града Пирота. Реч је о депонији поред индустријске зоне, на простору од око 5 хектара, која је деценијама коришћена за одлагање отпада без есклације и контроле, а која већ 12 година није у функцији.</p> <p>Потпуна санација и рекултивација депоније очекује се током 2026. године. Након завршетка, простор ће бити уређен и намењен за друштвено корисне активности. Реализацијом пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније значајно ће се смањити негативни утицаји на животну средину и унапредити услови за здравији и безбеднији живот грађана. Имајући у виду да постојеће стање на локацији представља потенцијални еколошки ризик, нарочито по подземне воде и реку Нишаву, овај пројекат има велики значај за дугорочну заштиту природних ресурса и унапређење квалитета животне средине.</p> <p>У оквиру пројекта Превенције нелегалног отклањања отпада и уклањање у 2025. години на територији града Пирота, који је град Пирот спровео уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине, према коме је Град добио средства у износу од 5.000.000,00 динара, уз сопствено учешће од 2.654.263,96 динара, очишћено је девет од планираних 12 дивљих депонија, на следећим локацијама: Нишавска долина, Стрелиште, Ћелташ, две парцеле у Извору, две парцеле у Пољској Ржани, Мамушница и Мали Јовановац. Укупно је са локација утоварено и на Регионалну депонију одвезено 1.973,26 тона отпада. Ефекти реализације овог пројекта су смањење ризика по здравље људи и животну средину, као и подизање свести локалног становништва о значају правилног управљања отпадом.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      | Није било одступања од планираних вредности за 2025, сва средства која су одређена за санирање дивљих депонија су искоришћена по програму јавне хигијене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Изазови у реализацији                                      | Недостатак финансијских средстава. На појединим локацијама које су очишћене поново се одлаже неовлашћено отпад.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Израда и примена акционог плана за управљање грађевинским отпадом на територији града Пирота и појачан инспекцијски надзор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 2.8.2. Изградња инфраструктурних објеката и касета за збрињавање појединих врста отпада                                                                                                                                                     |  |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                                                                |  |
| Мера је преведена у активност Изградња посебне касете на телу депоније за одлагање отпада на бази азбеста, гипса и стаклене вуне у оквиру Мере 2.2.7. Изградња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом |  |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                           |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%)                         | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                               | 0 (2021)                         | 15                             | 8                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.920                            | 4.920                          | ЈКП Регионална депонија Пирот     |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Пројекат је финансиран из сопствених средстава ЈКП Регионална депонија Пирот.                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Изграђена је посебна касета за збриљавање азбеста, стаклене вуне и гипса током 2024. године. Ефекти који су постигнути реализацијом ове мере односе се на то да се азбест, као опасан отпад, збрињава безбедно и без негативног утицаја на животну средину. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            | Азбест генерисан као отпад на територији Пиротског округа није одложен адекватно, већ је складиштен код самих субјеката који су генерисали отпад на бази азбеста.                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за                                                                                       | Већа информисаност и строжа примена инспекцијског надзора.                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| превазилажење<br>изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------|--|--|

| Мера 2.8.3. Изградња хала и линија за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима на локацији Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Мера је преведена у активност Мере 2.2.7. Изграђа инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                   |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                         | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%)                                                                                 | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                    | 0 (2021)                         | 15                             | 8                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                                                         | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                        | 2022-2025.                                                       | 270.104                          | 270.104                        | Буџет                             | Министарство оштите животне средине         |                                      |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                               |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Републике<br>Србије<br>ЈКП<br>Регионална<br>депонија<br>Пирот |  |
| Образложење за<br>утрошена средства:        | Укупно утрошено 270.104.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом, од тога учешће Града износи 4.800.000 динара, а учешће Министарства заштите животне средине Републике Србије је 124.619.499 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                               |  |
| Шта је реализовано?                         | <p>У 2022. години завршена је изградња хале са линијом за секундарну сепарацију, са пратећим објектима: надстрешницом за балирани сепарисани отпад и надстрешницом за привремено складиштење посебних токова отпада. Хала са линијом за секундарну сепарацију отпада налази се унутар комплекса Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту. Изабрана технологија сепарације отпада представља механички третман при коме се врши издвајање рециклабилних материјала из „суве канте“. Хала је димензија 60x20 m, спратне висине 6 m и добијено је решење о употребној дозволи. У оквиру хале постоје улази за људе и механизацију. За одлагање балираног рециклабилног материјала изграђена је надстрешница димензија 36x4 m, висине 5 m. Ту се налази шест боксева у којима је омогућено привремено складиштење следећих фракција издвојених рециклабилних сировина: пластика, папир и картон, текстил, ПЕТ, метал - конзерве, као и стакло које се не балира, до предаје овлашћеном оператеру. Плато са надстрешницом за сакупљање посебних токова отпада, димензија 5x35 m висине 5,20 m, представља простор за привремено складиштење две врсте отпада из домаћинства: 1. Опасног – електронски и електрични, отпадна уља, акумулатори и батерије, флуо цеви и сијалице, боје и лакови, отпадна амбалажа од кућне хемије и други опасан отпад; 2. Неопасног – кабаста отпад (стари намештај), истрошене гуме, и други неопасни отпад.</p> <p>У периоду 2022–2025. године континуирано су расле количине издвојеног отпада намењеног рециклажи, са 678 тона у 2022. години на 2.283 тоне у 2025. години. Укупно је сакупљено и пласирано на рециклажу 5.776 тона секундарних сировина, чиме је остварен приход од 123.076.000 динара. Остварени резултати указују на значајно унапређење система селекције отпада, повећање степена рециклаже и јачање економске одрживости система управљања отпадом.</p> |  |  |  |                                                               |  |
| Шта није<br>реализовано?                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                               |  |
| Изазови у реализацији                       | Финансијска одрживост секундарне сепарације и варирање продајних цена секундарних сировина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                               |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за<br>превазилажење | Увећање количине продаје секундарних сировина кроз проширење географије управљања амбалажним отпадом ван Пиротског округа, на територијама општина Власотинце, Књажевац.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                               |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| изазова и ризика: |  |  |
|-------------------|--|--|

| Мера 2.8.4. Изградња и опремање постројења за компостирање                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера је преведена у активност Мере 2.2.7. Изградња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                     | Извор верификације                                                                                                                                                                     | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%)                                             | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                          | 0 (2021)                         | 15                             | 8                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                     | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                       | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                    | 2022-2025.                                                                                                                                                                             | 644.576                          | 644.576                        | ЈКП Регионална депонија Пирот     | Европска банка за обнову и развој           |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                    | Средства обезбеђена на основу уговора о пројекту Српски програм за чврсти отпад потписаног између ЈКП Регионална депонија Пирот, Републике Србије и Европске банке за обнову и развој. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта је реализовано?                                        | У оквиру Регионалног центра за управљање отпадом завршена је изградња компостане у првој половини 2025. године. Постројење за компостирање предвиђа затворену „windrow” технологију компостирања отпада. Врста отпада која ће бити третирана у компостани јесте биоразградиви отпад, зелени отпад са јавних површина и муљ из будућег постројења за пречишћавање отпадних вода у Пироту, укупног капацитета 12.000 т/год. Компост настао од зеленог отпада ће испуњавати услове за комерцијалну употребу, док ће компост добијен од биоразградивог отпада и муља бити коришћен као инертни материјал или ђубриво у пољопривреди, уколико испуњава квалитативне стандарде. Компостана је пројектована само за потребе града Пирота из разлога ограничених локацијских и урбанистичких услова за веће капацитете. Компостана је почела са пробним радом. Крајем августа треба да почне са радом у пуном капацитету. Браон канте за домаћинства су магацину Депоније и Комуналац. Испорука камиона смећара се очекује у трећем кварталу 2026. године и тада се планира подела браон канти домаћинствима. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                           |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Мера 2.8.5. Набавка специјализованих возила, посуда за одлагање комуналног отпада и посуда за примарну селекцију отпада за привреду и домаћинства                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                        |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Мера је преведена у активност Мере 2.2.7. Изградња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                        |  |
| Носилац: ЈП Комуналац Пирот и ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                               |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                        |  |
| Назив показатеља                                                                                                                                                          | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје нови ризици) |  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                                                       |    | и) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%)                         | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 (2021)                         | 15                             | 8                                                                     | Да |    |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:                                           |    |    |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2025-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82.000                           | 82.000                         | ИПА 2017 програм и Министарств о заштите животне средине – „Одвајамо“ |    |    |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                                                       |    |    |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У оквиру пројекта „Одвајамо“, који је током 2022. године спровело Министарство заштите животне средине Републике Србије, уз подршку Европске уније и Амбасаде Шведске, набављено је и подељено домаћинствима 10.715 плавих канти за сакупљање рециклабилног отпада који обухвата различите врсте материјала погодне за рециклирање као што су пластика, папир и картон, метал, гума итд; 228 контејнера (плавих и жутих) за сакупљање рециклабилног отпада и 3 специјална возила сакупљање и превоз рециклабилног отпада капацитета 16 m³ и 20 m³ са механизмом за пресовање отпада. Град Пирот је тиме постао прва од 17 општина обухваћених пројектом која је почела да сакупља отпад за сепарацију и рециклажу. Реализацијом пројекта успостављен је систем примарне сепарације отпада у домаћинствима и створени су услови за повећање стопе рециклаже и смањење количина отпада који се одлаже на депонију. |                                  |                                |                                                                       |    |    |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                                                       |    |    |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 2.8.6. Формирање комуналне милиције                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Одлуком о организацији Градске управе Града Пирота од 16. 12. 2016. године, Одељење комуналне полиције представља једну од пет основних унутрашњих организационих јединица. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта није реализовано?                                      | Иако је формално успостављено Одељење комуналне полиције, у стварности послове контроле комуналног реда обављају комунални инспектори у оквиру Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове. |  |
| Изазови у реализацији                                      | Забрана запошљавања у јавном сектору, буџетска ограничења.                                                                                                                                                                              |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Оперативни план на даљој разради систематизације радних места.                                                                                                                                                                          |  |

| Мера 2.8.7. Унапређење рада постојеће Зоохигијеничарске службе у оквиру ЈП „Комуналац” Пирот                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја)                                                                                    |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП Комуналац                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                       | 25.235                           | 25.233                         | Буџет                             |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Шта је реализовано?                                        | <p>Зоохигијеничарска служба ЈП „Комуналац“ Пирот континуирано је спроводила активности на контроли и смањењу популације напуштених паса на територији града. Рад службе обухвата хватање паса луталица, њихов смештај у прихватилиште, ветеринарску тријажу, стерилизацију, вакцинацију, чиповање и припрему за удомљавање. Прихватилиште за псе на локалитету Мунтина падина заузима површину од близу 1 хектара и располаже капацитетом од око 250 места, а у њему се тренутно налази око 154 паса. Свакодневно се ради на повећању броја удомљених паса. Служба је опремљена уређајима којима може да се врши идентификација чипованих паса, а која се спроводи у сарадњи са Ветеринарском клиником, са којом предузеће има уговор и која води евиденцију паса. Удомљавање је бесплатно, а пси се пре тога чисте од паразита, стерилишу, кастрирају, вакцинишу и чипују.</p> <p>Спровођењем ових активности доприноси се смањењу броја паса луталица на јавним површинама, повећању безбедности грађана, унапређењу здравствене заштите животиња и развоју одговорног односа према напуштеним животињама кроз програме удомљавања.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      | Све активности дефинисане програмом који се односи на Зоохигијена за 2025. годину су реализоване у потпуности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Изазови у реализацији                                      | Неконтролисано размножавање паса луталица узрокује повећање потребних средства за њихово збрињавање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Обезбеђење потребних ресурса за адекватно деловање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                      |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Мера 2.8.8. Изградња друге ћелије Регионалне санитарне депоније у Пироту                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                    |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Мера је преведена у активност Мере 2.2.7. Изградња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                               |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Назив показатеља                                                                                                                     | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје нови) |
|                                                                                                                                      |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |

|                                                                                                                  |                                                                     |                                  |                                |                                                                                                                                                                                        |    | ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%)                         | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                       | 0 (2021)                         | 15                             | 8                                                                                                                                                                                      | Да |         |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:                                                                                                                                                            |    |         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                          | 1.292.277                        | 365.328                        | Средства обезбеђена на основу уговора о пројекту Српски програм за чврсти отпад потписаног између ЈКП Регионална депонија Пирот, Републике Србије и Европске банке за обнову и развој. |    |         |
| Образложење за                                                                                                   |                                                                     |                                  |                                |                                                                                                                                                                                        |    |         |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| утрошена средства:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Шта је реализовано?                                | <p>У извештајном периоду урађене су припремне активности за пројекат Изградња друге ћелије Регионалне санитарне депоније. У 2026. години започета је реализација овог значајног инвестиционог пројекта у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом Пирот, који обухвата изградњу другог тела депоније и затварање прве ћелије, постројења за пречишћавање отпадних вода применом реверзне осмозе, постројења за третман депонијског гаса (I фаза), армирано-бетонског колектора, едукативно-образовног центра, магацинског простора са надстрешницама и паркинга за возила. За пројекат је издодана грађевинска дозвола Министарства грађевинарства у априлу 2026. године, а завршетак радова планиран је до краја 2026. године.</p> <p>Реализацијом пројекта унапредиће се заштита животне средине кроз безбедно пречишћавање отпадних вода без негативног утицаја на подземне и површинске воде, као и кроз сакупљање и третман депонијског гаса, чиме се смањују емисије гасова са ефектом стаклене баште и омогућава производња електричне енергије. Посебан значај за локалну заједницу има изградња друге ћелије депоније, којом се обезбеђује континуитет сигурног и еколошки прихватљивог одлагања неопасног отпада за становнике Пиротског округа након попуњавања капацитета прве ћелије, предвиђеног за 2028. годину.</p> |  |
| Шта није реализовано?                              | У процесу реализације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Изазови у реализацији                              | Рок завршетка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: | Стална координација инвеститора, надзора и извођача.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                |                    |                           |                                |                                   |                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Мера 2.8.9. Изградња рециклажних дворишта                                                                                                                      |                    |                           |                                |                                   |                                     |                    |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                              |                    |                           |                                |                                   |                                     |                    |
| Мера је преведена у активност Мобикон пројекат у оквиру Мере 2.2.7. Изградња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом |                    |                           |                                |                                   |                                     |                    |
| Носилац: Градска управа и ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                        |                    |                           |                                |                                   |                                     |                    |
| Назив показатеља                                                                                                                                               | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом | Ризици и (уколико) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                             | (Да/Не) | постоје нови<br>ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%)                         | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 (2021)                         | 15                             | 8                           | Да      |                         |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |         |                         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.290                           | 28.555                         | ЕУ програм Хоризонт         |         |                         |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                             |         |                         |
| Шта је реализовано?                                                                                              | <p>Пројекат Мобикон - управљање грађевинским отпадом. Реч је о међународном истраживачком пројекту у области циркуларне економије у грађевинарству. Пројекат има у фокусу развој техничког концепта, изградњу и пуштање у рад мобилног постројења и промоцију циркуларне економије у грађевинској индустрији, увођењем нових метода управљања грађевинским отпадом и враћањем за употребу у индустријским процесима или за продају на тржишту. Компактно мобилно постројење је дизајнирано тако да се састоји од различите опреме, прототипова и инсталација за дробљење, просејавање, сепарацију, пречишћавање и прање отпадног материјала како би он потом учествовао у производњи врхунских секундарних производа и материјала.</p> <p>Планирано је да постројење буде инсталирано у Софији на период од две пилот године, након чега се премешта на тестирање на друге локације укључујући и Пирот.</p> <p>Пројекат је започет 01. децембра 2022. године, Вредност пројекта који град Пирот спроводи у партнерству са Регионалном депонијом Пирот је 909.000 евра, а период реализације је 60 месеци.</p> <p>Кључна активност у Пироту биће изградња депоа за рециклажу грађевинског отпада на коме ће постројење бити инсталирано. Град Пирот је израдио техничку документацију за изградњу депоа за третман грађевинског отпада у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом Пирот.</p> |                                  |                                |                             |         |                         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | Исходована је грађевинска дозвола. После спроведене јавне набавке потписан је уговор са извођачем радова за извођење грађевинских радова на изградњи постројења за третман грађевинског отпада у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом Пирот. Радови су у току и очекује се завршетак радова крајем августа текуће године. За септембар је планирано да се инсталира неопходна мобилна опрема за селекцију и рециклажу грађевинског отпада на период од шест месеци.<br>Пројекат укључује и иновативна истраживања у области грађевинског отпада, стручне анализе, израду приручника и других докумената, као и организовање јавних догађаја који допринесу подизању свести грађана и привредних субјеката о управљању грађевинским отпадом. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| Мера 2.8.10. Изградња линије за аутоматско прање камиона на локацији Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту                                                     |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Мера је преведена у активност Мере 2.2.7. Изградња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                    |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                          | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                                           |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                               |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|--|
| Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ (%)                                | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                          | 0 (2021)                         | 15                             | 8                             | Да |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                    | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:   |    |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.000                           | 12.000                         | ЈКП Регионална депонија Пирот |    |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                               |    |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | У току 2023. године инсталиран је систем за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона смећара. Сваки камион смећар који изађе са тела депоније буде дезинфикован и опран (доњи строј камиона) чиме се градско подручје, које се налази 5 км од депоније, штити од загађења. |                                  |                                |                               |    |  |
| Шта није реализовано?                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                               |    |  |
| Изазови у реализацији                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                               |    |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                               |    |  |

**РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.9. УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

| Показатељ                                                                                                                | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Проценат едуковане деце из предшколских установа и основних школа о заштити животне средине (%)                          | Извештај о раду ПУ „Чика Јова Змај“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 (2021)                 | 100                            | 100                               |          |
| Број одржаних предавања и радионица пољопривредним произвођачима и привредницима о заштити животне средине у току године | Пољопривредна, саветодавна стручна служба Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 (2021)                 | 70                             | 9                                 |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                                                       | Предшколска установа „Чика Јова Змај“ укључена је у Међународни програм „Еко-школе“ од 2017. године, а вртићи „Невен“, „Змај“, „Бамби“ и „Црвенкапа“ носе статус еко вртића. ОШ „Свети Сава“ носилац је сертификата Еко-школе и Међународне зелене еко-заставе. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пирот организовала је седам предавања и две радионице у 2025. години на тему правилне употребе пестицида у пољопривреди, органске производње и интегралне заштите. |                           |                                |                                   |          |
| Препоруке за наредни период:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |                                   |          |

| Мера 2.9.1. Подизање нивоа знања и еколошке свести становништва о потреби и начинима очувања животне средине                              |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера 2.3.3. Едукација грађана и посебних циљних група о заштити животне средине и одрживом развоју |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот, Удружења грађана                                                                                  |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Назив показатеља                                                                                                                          | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје) |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |                                     | е нови<br>ризици<br>и) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Број промотивних акција, перформанса, кампања у циљу едукације и подизања свести грађана о значају очувања животне средине, годишње | Извештај о раду ЈКП Регионална депонија Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 (2021)                         | 5                              | 6                           | Да                                  |                        |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                    | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                     |                        |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                   | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.404                            | 3.317                          | Буџет                       | ЈКП<br>Регионална депонија<br>Пирот |                        |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                   | Из буџета града издвојено је 334.000 динара за финансирање три пројекта из области заштите животне средине на Јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта/програма удружења грађана.<br>Депонија из сопствених средстава утрошила је 2.983.000 динара за спровођење акција, перформанса и едукација у циљу подизања свести грађана о очувању животне средине: „Очисти свој дом, избаци све што ти смета“, наградни ЕКО конкурс поводом светског дана заштите животне средине, Едукације за децу, пројекат „Еко јунаци у акцији“, пројекат „Жуте кутије“ и Пројекат дистрибуције пластичних кеса. |                                  |                                |                             |                                     |                        |
| Шта је реализовано?                                                                                                                 | У периоду 2022–2024. године удружења грађана су, уз финансијску подршку Града Пирота, реализовала више пројекта усмерених на подизање еколошке свести и активно укључивање деце, младих и локалне заједнице у заштиту животне средине. Кроз пројекте „Стави праву ствар на право место“, „Млади на селу – од хуманости до знања“ и „ЕКО МРЕЖА“, које је реализовало Удружење за екологију и заштиту животне средине „ГЕА“, спроведене су едукативне радионице,                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |                                     |                        |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>истраживачке и теренске активности, волонтерске акције, јавне кампање и активности јавног заговарања. Реализацијом ових пројеката унапређена су знања о рециклажи и очувању природних ресурса, ојачано учешће младих у еколошким иницијативама и подстакнута сарадња локалних актера у области заштите животне средине.</p> <p>У периоду 2022–2025. године ЈКП Регионална депонија Пирот континуирано је реализовала активности у оквиру кампање „Рециклирајмо за Пирот“, пре свега кроз акцију „Очисти свој дом – избаци све што ти смета“, којом је подстакнуто правилно одлагање кабастог отпада и смањено његово непрописно одлагање. Сваке године организован је Наградни ЕКО конкурс поводом Светског дана заштите животне средине, као и бројне едукације за децу у вртићима, школама и просторијама Регионалне депоније Пирот. Током 2024. и 2025. године активности су проширене кроз едукативне излете за децу, пројекте „Еко јунаци у акцији“ и „Жуте кутије“, постављање канти за селекцију отпада у ШОСО „Младост“, као и пројекат дистрибуције пластичних кеса намењен промоцији одговорног управљања отпадом. Реализоване активности допринеле су повећању количина отпада упућеног на рециклажу, ширењу праксе селекције отпада у образовним установама и јавном сектору, већој укључености грађана и значајном подизању нивоа знања и еколошке свести становништва о значају очувања животне средине.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Изазови у реализацији                                      | Недовољан обухват грађана на територији Пиротског округа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Повећан број кампања и проширње кампање према свим старосним структурама и социјалним категоријама.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                     |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Мера 2.9.2. Оснивање дечијих еколошких кампова за децу предшколског узраста, основце и средњошколце |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Мера утврђена планом развоја                                                                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Назив показатеља                                                                                    | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |    | е нови<br>ризици<br>и) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             | Не |                        |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |                        |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 490                              | 490                            | Буџет                       |    |                        |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Пројекти „Чувари природе“, „У храмонији са природом“, „Природа је породица“ и „Чувајмо природу да и она чува нас“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |    |                        |
| Шта је реализовано?                                                                                              | <p>У периоду 2022–2025. године реализовани су едукативно-рекреативни кампови у природном окружењу Спортско-рекреативног центра „Дојкинци“, који су представљали облик неформалног образовања деце и младих.</p> <p>Кампови су били усмерени на јачање еколошке свести и развој одговорног односа према природи, кроз тематске радионице из области заштите животне средине, снажажења у природи, оријентације, превенције и реаговања у ванредним ситуацијама, као и кроз практичне активности у природи. Поред едукативног дела, реализоване су и активности боравка у природи, тимске игре и волонтерске акције усмерене на уређење и очување природног окружења.</p> <p>Реализација ових активности допринела је унапређењу компетенција деце и младих у области екологије и безбедног боравка у природи, развоју тимског рада, солидарности и одговорности, као и подстицању здравих стилова живота и квалитетног коришћења слободног времена. Кроз континуирано спровођење програма ојачана је и улога неформалног образовања у локалној заједници и повећана доступност садржаја који повезују образовање, рекреацију и заштиту животне средине. Активности је реализовало Удружења грађана одред извиђача „Стара планина“, уз финансијску подршку Града по Јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката/програма удружења грађана. У реализацији кампова у периоду 2022-2025. година учествовало је укупно 90 деце и младих, старости од 7 до 19. година.</p> |                                  |                                |                             |    |                        |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |    |                        |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |    |                        |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 2.9.3. Унапређење квалитета елемената животне средине                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                 | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целисти спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                   | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                         | 7.000                            | 6.234                          | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха породичних кућа. Финансира се замена уређаја за грејање који користе дрво, угаљ или ложиљнице котловима или етажним пећима на дрвни пелет. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | Укупно за 2022, 2023. и 2024. годину 59 домаћинстава добило је субвенције, а у 2025. години није био расписан конкурс. Ефекти на животну средину огледају се у смањењу загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора.<br>Град Пирот је 2023. године изабран за пилот локалну самоуправу у оквиру пројекта „Боља енергија“, који финансира USAID. Циљ пројекта био је израда локалног катастра (евиденције) свих индивидуалних ложишта на територији града, како би се добила прецизна слика о изворима загађења ваздуха и створила основа за планирање мера за његово смањење. У 2024. завршене су активности на изради катастра које су обухватиле израду софтверске платформе, теренско прикупљање података и формирање базе података. Добијени подаци представљају важну основу за креирање политика за смањење загађења ваздуха, спровођење програма замене ложишта и енергетске санације објеката, као и за праћење ефеката спроведених мера на локалном нивоу. |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Изазови у реализацији                              | Неадекватна свест грађана о потреби давања података за формирање Катастра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                            |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.10. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                               |
| Показатељ                                                                                     | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                      |
| Примена мера енергетске ефикасности у јавним установама, кумулативно (број),                  | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 2 (2021)                  | 20                             | 7                                 |                               |
| Примена мера                                                                                  | Извештај о раду                                                                                         | 100 (2021)                | 2.000                          | 775                               | Вредност 775 обухвата почетну |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |       |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| енергетске ефикасности у приватним објектима (приватне куће и стамбене зграде), кумулативно (број) | Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |       | вредност и остварену вредност за период 2022-2024. година. За 2025. г. се чекају резултати јавног позива. |
| Број реконструисаних и новоизграђених стубова јавне расвете, кумулативно (број)                    | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.500 (2021) | 7.150 | 6.800 |                                                                                                           |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                                 | Јавне установе чији објекти су енергетски санирани у периоду 2022-2025: Вртићи Црвенкапа, Невен, Првомајски цвет, Дом војске и Дом културе.<br>Број приватних кућа, стамбених зграда чији су власници користили субвенције по позивима града за енергетску ефикасност у периоду 2022-2025. износи 675.<br>Број реконструисаних стубова јавне расвете периоду 2022-2025. износи 300. |              |       |       |                                                                                                           |
| Препоруке за наредни период:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |       |                                                                                                           |

| Мера 2.10.1. Израда Програма развоја енергетике града Пирота                                     |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                     |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                 | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                  |                    |                           |                                |                                   | Не                                          |                                      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања   |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | Урађен и усвојен Програм енергетске ефикасности града Пирота за период од марта 2022. до фебруара 2025. године са Планом енергетске ефикасности за 2022. годину. У складу са одредбама Закона програм садржи све обавезне елементе: 1) планирани циљ уштеда енергије, у складу са прописима; 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба јединице локалне самоуправе, укључујући и установе и јавна предузећа чији је оснивач и зграде које користе, као и процену енергетских својстава објеката; 3) план активности ради спровођења мера енергетске ефикасности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то: (1) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, (2) планове унапређења енергетских система комуналних услуга (систем даљинског грејања, систем даљинског хлађења, водоснабдевања, обезбеђења јавног осветљења, управљање комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника и друго), (3) планиране мере енергетске ефикасности; 4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера енергетске ефикасности, којима се предвиђа остваривање планираног циља; 5) извештај о резултатима спровођења претходног програма енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе; 6) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања. |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                                   | Прикупљање података.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                              | Ажурнија комуникација са установама.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                             |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 2.10.2. Унапређење енергетске ефикасности јавних установа и институција                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера 2.3.2. Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности, активности Енергетска санација зграде Дома културе и Уградња котла на пелет у вртићу Црвенкапа |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                         | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број јавних предузећа и установа у којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности, кумулативно                                                                                                                                                | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 2 (2021)                  | 5                              | 7                                 | Да                                          |                                      |
| Број приватних објеката (куће, станови) на којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности, кумулативно                                                                                                                                        | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 100 (2021)                | 700                            | 775                               |                                             |                                      |
| Број реконструисаних стубова јавне расвете, кумулативно                                                                                                                                                                                                  | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове,                                       | 6.500 (2021)              | 7.150                          | 6.800                             |                                             |                                      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                             |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                         | грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             |                                                                                 |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                                                 |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.988                           | 21.047                         | Буџет                       | Министарство рударства и енергетике<br><br>Министарство заштите животне средине |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       | Енергетска санација Дома културе укупно је утрошено 20.842.658 динара, од тога је Министарство рударства и енергетике обезбедило 11.629.690 динара, а учешће Града је 9.212.968 динара.<br>За уградњу котла на пелет у вртићу Црвенкапа утрошено је 1.578.000 динара, од чега су 800.000 динара субвенција Министарства заштите животне средине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |                                                                                 |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | У периоду 2022–2024. године реализован је пројекат енергетске санације објекта Дома културе у Пироту, у сарадњи Града Пирота и Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Пројекат је обухватио замену спољне и унутрашње столарије, постављање термоизолације и реконструкцију фасаде, као и санацију топлотне подстанице ради унапређења енергетске ефикасности објекта. Укупна вредност инвестиције износила је 20,8 милиона динара. Реализацијом пројекта значајно су побољшане енергетске карактеристике објекта, смањени топлотни губици и трошкови грејања, уз истовремено побољшање услова за рад запослених и боравак посетилаца. Енергетска санација допринела је продужетку века трајања објекта, смањењу потрошње енергије и емисије штетних гасова, као и унапређењу квалитета инфраструктуре у области културе.<br>Током 2022. године у вртићу „Црвенкапа“ уграђен је котао на пелет, чиме је унапређен систем грејања, повећана енергетска ефикасност објекта и омогућено коришћење еколошки прихватљивијег енергента у односу на претходни систем грејања. Овим пројектом, који је |                                  |                                |                             |                                                                                 |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>реализован у сарадњи са Министарством заштите животне средине, Пирот је успео да потпуно избаци мазут, кокс и лож уље из свих јавних објеката под својом надлежношћу.</p> <p>У извештајном периоду радило се на унапређењу енергетске ефикасности и других јавних установа и институција. На објектима предшколске установе, у вртићу Првوماјски цвет, замењена је столарија и санирана је фасада, у вртићу Невен урађена је реконструкција фасаде, постављање термоизолације и замена столарије. Такође, у оквиру комплетне реконструкције унапређена је и енергетска ефикасност зграде некадашњег Дома Војске, данашњег Мултифункционалног културног центра, а започета је реконструкција зграде Гимназије, која ће побољшати енергетску ефикасност овог објекта (уређење фасаде и замена столарије). Наведене активности приказане су у оквиру мере 3.3.1. Развој инфраструктуре у области културе, модернизација и опремање установа културе и мере 3.4.1. Развој инфраструктуре у области образовања, модернизација и опремање образовних установа.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 2.10.3. Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних и колективних стамбених објеката                                                              |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                          |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: мера је преведена у активност у оквиру Мере 2.3.2. Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                           |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                           | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                             |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Број јавних предузећа и установа у којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности                     | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 (2021)                         | 5                              | 7                           | Да                                  |  |
| Број приватних објеката (куће, станови) на којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности             | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109 (2021)                       | 700                            | 775                         |                                     |  |
| Број реконструисаних стубова јавне расвете                                                                       | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.139 (2021)                     | 7.150                          | 6.800                       |                                     |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                     |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168.500                          | 108.328                        | Буџет                       | Министарство рударства и енергетике |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Из буџета града за доделу субвенција по јавним позивима за унапређење енергетске ефикасности индивидуалних и колективних стамбених објеката у периоду 2022-2024. година утрошено је 50.405.405,9 динара, а субвенције Министарства рударства и енергетике износе 57.469.548,71. Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Пирота за 2025. годину још увек није реализован. |                                  |                                |                             |                                     |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта је реализовано?                                        | У периоду 2022-2025. година објављени су следећи јавни позиви за доделу субвенција: Јавни конкурс за учешће физичких лица (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Пирота за 2022. годину; Јавни конкурс за учешће физичких лица (домаћинстава), за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Пирота у 2023. години; Јавни позив за избор стамбених заједница - кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено - пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији Града Пирота у 2023. години;<br>Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији града Пирота и Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Пирота за 2025. годину. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Изазови у реализацији                                      | Велики број пријава који захтева повећано ангажовање капацитета Градске управе у ситуацији када већ постоји мањак извршилаца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Повећање броја извршилаца који би се бавили реализацијом активности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Мера 2.10.4. Повећање удела обновљивих извора енергије у укупно потрошњи и смањење потрошње електричне енергије у јавним предузећима, институцијама и установама                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у Средњорочном плану: Мера 2.3.2. Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности, активности Праћење реализације пројекта изградње соларне електране на локацији ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот капацитета 150 kW, Праћење реализације пројекта изградње соларне електране „ППВ Бериловац“ и Пројектовање и изградња соларне електране на објекту затвореног базена |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје) |

|                                                                                                                  |                                                                                                         |                                  |                                |                             |                                                          | е нови<br>ризици<br>и) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Број јавних предузећа и установа у којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности                     | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 2 (2021)                         | 5                              | 7                           | Да                                                       |                        |
| Број приватних објеката (куће, станови) на којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности             | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 109 (2021)                       | 700                            | 775                         |                                                          |                        |
| Број реконструисаних стубова јавне расвете                                                                       | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 6.139 (2021)                     | 7.150                          | 6.800                       |                                                          |                        |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до                                                   | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                          |                        |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                                                         | 45.446                           | 39.564                         | Буџет                       | Министарство рударства и енергетике<br>ЈКП<br>Регионална |                        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                          |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | депонија<br>Пирот<br>ЈП<br>Комуналац<br>ЈП Водовод и<br>канализациј<br>а |  |
| Образложење за<br>утрошена средства: | <p>Соларна електрана на ППВ Бериловац 13.980.004,50 РСД, субвенција Министарства 70% и учешће Града 30%..</p> <p>Соларна електрана ЈКП Регионална депонија Пирот 15.900.000,00 РСД.</p> <p>Соларна електрана Комуналац 2.854.167,00 РСД.</p> <p>Соларна електрана на згради Економске школе 2.148.000, 00 РСД.</p> <p>Соларна електрана на згради вртића Лане 1.800.000,00 РСД из буџета града.</p> <p>Соларна електрана на згради Спортске хале Кеј 1.482.000,00 РСД из буџета града.</p> <p>Соларна електрана на згради Месне заједнице Темска 700.000,00 РСД</p> <p>Соларна електрана на згради Месне заједнице Темска 700.000,00 РСД</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                          |  |
| Шта је реализовано?                  | <p>Мера је реализована кроз постављање соларних електрана за производњу електричне енергије и система за загревање санитарне топле воде на више јавних објеката. Током 2023. године у функцију су стављене соларне електране на Спортској хали „Кеј” и вртићу „Лане”, док су 2024. године пуштене у рад електране на Економској школи, као и на објектима месних заједница Темска и Дојкинци. За Економску школу обезбеђена је донација у вредности од 15.000 долара за соларну електрану снаге 15 kW.</p> <p>Поред производње електричне енергије, успостављени су и соларни системи за загревање санитарне топле воде на Спортској хали (инсталисана снага 10 kW), вртићу „Лане” (инсталисана снага 20 kW) и Затвореном базену (паркинг и зграда, инсталисана снага 100 kW). Процењене годишње уштеде износе око 8.000 kWh на Спортској хали, 15.000 kWh у вртићу „Лане” и око 60.000 kWh на Затвореном базену.</p> <p>На објекту ЈП „Комуналац” Пирот крајем 2022. године инсталирана је мини соларна електрана инсталисане снаге 27 kW, за производњу електричне енергије за сопствене потребе. Средства која су уложена за ову намену износе 2.854.167,00 динара. Пре инсталирања соларне електране потрошња електричне енергије износила је око 34.000 kW на годишњем нивоу. Након реализације пројекта, потрошња електричне енергије увежана из система електродистрибуције износи око 16000 kWh, што показује остварење уштеде око 55%. Ефекти уштеде се односе и на финансијски део, јер су трошкови електричне енергије на годишњем нивоу смањени за око 56%.</p> <p>У 2024. години изграђена је соларна електрана капацитета 150 kW на објекту Регионалне депоније Пирот. Вредност овог пројекта износи 15.900.000 динара.</p> <p>ЈП Водовод и канализација је крајем 2024. године завршило изградњу је соларне електране на објекту Постројења за пречишћавање воде Бериловац инсталисане снаге 150 kW, укупне</p> |  |  |  |                                                                          |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>вредности 13.980.004,50 динара. Изградња ове електране финансирана је средствима Министарства рударства и енергетике (70%), уз учешће Града од 30%. Ефекти реализације огледају се у оствареној уштеди у 2025. у односу на 2024. годину од 30,61% у потрошњи електричне енергије (kWh) и 18,88% у финансијском износу, при чему је мањи проценат уштеде у динарима последица повећања цене електричне енергије.</p> <p>У 2025. години израђена је пројектно-техничка документација за соларну електрану на локацији Кавак.</p> <p>Реализацијом ове мере повећана је употреба обновљивих извора енергије у јавном сектору, смањена потрошња електричне енергије и трошкови пословања јавних установа и јавних предузећа, уз истовремено смањење емисије штетних гасова и допринос циљевима енергетске ефикасности и одрживог развоја.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      | Планирана инсталација система грејања и хлађења путем топлотних пумпи за управну зграду и помоћне просторије ЈП „Водовод и канализација“ Пирот није реализована, односно од реализације се привремено одустало.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 2.10.5. Изградња јавне расвете                                                                                                                                                                                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                                           |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност ЈПП Реконструкција система јавног осветљења на територији Пирота у оквиру мере 2.3.2. Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                            | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                             |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|-------|
| Број јавних предузећа и установа у којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности                     | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 (2021)                         | 5                              | 7                           | Да |       |
| Број приватних објеката (куће, станови) на којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности             | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                           | 109 (2021)                       | 700                            | 775                         |    |       |
| Број реконструисаних стубова јавне расвете                                                                       | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.139 (2021)                     | 7.150                          | 6.800                       |    |       |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |       |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138.593                          | 125.129                        | Буџет                       |    | 27752 |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                             |    |       |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У оквиру мере изградње и управљања јавном расветом, финансирање се реализује у складу са одредбама закљученог Јавног уговора о јавно-приватном партнерству. Након испуњења свих уговорних обавеза од стране приватног партнера, од 1. јуна 2022. године започета је фаза гарантовања у оквиру које се врши исплата накнаде приватном партнеру за извршене услуге. |                                  |                                |                             |    |       |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | Исплата накнаде се врши континуирано, у складу са степеном испуњености уговором дефинисаних обавеза, уз обезбеђивање прописаних стандарда квалитета и доступности услуге јавне расвете. Јавни уговор важи до 1. јуна 2034. године, до када је предвиђено редовно спровођење обавеза уговорних страна.<br>Реализација ове мере доприноси обезбеђивању стабилног функционисања система јавне расвете, повећању енергетске ефикасности, унапређењу квалитета јавне услуге и смањењу оперативних трошкова одржавања. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Изазови у реализацији                                      | Стални раст потреба за новим јавним осветљењем које треба уклапати у постојеће ЈПП, путем анексирања Јавног уговора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | На основу потреба а у сарадњи са приватним партнером се анексирањем повећава број светиљки у обухвату ЈПП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.1. УНАПРЕЂЕЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                           | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број превентивних прегледа деце, жена и старијих особа              | Дом здравља Пирот,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.000 (2021)             | 34.000                         | 34.887                            |          |
| Број здравствених установа које су реконструисане и опремљене       | Дом здравља Пирот, Општа болница Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 (2021)                  | 4                              | 2                                 |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                  | Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, у вредности од 57,3 милиона динара. Опремање медицинском и рачунарском опремом Опште болнице Пирот.<br>Набавка медицинске опреме и санитетског возила за Дом здравља Пирот из буџета града. |                           |                                |                                   |          |
| Препоруке за наредни период:                                        | Набавка 2 стоматолошке столице (једна за децу са посебним потребама при ОШ Свети Сава и једна за Дечју превентивну стоматологију                                                                                                                                                                      |                           |                                |                                   |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Набавка Ултразвучног апарата бса специјализованом сондом за преглед дојки и са могућношћу примрне у гинеколошкој и абдоминалној дијагностици</p> <p>Навка још два санитарска возила за потребе СХМП-и</p> <p>-Реализација програма Интеррег ВИ-А – Бугарска – Србија (пројектом је предвиђена значајна опрема за ДЗ Пирот)</p> <p>- Набавка једног путничког аутомобила за потребе Службе за правне и економско финансиске послове</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мера 3.1.1. Израда Програма унапређења здравствене заштите на територији града Пирота                                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулације мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Израда Акционог плана за План јавног здравља у оквиру мере Мера: 2.1.1. Припрема и усвајање планских докумената и регистара |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Усвојени сви планирани плански и оперативни документи у одређеној години (Не/Делинично/Да)                                                                                                       | Извештај о раду Градске управе                                   | Да (2021)                        | Да                             | Да                                | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                                                                                 | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                | 2022-2025.                                                       | 120                              | 0                              | Немачка организациј               |                                             |                                      |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | а за<br>међународн<br>у сарадњу<br>(ГИЗ) |  |  |
| Образложење за<br>уtroшена средства:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                          |  |  |
| Шта је реализовано?                                      | Израђен је и усвојен Локални акциони план јавног здравља за период од 2022. до 2024. године од стране Локалног савета за здравље града Пирота, у сарадњи са Удружењем грађана „Пиргос“ из Пирота и Удружењем „Тимочки клуб“ из Књажевца. Локални акциони план израђен је на основу Плана јавног здравља града Пирота за период од 2019. до 2026. године, као планског документа вишег ранга, а претходно је био на снази Локални акциони план јавног здравља за период од 2019. до 2021. године. |  |  |                                          |  |  |
| Шта није<br>реализовано?                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                          |  |  |
| Изазови у реализацији                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                          |  |  |
| Мере/активности за<br>превазилажење<br>изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                          |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Мера 3.1.2. Развој инфраструктуре у области здравствене заштите, модернизација и опремање установа здравствене заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера 3.1.1 Унапређење и модернизација здравствене заштите, активности: Реконструкција и енергетска санација опште болнице Пирот, Набавка санитарних возила и потребне медицинске опреме, Замена постојеће и куповина савремене потребне опреме за унапређење квалитета пружања медицинских услуга, Опремање Опште болнице Пирот (специјализоване радиолошке и друге опреме, Набавка ИТ опреме за потребе Опште болнице Пирот), Унапређење оралног здравља трудница и породиља кроз модернизацију стоматолошке опреме кроз модернизацију стоматолошке опреме |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности, Дом здравља, Општа болница Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочн | Ризици и (уколи |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             | им планом<br>(Да/Не)   | ко<br>постој<br>е нови<br>ризиц<br>и) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Број превентивних прегледа деце, жена и старијих особа годишње                                                   | Дом здравља Пирот, Општа болница Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.000 (2021)                    | 34.000                         | 34.887                      | Да                     |                                       |
| Број реконструисаних и опремљених здравствених установа, укупно                                                  | Дом здравља Пирот, Општа болница Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 (2021)                         | 1                              | 2                           |                        |                                       |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                        |                                       |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292.955                          | 292.946                        | Буџет                       | Буџет Републике Србије |                                       |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Из буџета града Дому здравља је за набавку медицинске и друге опреме и санитетско возило у периоду 2022-2025. утрошено је 16.485.700 динара.<br>У периоду 2023-2025. година у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију реализоване су мере популационе политике у циљу очувања и унапређења репродуктивног здравља за потребе Дома здравља укупне вредности 11.365.680 динара, од чега је учешће Града износило 40%, односно 4.546.272 динара.<br>За реконструкцију и енергетску санацију Опште болнице утрошено је 57.255.480 динара, из буџета Републике Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима. Набавка апарата за магнетну резонанцу 162.615.000 динара и дигиталног мамографа са томосинтезом 25.320.600 динара из буџета Републике Србије. За набавку медицинске и рачунарске опреме за Општу болницу Пирот из буџета града у извештајном периоду утрошено је 5.643.571 динара. |                                  |                                |                             |                        |                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | Укупно за развој инфраструктуре у области здравствене заштите, модернизација и опремање установа здравствене заштите у извештајном периоду 2022-2025. година из буџета града издвојено је 26.675.543 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Шта је реализовано? | <p>У периоду 2022–2025. године Град Пирот је из буџетских средстава финансирао набавку медицинске, рачунарске и друге опреме за Дом здравља Пирот, као и обнову возног парка, у укупном износу од 16,5 милиона динара. Средства су усмерена на модернизацију опреме и унапређење техничких капацитета установе, кроз набавку стерилизатора, рачунарске и серверске опреме, медицинских уређаја и друге неопходне опреме за рад. Поред редовног финансирања, из текуће буџетске резерве обезбеђена су средства за набавку санитетског возила и котла на пелет. Реализацијом ових активности унапређени су услови рада здравствених служби, повећана ефикасност пружања услуга и оснажени капацитети Дома здравља за квалитетнију здравствену заштиту грађана.</p> <p>У периоду 2022–2025. године Град Пирот је континуирано улагао у развој здравствене инфраструктуре и модернизацију Опште болнице Пирот кроз набавку савремене медицинске опреме и унапређење објеката. Средства за реализацију ових активности обезбеђивана су из буџета Града Пирота, као и из буџета Републике Србије, кроз програме подршке и опремања здравствених установа савременом дијагностичком и медицинском опремом. Најзначајније инвестиције обухватиле су набавку апарата за магнетну резонанцу вредног 162,6 милиона динара, дигиталног мамографа са томосинтезом вредног 25,3 милиона динара, видео процесора и лапароскопске хируршке опреме, као и холтер система, монитора за праћење виталних функција плода и друге медицинске и рачунарске опреме. Набавка апарата за магнетну резонанцу за Општу болницу Пирот реализована је средствима Републике Србије, кроз програм који је спроводило Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са локалним самоуправама и здравственим установама. Дигитални мамограф за Општу болницу Пирот набављен је средствима Републике Србије у оквиру програма опремања здравствених установа савременом дијагностичком опремом. У 2025. години Град је финансирао набавку ИТ опреме за потребе Опште болнице Пирот вредности од 1.813.057,02 динара. Истовремено је реализована реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, у вредности од 57,3 милиона динара. Овим улагањима значајно су унапређени дијагностички и терапијски капацитети болнице, повећана доступност савремених здравствених услуга и побољшан квалитет здравствене заштите становника Пирота и Пиротског округа.</p> <p>Поред наведеног, Град Пирот је у периоду 2023–2025. године, у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију, реализовао мере популационе политике усмерене на очување и унапређење репродуктивног здравља становништва кроз опремање здравствених служби Дома здравља Пирот савременом медицинском опремом.</p> <p>За реализацију ове мере у 2023. години издвојено је 1.033.680 динара за набавку ЦТГ апарата и гинеколошког стола, прилагођеног особама са инвалидитетом за потребе Службе за</p> |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>здравствену заштиту жена. У 2024. години набављен је ултразвучни апарат високе резолуције, вредности 6.000.000 динара, чиме су значајно унапређени услови за пружање здравствених услуга у области заштите репродуктивног здравља жена. Током 2025. године за ову намену издвојено је 4.332.000 динара за набавку две стоматолошке столице са пратећом опремом за потребе Службе за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Пирот.</p> <p>Реализацијом наведених активности унапређени су капацитети Дома здравља Пирот, повећан квалитет и доступност здравствених услуга, као и услови за спровођење мера усмерених на очување здравља становништва и подршку популационој политици.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| Мера 3.1.3. Повећање професионалних компетенција запослених у области здравствене заштите и промоција здравља и здравих стилова живота |                                        |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                      |                                        |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера 3.1.1 Унапређење и модернизација здравствене заштите, активности                           |                                        |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности, Дом здравља, Општа болница Пирот                                                          |                                        |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                       | Извор верификације                     | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број превентивних прегледа деце, жена и старијих особа годишње                                                                         | Дом здравља Пирот, Општа болница Пирот | 31.000 (2021)             | 34.000                         | 34.887                            | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Број реконструисаних и опремљених здравствених установа, укупно                                                  | Дом здравља Пирот, Општа болница Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 (2021)                         | 1                              | 2                           |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br><b>Б) спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.880                            | 5.500                          | Буџет                       |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У периоду 2022–2025. године Дом здравља Пироту континуирано је спроводио програме превентивних прегледа и раног откривања малигнух болести. На годишњем нивоу у просеку је обављано око 1.800 скрининга на карцином грлића материце, између 1.300 и 1.500 скрининга на карцином дојке и око 1.000 скрининга на карцином дебелог црева. Поред тога, у Општој болници Пирот редовно су спровођени мамографски прегледи и друге дијагностичке процедуре у оквиру организованих програма раног откривања болести.<br>Истовремено, значајна пажња посвећивана је стручном усавршавању запослених у здравству, годишње је око 650 здравствених радника учествовало на конгресима, семинарима, курсевима и другим облицима континуиране медицинске едукације. |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ                                                  |                                                                                                                                            |                           |                                |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ                                    |                                                                                                                                            |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                                                            | Извор верификације                                                                                                                         | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС које је увела и финансира локална самоуправа, укупно | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                         | 3 (2021)                  | 6                              | 3                                 |          |
| Број корисника услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС, годишње                                   | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                         | 90 (2021)                 | 240                            | 162                               |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                                   | Услуге које финансира Град су: Помоћ у кући за старија лица, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и Лични пратилац детета. |                           |                                |                                   |          |
| Препоруке за наредни период:                                                                         |                                                                                                                                            |                           |                                |                                   |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Мера 3.2.1. Успостављање нових услуга социјалне заштите и повећање обима, капацитета и обухвата корисника постојећих услуга социјалне заштите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера: 3.1.2 Унапређење и модернизација социјалне заштите, активности: Повећање обима, капацитета и обухвата корисника постојећих услуга социјалне заштите, Подршка деци и породицама са децом, Наставак рада Центра за помоћ и подршку породици (у 2022. г.), Подршка породицама са троје и више деце кроз чланство у Удружење „Покрет за децу 3 +“ и Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга. |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                             |                                                                                                                               | ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Број услуга социјалне заштите које је увела и финасира ЈЛС, укупно                                               | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                           | 3 (2021)                         | 6                              | 3                           | Да                                                                                                                            |         |
| Број корисника услуга социјалне заштите које финансира ЈЛС, годишње                                              | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                           | 90 (2021)                        | 240                            | 162                         | Да                                                                                                                            |         |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                             | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                                                                                               |         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                   | 356.018                          | 331.618                        | Буџет                       | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Кабинет министарке без портфеља задужене за родну равноправност |         |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | За активност Повећање обима, капацитета и обухвата корисника постојећих услуга социјалне заштите у извештајном периоду утрошено је 100.329.000 динара у извештајном периоду. |                                  |                                |                             |                                                                                                                               |         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | <p>За активност Подршка деци и породицама са децом у извештајном периоду утрошено је 219.914.000 динара (износ новчане помоћи за куповину уџбеника 26.460.000 динара приказан је у оквиру мере 3.4.8. Унапређење положаја ученика у систему образовања).</p> <p>Наставак рада Центра за помоћ и подршку породици (саветодавне и социјално-едукативне услуге) у 2022. години утрошено је 1.600.000 динара.</p> <p>За чланство у Удружење „Покрет за децу 3 +“ у извештајном периоду утрошено је 946.000 динара.</p> <p>За пројекат Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга у извештајном периоду утрошено је 7.589.000 динара.</p> <p>За пројекат „Твоја линија подршке“ у 2025. години утрошено је 1.240.500 динара.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Шта је реализовано? | <p>У 2022. години било је 110 корисника социјалних услуга које се финансирају из буџета града Пирота. Услугу Дневни боравак користила су 24 корисника, док је број корисника услуге Лични пратилац повећан са 7 у 2021. години на 9 у 2022. години. Број корисника услуге Помоћ у кући повећан је са 68 корисника у 2021. години на 77 у 2022. години.</p> <p>У 2023. години било је 128 корисника социјалних услуга које се финансирају из буџета града. Услугу Дневни боравак користила су 24 корисника, услугу Лични пратилац 12 корисника, а услугу Помоћ у кући 92 корисника.</p> <p>У 2024. години 137 корисника користило је социјалне услуге које се финансирају из буџета града. Услугу Помоћ у кући користило је 103 корисника, услугу Дневни боравак 24 корисника, а услугу Лични пратилац 10 корисника.</p> <p>У 2025. години 162 корисника користило је социјалне услуге које се финансирају из буџета града. Услугу Помоћ у кући користила су 122 корисника, услугу Дневни боравак 25 корисника, а услугу Лични пратилац 15 корисника.</p> <p>У оквиру активности Подршка деци и породицама са децом реализоване су мере пружања подршке породицама са децом у виду једнократних новчаних давања, новчане помоћи за треће дете у породици и самохраним родитељима до 18 година живота детета, поступак обављања вантелесне оплодње, лечење деце, бесплатан вртић, бесплатна ужина и уџбеници за треће дете и децу корисника ЦСР основношколског узраста и др.</p> <p>У оквиру активности Подршка породицама са троје и више деце кроз чланство у Удружење „Покрет за децу 3 +“ пружена је подршка породицама са троје и више деце кроз попусте на рачунима код разних субјеката (трговина, спорт, здравствене услуге). Град Пирот је приступио у чланство Удружења „Покрет за децу 3 +“ из Чачка у децембру 2022. године. Потписан је Уговор са овим Удружењем и годишње се плаћа чланарина која износи 6 динара по становнику, у 2025. години из буџета Града уплаћена су средства у износу од 298.752 дин. за 49.792 становника. Овај пројекат се спроводи од 2023. године и од тада породице са троје и више деце остварују право на Поносну картицу – Цена минус за три плус, којом могу да остваре бројне олакшице и попусте код привредних субјеката, бесплатно коришћење одређених услуга. У 2023. години право на коришћење картице остварило је 436 корисника, у 2024. години 145, а у 2025. години ово право је користило 307 породица. Током 2025. године реализацији овог пројекта су се придружила и јавна</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>предузећа која дају одређене попусте овим породицама. Омогућено је потпуно бесплатно приступање 3+ платформи – апликацији која је успешно имплементирана у Паркинг сервису Пирот.</p> <p>У току 2021. године успостављен је рад Центра за помоћ и подршку породици (саветодавне и социјално-едукативне услуге). Овај пројекат Град Пирот реализовао је у партнерству са Центром за социјални рад, а финансиран је у оквиру програма Swiss pro, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Р. Србије. Кроз рад Центра за помоћ и подршку породици, у периоду од августа 2021. до априла 2022. године, пружена је помоћ и подршка појединцима и породицама у кризи, у виду саветодавних и едукативних услуга, које доприносе побољшању менталног здравља кроз превазилажење психосоцијалних препрека и боље интегрисање у заједници. Успостављен је и инфо телефон за пружање информација о правима из области социјалне заштите. Број корисника Центра у 2022. години износио је 154, а укупан број корисника/ца је 425, од тога су 262 жене и 163 мушкараца. Саветодавне услуге користило је 57 особа, услуге социјалне едукације 208 особа, услуге преко инфо линије 160 особа. Укупна вредност пројекта износила је 13.900 е, од чега је Свисс про финансирао 12.350, а Град 1.550 е. Центар је престао са радом кад се завршио пројекат.</p> <p>У оквиру пројекта Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга, који је започет у 2024. години и трајао до краја априла 2026. године развијена је нова социјална услуга која се састојала у пружању медицинске и психосоцијалне подршке старима (65+) који живе у селима Пирота, кроз рад мобилног тима на терену. Мобилни тим састављен је од стручњака из области социјалне заштите, доктора и техничког лица-возача. За потребе пружање нове социјалне услуге у селима набављено је адекватно возило и рачунарска опрема за мобилни тим, а за 40 корисника услуге набављени су мобилни телефони и развијена је ИТ апликација која омогућава корисницима комуникацију са јавним установама у случају хитних интервенција и олакшава им свакодневни живот. Укупна вредност пројекта износила је 90.083,91 евра, од чега је највећи део обезбеђен из средстава Европске уније, док је Град Пирот учествовао у суфинансирању пројекта са 13.530,60 евра. Током 12 месеци рада мобилног тима 673 корисника обухваћено је новом социјалном услугом. Пројекат је завршен 30. априла 2026. године.</p> <p>Током 2025. године реализован је пројекат „Твоја линија подршке“ намењен женама жртвама насиља и женама које су у ризику од насиља. Пројекат је финансиран средствима Кабинета министарке без портфеља задужене за родну равноправност, а за његову реализацију Граду Пироту одобрено је 1.240.500 динара. Циљ пројекта био је смањење ризика и последица насиља над женама кроз пружање психосоцијалне помоћи и подршке, јачање локалних механизма заштите и оснаживање жена. У оквиру пројекта успостављени су бесплатна и поверљива телефонска линија за подршку, онлајн саветовалиште и индивидуално психолошко саветовање. На тај начин женама је омогућена благовремена, лако доступна и поверљива подршка, као и</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>додатно поверење у систем заштите и охрабрење да пријаве насиље и потраже помоћ. Подршку кроз пројекат су добиле 43 жене жртве насиља.</p> <p>Наведени подаци показују да број корисника социјалних услуга које се финансирају из буџета града бележи континуиран раст у извештајном периоду, пораст са 110 у 2022. години на 162 у 2025. години. Највећи допринос овом тренду даје услуга Помоћ у кући, која стално расте и указује на повећане потребе старих и немоћних лица, али и на повећане издатке из буџета за пружање ове услуге. Услуга Лични пратилац детета бележи благи раст уз осцилације, док услуга Дневни боравак остаје стабилна током читавог периода.</p> <p>Поред тога, реализован је низ мера подршке породицама и деци, као и програм подршке породицама са троје и више деце кроз „Покрет за децу 3+“, који је додатно проширен укључивањем јавних предузећа и ширим спектром погодности. Значајну улогу у развоју области социјалне заштите у извештајном периоду, имала је новоуведена услуга Мобилне стручне помоћи, захваљујући којој су социјалне услуге постале доступније старијим особама у руралним подручјима.</p> <p>Укупно посматрано, систем социјалне заштите се континуирано развија у правцу ширег обухвата корисника, јачања подршке породицама и деци и унапређења доступности услуга, посебно за осетљиве друштвене групе.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Мера 3.2.2. Унапређење положаја особа са инвалидитетом |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
| Мера утврђена планом развоја                           |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
| Назив показатеља                                       | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                             |    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                             |    | е нови<br>ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                             | Не |                   |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |                   |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања   |    |                   |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                             |    |                   |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У периоду 2022–2025. године Град Пирот је спровео низ активности усмерених на унапређење положаја особа са инвалидитетом, са посебним акцентом на приступачност јавних објеката, услуга и културних садржаја. Унапређена је физичка приступачност кроз обарање ивичњака, постављање тактилних трака и изградњу приступних рампи у образовним установама и другим јавним објектима, док су према подацима Школске управе приступне рампе обезбеђене у свим школама на територији града. Значајан искорак представља отварање купалишног комплекса 2023. године и Мултифункционалног центра 2024. године, који су у потпуности приступачни особама са инвалидитетом. Народна библиотека Пирот додатно је унапредила доступност својих услуга кроз програм „Књига на кућну адресу“, намењен и особама са инвалидитетом, као и увођењем дигиталне платформе за слушање аудио-књига. У области културе, Народно позориште Пирот је 2025. године извело прву представу са тумачем знаковног језика, чиме су културни садржаји постали доступнији глувим и наглувим особама. Као основ за даље системско унапређење положаја особа са инвалидитетом, донета је Одлука о изради Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2026–2028. године. |                                  |                                |                             |    |                   |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                             |    |                   |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                             |    |                   |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|

| Мера 3.2.3. Израда Програма унапређења социјалне заштите на територији града Пирота                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не)      | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                               |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                                  |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                       | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања         | Немачка међународна организација за сарадњу(ГИЗ) |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта је реализовано?                                        | Програм унапређења социјалне заштите на територији града Пирота је у изради. Програм се израђује у партнерству са Немачком организацијом за међународну сарадњу GIZ. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                      |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                      |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                      |  |

| Мера 3.2.4. Израда локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију) |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                                      | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво                                                                                                                                   | 2022-2025.                                                       | 500                              | 500                            | Буџет                             |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| остварености:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Образложење за утрoшена средства:                          | Реализација активности из Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | У периоду 2022–2025. године Град Пирот је наставио са спровођењем мера усмерених на унапређење положаја ромске националне мањине и њихово пуно укључивање у друштвени живот локалне заједнице. Као најзначајнији корак у овом периоду, Скупштина града Пирота је 14. марта 2025. године усвојила Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2025–2027. године. Документ представља стратешки оквир за планирање и спровођење мера усмерених на унапређење положаја ромске заједнице у областима образовања, запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите. Пре усвајања плана организована је јавна расправа у којој су учествовали представници ромске заједнице, институција и организација цивилног друштва, чиме је обезбеђено њихово активно учешће у креирању локалних политика. Усвајањем овог документа створени су предуслови за систематичније праћење потреба ромске популације и спровођење активности усмерених на смањење социјалне искључености и побољшање квалитета живота Рома и Ромкиња у Пироту. У 2025. години из буџета града издвојено је 500.000 динара за реализацију активности из Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња. |  |  |  |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Мера 3.2.5. Развој инфраструктуре у области социјалне заштите, модернизација и опремање установа социјалне заштите                                                                                                                                                |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у Средњорочном плану: Мера је преведена у активности „Центар за спровођење иновативних мера социјалне политике” и Социјално праведни град у оквиру Мере 3.1.2. Унапређење и модернизација социјалне заштите |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Носилац: КЛЕР и Кабинет градоначелника                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |                                |                                   |                            |                 |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                  | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочн | Ризици и (уколи |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                             | им планом<br>(Да/Не)                            | ко<br>постој<br>е нови<br>ризиц<br>и) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Број услуга социјалне заштите које је увела и финансира ЈЛС, укупно                                                     | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 (2021)                         | 6                              | 3                           | Да                                              |                                       |
| Број корисника услуга социјалне заштите које финансира ЈЛС, годишње                                                     | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 (2021)                        | 240                            | 162                         |                                                 |                                       |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                 |                                       |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.984                            | 8.282                          | Буџет                       | Немачка међународна организација за сарадњу ГИЗ |                                       |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       | За реализацију пројекта Центар за спровођење иновативних мера социјалне политике утрошено 6.315.000 динара, од којих су 65.000 динара учешће Града.<br>За реализацију пројекта Социјално праведни град утрошено је 1.967.000 динара, од којих су 234.000 динара учешће Града.                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                             |                                                 |                                       |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | Пројекат „Центар за спровођење иновативних мера социјалне политике” реализовао је Град Пирот је у партнерству са Центром за социјални рад Пирот, ЗИП центром и Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним лицима, уз подршку Немачко-српске развојне сарадње коју спроводи ГИЗ. Циљ пројекта био је унапређење социо-економског положаја жена, посебно жена из осетљивих друштвених група. У оквиру пројекта уређен је и опремљен анекс Сајамског |                                  |                                |                             |                                                 |                                       |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | <p>простора у Пироту, који је пренамењен у функционалан простор за пружање психолошке, саветодавне и психосоцијалне подршке женама, мајкама деце са сметњама у развоју и другим женама из осетљивих категорија становништва. Простор је адаптиран и опремљен новим намештајем и ИТ опремом, а извршена је и реконструкција подова, санитарних чворова и система осветљења. У Центру су реализоване обуке из области дигиталне писмености и каријерног вођења, са циљем јачања знања, вештина и запошљивости жена. Поред тога, организована је акредитована обука за личне пратиоце деце, коју су успешно завршиле полазнице изабране путем јавног конкурса. Након стицања сертификата, полазнице су радно ангажоване на период од десет месеци, чиме је пројекат непосредно допринео економском оснаживању и већој укључености жена на тржишту рада.</p> <p>Пројекат „Јавни простор у служби грађана“ реализован је у периоду 2022–2023. године, у оквиру програма немачко-српске развојне сарадње „Социјално праведан град“, који спроводи ГИЗ у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Пројектом је опремљен анекс зграде Сајамског простора, набављени су сајамски штандови и створени технички и просторни услови за организацију сајмова, изложби, едукативних, културних и других друштвено корисних догађаја. На тај начин успостављен је вишенамени простор намењен окупљању грађана, раду организација цивилног друштва и реализацији активности које доприносе већој укључености грађана у друштвени живот локалне заједнице. У оквиру пројекта спроведен је јавни позив за партиципацију грађана у предлагању садржаја и догађаја за коришћење новог Сајамског простора, чиме су грађани непосредно укључени у планирање будуће намене овог јавног простора. Организоване су стручне радионице и размена искустава са представницима државних институција, организација цивилног друштва и партнерских градова, са циљем унапређења знања и пракси у области партиципативног управљања и развоја инклузивних јавних простора.</p> |  |
| Шта није реализовано?                              | Активност оснивања Канцеларије за подршку породицама планирана је у оквиру Средњорочног плана града Пирота за период 2025–2027. године, са циљем унапређења система подршке породицама кроз доступне саветодавне, информативне и превентивне услуге у локалној заједници. Предвиђено је да канцеларија допринесе бољој координацији мера из области социјалне заштите, родитељства и заштите породице, као и јачању локалних капацитета за правовремено реаговање на породичне и социјалне ризике. Међутим, у посматраном периоду активност није реализована, јер није дошло до обезбеђивања планираног финансирања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| Мера 3.2.6. Изградња станова за социјално становање                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у Средњорочном плану: Мера је преведена у активност „Реализација пројекта Социјално становање и активна инклузија у Пироту” у оквиру Мере 3.1.2. Унапређење и модернизација социјалне заштите |                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                    | Извор верификације                                                                                                                                                        | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број услуга социјалне заштите које је увела и финасира ЈЛС, укупно                                                                                                                                                                                  | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                        | 3 (2021)                         | 6                              | 3                                 | Да                                          |                                      |
| Број корисника услуга социјалне заштите које финансира ЈЛС, годишње                                                                                                                                                                                 | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                        | 90 (2021)                        | 240                            | 162                               |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                                                                                                                                    | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                          | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                                                   | 2022-2025.                                                                                                                                                                | 77145                            | 58677                          | Буџет                             | УНОПС донаторска средства                   |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                                                                                   | Пројекат „Социјално становање и активна инклузија у Пироту”, финансиран је средствима Европске уније преко УНОПС-а, уз учешће Града Пирота у износу од 10.570.000 динара. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта је реализовано?                                        | <p>У периоду 2022-2024. године реализован је пројекат „Социјално становање и активна инклузија у сарадњи са Центром за социјални рад Пирот, ромском организацијом „Тернипе“ и АСБ канцеларијом за Србију. Циљ пројекта био је унапређење услова становања и социјалне укључености најугроженијих категорија становништва, пре свега ромских породица и младих који напуштају систем социјалне заштите.</p> <p>У 2023. години реконструисано је 11 кућа и адаптиран један стан, док је током 2024. године реконструисано још 20 кућа намењених најосетљивијим ромским породицама и адаптиран један градски стан за две младе особе које су изашле из система социјалне заштите. Кроз пројекат је обезбеђено адекватно становање за укупно 121 корисника/корисницу. Поред грађевинских радова, корисницима су обезбеђени намештај, неопходни кућни апарати и друга опрема за домаћинство.</p> <p>Као део мера активне инклузије, корисници су били обухваћени различитим облицима подршке усмереним на побољшање образовног, економског и социјалног положаја. Организоване су обуке и програми стручног усавршавања, подршка запошљавању и самозапошљавању, психосоцијална подршка породицама, као и едукативно-информативне радионице. Појединим породицама обезбеђени су алати и опрема за остваривање прихода, чиме су створени услови за економско оснаживање и одрживост резултата пројекта.</p> <p>У оквиру пројекта, у фебруару 2024. године свакој од 20 ромских породица укључених у програм уручен је лаптоп рачунар и бицикл. Рачунари су обезбеђени ради унапређења дигиталне укључености и подршке образовању деце, док су бицикли допринели лакшој мобилности и приступу образовним, здравственим и другим услугама.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |                    |                           |                                |                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.3. ПОДРШКА РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ        |                    |                           |                                |                                   |                                  |
| Показатељ                                           | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                         |
| Број грађана који                                   | Извештај о раду    | До сада није              | 30%                            | 35%                               | 2.700 – Народна библиотека Пирот |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |     |     |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| користе културне садржаје                               | Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | праћено (2021)              |     |     | 15.000 – Народно позориште Пирот                                                        |
| Број младих који користе едукативне и културне програме | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | До сада није праћено (2021) | 30% | 23% | 2500 – Народна библиотека Пирот<br>9000 – Народно позориште Пирот                       |
| Број фестивала и манифестација, годишње                 | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 (2021)                   | 50  | 320 | 62 – Народна библиотека Пирот<br>250 – Дом културе Пирот<br>8 – Народно позориште Пирот |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:      | Број грађана који користе културне садржаје: 2.700 Народна библиотека Пирот, 15.000 Народно позориште Пирот.<br>Број младих који користе едукативне и културне програме: 2500 Народна библиотека Пирот и 9000 Народно позориште Пирот.<br>Број фестивала и манифестација, годишње: 62 Народна библиотека Пирот, 250 Дом културе Пирот и 8 Народно позориште Пирот. |                             |     |     |                                                                                         |
| Препоруке за наредни период:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |     |     |                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 3.3.1. Развој инфраструктуре у области културе, модернизација и опремање установа културе                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у Средњорочном плану: Мера 3.1.3 Подршка развоју културе, активности: Изградња летње позорнице у дворишту Архива, Реконструкција зграде Дома војске, Ревитализација Домова културе на сеоском подручју, Реконструкција објекта Дома културе у селу Ђулан, Реконструкција и доградња тоалета у објекту „Официрски дом“ и Наставак дигитализације културних садржаја тврђаве Кале |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |                                                                     | и) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Број фестивала, манифестација културе за младе, годишње                                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 (2019)                         | 282                            | 284                         | Да                                                                  |    |
| Број фестивала и манифестација, годишње                                                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 (2019)                        | 358                            | 320                         |                                                                     |    |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                                     |    |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 575.618                          | 570.550                        | Буџет                       | Министарство о културе и информисања, Министарство за јавна улагања |    |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | За пројекат комплетне реконструкција и надоградња зграде Дома војске утрошено је 516.000.000 динара преко Министарства за јавна улагања.<br>За пројекат изградње и опремање летње позорнице у дворишту Архива 15.575.000 динара, од којих из буџета града 13.222.000 динара.<br>За ревитализацију Домова културе на сеоском подручју утрошено је 15.951.000 из буџета града.<br>За реконструкцију објекта Дома културе у селу Гњилан утрошено је 4.070.000 динара из буџета града.<br>За реконструкцију и доградњу тоалета у објекту „Официрски дом“ утрошено је 4.999.000 динара из буџета града.<br>За опремање Народне библиотеке Пирот из буџета града утрошено је 3.446.633 динара (за намештај, рачунарску опрему и опрему за домаћинство, електронску опрему, аудио опрему монатажа полица). |                                  |                                |                             |                                                                     |    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | <p>Народна билиотека је из осталих извора обезбедила 2.336.206 динара за набавку рачунарске опреме, намештај, монтажу и демонтажу полица приликом селидбе.</p> <p>Пројекат Градови у фокусу за опремање Народне библиотеке намештајем 6.666.666,66 динара.</p> <p>Преко конкурса Министарства правде - Опортунитет, набављена је аудио и видео опрема за уређење Мале сале у вредности од 511.200,00 динара.</p> <p>Преко конкурса Министарства културе, Народна библиотека Пирот је у 2025. години опремила простор новим намештајем у вредности од 994.000 динара.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Шта је реализовано? | <p>Током 2021. и 2022. године у дворишту Историјског архива изграђена је летња сцена - модерна бина опремљена озвучењем и осветлом, чиме су се створили услови за одржавање догађаја из области културе.</p> <p>Током 2022. године започета је комплетна реконструкција и надоградња зграде Дома војске у центру града, која је од 2014. године у власништву Града. Вредност радова износила је 516 милиона динара, а средства за овај пројекат обезбеђена су од стране Министарства за јавна улагања, док је израда пројектно-техничке документације финансирана од стране Министарства културе. Урађена је замена зидних облога, столарије, фасаде, комплетних инсталација, подова, уређење подрумских просторија и доградња новог спрата. Након реконструкције и доградње, зграда некадашњег Дома војске у Пироту постала је модеран, репрезентативан Мултифункционални културни центар, површине преко 4500 м², намењен културним и друштвеним догађајима. У приземљу се налазе сала са бином и 650 седишта, опремљена за позоришне представе, биоскопске пројекције и концерте, која је, посебним пројектом, такође комплетно реконструисана, и тзв. Стаклена сала, савремено опремљен камерни простор намењен за друштвене, културне и едукативне догађаје. Такође, у приземљу објекта налазе се и просторије Туристичке организације Пирот. На првом спрату смештена је Народна библиотека Пирот, чиме је ова установа добила модеран простор за смештај књижног фонда, читаонице и Малу салу која служи за промоције књига и различите културне манифестације. У приземљу објекта отворена и модерна Читаоница.</p> <p>На другом, новоизграђеном спрату, налази се Стартап центар (ЗИП Центар), који обухвата канцеларије за стартап компаније, ИТ компаније и заједничке просторе за рад (co-working). Овај простор, површине 1200 м², опремљен је уз подршку Министарства туризма и омладине. Подрумске просторије су такође комплетно уређене и добиле су нову намену тако да служе за тренинге спортских, плесних клубова и балета и као депои за институције културе.</p> <p>Током 2023. године урађен је и пројекат енергетске санације зграде Дома културе (замена столарије, термоизолација фасаде и модернизација топлотне подстанице), при чему се водило рачуна о усклађивању архитектуре са новим Мултифункционалним центром, тако да ова два кључна објекта културе сада представљају јединствени визуелни блок. Пројекат енергетске санације Дома културе суфинансиран је од стране Министарства рударства и енергетике (средства приказана у оквиру мере 2.10.2. Унапређење енергетске ефикасности јавних установа и институција).</p> <p>Преко пројекта Градови у фокусу, 2023. године, Народна библиотека Пирот је опремила простор новим намештајем у вредност од 6.666.666,66 динара. Носилац пројекта био је Град Пирот.</p> |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>Преко конкурса Министарства правде - Опортунитет, набављена је аудио и видео опрема за уређење Мале сале у вредности од 511.200,00 динара. Преко конкурса Министарства културе, Народна библиотека Пирот је у 2025. години опремила простор новим намештајем у вредности од 994.000,00.</p> <p>Ревитализовани су Домови културе у селима Крупац, Темска, Градашница, Обреновац, Сопот, Срећковац и у насељу Расадник, Темска, Градашница, Црвенчево, Јерма, Бериловац, Трњана, Станичење, Држина, Покривеник, Топли До, Сопот. У 2024. години обновљене су зграде месне заједнице Нови Завој и месне заједнице Мали Јовановац. у 2025 години Домови културе Срећковац, Темска и Велики Јовановац.</p> <p>Урађена је комплетна реконструкција укључујући фасаду објекта Дома културе у селу Гњилан у 2023. години.</p> <p>Урађена је и реконструкција и доградња тоалета у објекту „Официрски дом“.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Мера 3.3.2. Ревитализација споменичког наслеђа и спомен обележја на територији града                                                           |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |  |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                              |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |  |
| Формулација мере у Средњорочном плану: Мера: 3.1.3. Подршка развоју културе, активност Наставак дигитализације културних садржаја тврђаве Кале |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |  |
| Носилац: Градска управа и Музеј Понишавља                                                                                                      |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |  |
| Назив показатеља                                                                                                                               | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |  |
|                                                                                                                                                |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |                                                                   |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Број фестивала, манифестација културе за младе, годишње                                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 (2019)                         | 282                            | 284                         | Да                                                                | Број фестивала, манифестација културе за младе, годишње |
| Број фестивала и манифестација, годишње                                                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 (2019)                        | 358                            | 320                         |                                                                   | Број фестивала и манифестација, годишње                 |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                                   |                                                         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87.939                           | 12.146                         | Буџет                       | Министарство о културе INTERREG IPA CBC Bugarska-Srbija 2021-2027 |                                                         |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | За пројекат „Дигитални туристички водич“ утрошено је укупно 12.146.000 динара, од којих је 1.588.000 динара из буџета града.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |                                                                   |                                                         |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У оквиру пројекта Дигитализација мултимедијалних садржаја установа културе, који је завршен 2024. године, реализовани су инфраструктурни радови на обезбеђивању оптичког кабла и електроенергетских инсталација за дигиталне уређаје и дигиталне садржаје на просотору Доњег Средњег и Горњег града пиротске тврђаве Кале, испред туристичке организације Пирот и у дворишту Музеја Понишавља. Инсталирана су четири андроид тач скрин мултимедијална киоска на којима је у међувремену инсталирана андроид апликација Пирот Гуиде, инсталирана 4 мултимедијална андроид дисплеја у четири куле Горњег града Пиротске тврђаве на којима се приказује двојезична мултимедијална апликација са културно историјским садржајима, набављена четири мултимедијална андроид дисплеја за потребе будућег галеријског простора у Музеја Понишавља. Такође, пројектом дигитализације су уграђене 22 камере које покривају |                                  |                                |                             |                                                                   |                                                         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>Горњи и Средњи град Пиротске тврђаве и припадајућа опрема. Вредност пројекта је 12.146.000 динара, а средства су обезбеђена од Министарство културе 11.930.000 динара и Града 1.588.000 динара.</p> <p>За пројекат под називом "Културно-историјско наслеђе прекогранчног региона као покретач интегрисаног одрживог туризма - culture rolling stones" 2025. године Град Пирот потписао је уговор са делегацијом Европске уније. Пројекат предвиђа реконструкцију бедема, доградњу, постављање улазне капије, нове дигиталне садржаје, промо садржаје и елаборат о изложбеним поставкама. Пројекат се финансира из програма INTERREG IPA CBC Bugarska-Srbija 2021-2027. Укупна вредност пројекта је 634.455 евра (74.421.571,5 динара), а учешће Града и Музеја Понишавње 192.400 евра. Радови још нису започети.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Мера 3.3.3. Израда Програма развоја културе града Пирота                                                 |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                             |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере) |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                         | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                          |                    |                           |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења                                                                                        | Период реализације | Планирана                 | Утрошена                       | Извори утрошених                  |                                             |                                      |

|                                                                                                       |                                                     |                           |                          |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--|
| мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није<br/>започето</b> | предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028. | средстава (у хиљ.<br>РСД) | средства (у<br>хиљ. РСД) | средстава: |  |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                  |                                                     |                           |                          |            |  |
| Образложење за<br>уtroшена средства:                                                                  |                                                     |                           |                          |            |  |
| Шта је реализовано?                                                                                   |                                                     |                           |                          |            |  |
| Шта није<br>реализовано?                                                                              |                                                     |                           |                          |            |  |
| Изазови у реализацији                                                                                 |                                                     |                           |                          |            |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за<br>превазилажење<br>изазова и ризика:                                      |                                                     |                           |                          |            |  |

|                                                                                                                                                       |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Мера 3.3.4. Конзерваторско-рестаураторски радови на објектима институција културе које су под заштитом Завода за заштиту споменика културе            |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију) |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)                                              |                    |                           |                                |                                   |                                             |                               |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови) |

|                                                                                                                  |                                                       |                                  |                                |                             |  | ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------|
|                                                                                                                  |                                                       |                                  |                                |                             |  |         |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                       |                                  |                                |                             |  |         |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                       |                                  |                                |                             |  |         |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                       |                                  |                                |                             |  |         |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                       |                                  |                                |                             |  |         |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                       |                                  |                                |                             |  |         |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                       |                                  |                                |                             |  |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 3.3.5. Организовање културних манифестација и повећање културних садржаја за поједине категорије становништва – деца, млади, старији                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у Средњорочном плану: Мера 3.1.3 Подршка развоју културе, активности: Пиротско културно лето, Одржавање манифестација у сеоском подручју, Реализација културних манифестација и повећања културних садржаја за поједине категорије становништва – деца, млади, старији, Сајам ћилимарства, Пројекти Музеја Понишавља |  |

| – Изложба и публикација „Одећа по мери и вашој жељи“, „Музеј на отвореном“ и „Корак ближе музејском наслеђу“, Пројекат Премошћавања културе кроз реализацију фестивала међународне игре |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности и установе културе                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                        | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број фестивала, манифестација културе за младе, годишње                                                                                                                                 | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 (2019)                         | 282                            | 284                               | Да                                          |                                      |
| Број фестивала и манифестација, годишње                                                                                                                                                 | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 (2019)                        | 358                            | 320                               |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                        | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113.715                          | 109.963                        | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                       | За активност Организовање културних манифестација и повећање културних садржаја за поједине категорије становништва – деца, млади, старији у извештајном периоду 2022-2025. година утрошено је из буџета града 89.130.000 динара.<br>За сајам Ћилимарства у периоду 2023-2025. година 2.321.000 динара из буџета града.<br>За Пиротско културно лето у извештајном периоду утрошено је из буџета града 5.593.000 динара.<br>Одржавање манифестација у сеоском подручју у извештајном периоду издвојено је 12.919.000 динара. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шта је реализовано? | <p>Пиротско културно лето је централна летња манифестација у граду која током јула и августа обједињује програме Дома културе, Народне библиотеке, Народног позоришта, Галерије „Чедомир Крстић“, Музеја Понишавља и Историјског архива. Ова традиционална манифестација континуирано се организује почев од 2000-их година и обухвата низ културних, уметничких и забавних садржаја који се организују на отвореном. Укључује позоришне представе (посебно децје), књижевне вечери, музичке концерте, филмске пројекције и магичне шоу програме. Један од централних догађаја Пиротског културног лета је Међународни фолклорни фестивал, који сваког августа, већ 20 година, окупља фолклорне ансамбле из земаља широм света.</p> <p>Фестивал пиротског ћилима организује се почев од 2022. године са циљем очувања традиционалног занатства, заштите и промоције пиротског ћилима као брэнда са заштићеним географским пореклом. Прва три издања фестивала одржана су у августу, а касније се концепт проширио, па се почев од 2025. догађај организује у септембру као Фестивал пиротског ћилима и качкаваља, спајајући два највећа материјална и гастрономска брэнда пиротског краја у једну заједничку недељу културе и традиције. У организацији фестивала учествују Музеј Понишавља, Град Пирот, Историјски архив и локалне организације.</p> <p>У оквиру активности Реализација културних манифестација и повећања културних садржаја за поједине категорије становништва – деца, млади, старији, Дом културе Пирот у сарадњи са Народном библиотеком Пирот, организује Салон књиге и графике који представља једну од најзначајнијих и најпосећенијих културних манифестација у југоисточној Србији. Организује се традиционално сваке године у фебруару и окупља око двадесет водећих издавачких кућа из Србије и региона. У оквиру пратећег програма организују се књижевне вечери и промоције школске посете и промоције децје књижевности, а додељује се и Награда за кратку причу на конкурс који расписује Дом културе. Поред Салона књиге и графике, Дом културе организује и концерте класичне, поп и рок музике, концерте Фолклорног ансамбла, концерте Хора Дома културе, биоскопске пројекције. Дом културе Пирот је у 2025. години је реализовао 250 културних дешавања и филмски пројекција. У извештајном периоду успешно је реализовано 1.102 културна дешавања од чега је било 837 филмских пројекција.</p> <p>Народна библиотека Пирот организатор је традиционалне манифестације “Читалачка значка” за ученике од првог до седмог разреда. Већ 17 година заредом за ову манифестацију се пријави преко 800 основаца. Библиотека је организатор и Градске смотре рецитатора “Песнице народа мог”, а све четврте године је домаћин Окружне смотре рецитатора.</p> <p>Библиотека има развијену издавачку делатност. Сваке године објави око 5 књига (поетска и прозна дела, дела за децу, дела на дијалекту). Издавач је Пиротског зборника, јединог научног часописа у Округу.</p> <p>Године 2024. уз подршку Министарства културе и града Пирота, Народно библиотека је установила књижевну награду “Слободан Џунић” за најбоље прозно дело објављено у претходној календарској години на српском језику.</p> <p>Током године Библиотека организује изложбе слика и фотографија; промоције књига за децу и орасле; предавања; представе; вођене посете библиотеци. Током лета у Малој сали се</p> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | <p>организују радионице за децу. Отварањем нове Читаонице, створили су се услови да већи број младих буду стални корисници наше библиотеке. Библиотека поседује богат књижни фонд, па је током године посети и преко 17.000 корисника.</p> <p>Број реализованих програма бележи сталан раст – од 20 програма у 2022. години, преко 43 у 2023. и 36 у 2024. години, до чак 62 програма у 2025. години, што сведочи о интензивном и разноврсном културном деловању установе.</p> <p>Народно позориште Пирот припрема и изводи позоришне представе различитих жанрова, у премијерном и репризном извођењу током позоришне сезоне и организује гостовања других позоришта из Србије и региона, а традиционално сваке године организује и Ревиију малих форми, која окупља професионална позоришта, независне продукције и ауторске пројекте који негују форму мале сцене. У периоду од 2022. до 2025. Народно позориште Пирот је извело 15 премијерних представа, укупно око 160 извођења на матичној сцени као и на гостовањима. Гостујућих представа на нашој сцени у овом периоду било је 44, а сваке године одржана је традиционална Ревиија представа малих форми. Поред представа, Народно позориште учествује у активностима „Културног лета“, промоцијама књига, Фестивалу Пиротског ћилима и организацији академија поводом „Дана града“. У 2025. организован је и састанак ЗКО комитета Региона ЕУ и Србије.</p> <p>Музеј Понишавља Пирот током године организује бројне културне, образовне и туристичке манифестације чији је циљ очување и промоција културног наслеђа Пирота и подручја Понишавља. Програми музеја обухватају изложбе, тематске фестивале, едукативне радионице, предавања и манифестације посвећене традицији, старим занатима и нематеријалном културном наслеђу. У периоду од 2022-2025.године Музеј Понишавља организовао је 3 изложбе, 20 радионица, конзервирана су 3 долапа, реализована су 30 разговора у оквиру пројекта „Територијална надлежност музеја“, док је одштампано укупно 1.850 каталога, фотографија и промотивних материјала. Поред тога, дигитални водич музеја забележио је 1.500 инсталација апликације.</p> <p>Галерија „Чедомир Крстић“ организује бројне изложбене, едукативне и културне програме са циљем развоја ликовне уметности, подршке савременом стваралаштву и обогаћивања културног живота Пирота. Посебан сегмент рада Галерије односи се на неговање ликовне публике и подстицање учешћа деце и младих у културном животу града. Сваке године организује Дечји ликовни салон на коме учествују деца из вртића и основних школа. Након конкурса организује се изложба одабраних радова и додела награда и похвала најуспешнијим учесницима.</p> <p>Историјски архив Пирот, кроз изложбе и програме које организују, приказују развој Пирота кроз историју, друштвени и културни живот града, као и значајне личности и догађаје из прошлости пиротског краја. Међу препознатљивим програмима су тематске изложбе архивских докумената, програми поводом Дана Архива, као и сарадња на обележавању важних јубилеја и историјских годишњица.</p> |  |
| Шта није реализовано? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 3.3.6. Успостављање фонда за културне манифестације међународног карактера                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ                                |                                                    |                             |                                |                                   |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Приоритетни циљ 3.4. УНПРЕЂЕЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА                  |                                                    |                             |                                |                                   |                                                             |
| Показатељ                                                                          | Извор верификације                                 | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                                                    |
| Удео деце која су обухваћена предшколским васпитно-образовним радом (%)            | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 60 (2021)                   | 100                            | 70                                |                                                             |
| Број реконструисаних школа, укупно (број)                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 3 (2021)                    | 5                              | 4                                 | Реконструкција зграде Гимназије започета је у 2025. години. |
| Удео опремљених школских кабинета и лабораторија (%)                               | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021) | 100                            | 100                               |                                                             |
| Број обука, семинара и тренинга које су похађали наставници и професори основних и | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021) | 50                             | 95                                |                                                             |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| средњих школа,<br>годишње, годишње<br>(број)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Образложење<br>остварене вредности<br>показатеља учинка: | <p>Почев од 2023. године врши се суфинансирање боравка деце у приватној предшколској установи у истом износу као у јавној установи ПУ „Чика Јова Змај”.</p> <p>На овај начин сваке године око 280 детета буде укључено у предшколско образовање, а издвајање из буџета за ову намену је око 60.000.000 динара годишње.</p> <p>У 2025. години започета је комплетна реконструкција зграде Гимназије. У претходном периоду комплетно су реконструисане су ОШ Свети Сава, ОШ Осми септембар и ШОСО Младост.</p> |  |  |  |  |
| Препоруке за наредни период:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

| Мера 3.4.1. Развој инфраструктуре у области образовања, модернизација и опремање образовних установа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера: 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања, активности: Трећа фаза радова и аутријум у објекту Првомајски цвет, Изградња саобраћајнице у вртићу Лане, Опремање намештајем у оквиру Пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, Проширење капацитета Предшколске установе Чика Јова Змај за пријем две групе деце у просторијама Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Пирот, Уређење дворишта вртића Лане и вртића Змај – играонице под ведрим небом, Замена столарије у истуреном објекту Основне школе Свети Сава у селу Крупац, Реализације пројекта комплетне реконструкције објекта Гимназије |                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Извор верификације                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реконструисаних школа, укупно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне | 3 (2021)                  | 5                              | 4                                 | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                  | делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |                                                                                                                    |  |
| Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%)                                                              | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До сада није праћено (2021)      | 100                            | 100                         |                                                                                                                    |  |
| Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници и професори основних и средњих школа, годишње        | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До сада није праћено (2021)      | 50                             | 95                          |                                                                                                                    |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                                                                                    |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195.620                          | 158.139                        | Буџет                       | Министарств о просвете, науке и технолошког развоја, ЕУ Про Плус, Министарств о за бригу о породици и демографиј у |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | За уређење/реконструкцију објеката вртића Предшколске установе Чика Јова Змај у периоду 2022-2025. година утрошено је 78.420.000 динара, од којих су 57.255.345 динара из буџета града, а преостали износ су субвенције Министарства за бригу о породици и демографију. За уређење основних и средњих школа у извештајном периоду утрошено је 24.950.610 динара. За пројекат комплетне реконструкције Гимназије у 2025. години утрошено је 13.997.707,94 динара из буџета града. |                                  |                                |                             |                                                                                                                    |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | За пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” 1.300.000 динара од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Шта је реализовано? | <p>У оквиру активности Трећа фаза радова и аутријум у објекту вртића Првомајски цвет током 2022. године урађена је санација фасаде, замена столарије и проширење пет радних соба, постављена је надстрешница, поплочана стаза бехатон плочама и засађена је трава, чиме су значајно унапређени услови за боравак деце и повећани капацитети установе. Вредност радова износила је 20,4 милиона динара, а финансирани су из буџета града.</p> <p>У оквиру активности Изградња саобраћајнице у вртићу Лане 2022. године асфалтирана је саобраћајница која служи за одвоз хране из центарлне кухиње ПУ Чика Јова Змај, постављена је капија, ограда са унутрашње стране и засађен је дрворед са зимзеленим растињем. За ову активност из буџета града издвојено је 3,4 милиона динара.</p> <p>У оквиру Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, набављен је намештај за ПУ Чика Јова Змај у вредности од 1,3 милиона динара.</p> <p>Реконструкција објекта вртића Невен реализована је у току 2023. године. Радови су обухватили: реконструкцију фасаде и постављање термоизолације, замену столарије, уређење дворишта и уређење тријажне собе и собе за изолацију. Пројекат је финансиран од стране Министарства за бригу о породици и демографију у износу од 11,3 милиона и Града Пирота у износу од 7,6 милиона динара.</p> <p>Капацитети Предшколске установе Чика Јова Змај проширени су током 2023. године, за пријем две групе деце у просторијама Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек у Пироту. За ову намену из буџета града издвојено је 13,5 милиона динара.</p> <p>У 2024. години преко Министарства за бригу о породици и демографију обезбеђена су средства за уређење објекта вртића „Црвенкапа”, који су обухватили уређење дворишта, уређење тријажне собе и изолационе собе, уређење атријума и реконструкцију тоалета.</p> <p>У оквиру пројекта Уређење дворишта вртића Лане и вртића Змај – играонице под ведрим небом, током 2025. године уређена су дворишта у вртићима Змај и Лане. У дворишту вртића Лане засејане су нове површине под травом, око 900 м<sup>2</sup>, површина од око 200 м<sup>2</sup> поплочана је бехатонем, а око 200 м<sup>2</sup> обложено је рециклираном гумом. Постављен је нови мобилијар - њихалице, тобогани, острва за игру, реконструисани су кошеви и простор с песком, а направљена је и надстрешница која омогућава боравак деце у дворишту и када пада киша. Пројекат је суфинансиран у износу од 60% од стране Министарства за бригу о породици и демографију, а вредност радова износила је 10.196.000,00 динара.</p> <p>Из буџета града током 2025. године издвојено је 7,5 милиона динара за уређење централне кухиње у вртићу Лане и приручне кухиње у вртићу Бамби и за уређење тријажне собе у Првомајском цвету 669.545 динара.</p> <p>У 2022. години из буџета града финансирани су следећи пројекти: замена комплетне столарије у истуреном објекту Основне школе Свети Сава у селу Крупац у вредности од 827.000 динара; отклањање недостатка на хидрофору у селу Крупац у вредности од 1.700.000 динара;</p> |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | <p>реконструкција ограде у ШОСО Младост у вредности 1.740.000 динара; сређивање улаза у Техничкој школи у вредности 900.000 динара; замена прозора и панела на улазу у Економској школи у вредности 520.000 динара.</p> <p>У 2023. години у ОШ „Вук Карацић” замењен је под у фискултурној сали у вредности 9.378.000 динара, а у Економској школи урађена је санација дворишта према Кеју вредности 1.200.000 динара и замена ПВЦ прозора и портала вредности 500.000 динара.</p> <p>Током 2024. године у ОШ „Душан Радовић” урађена је санација пода у холовима и у приземљу школе и степениште између I и II спрата у вредности 2.403.700 динара и санација дела крова вредности 1.142.478 динара. Исте године финансирана је реконструкција крова у ШОСО „Младост” у износу од 916.137 динара и замена столарије у Економској школи у износу од 660.000 динара.</p> <p>У 2025. години из буџета града финансирани су радови на замени подне керамике у ОШ „Душан Радовић” у вредности 1.183.000 динара и преградни зид у селу Темска у вредности од 333.927 динара. У Техничкој школи урађени су електро радови и радови на уградња инсталације за аутоматску дојаву пожара вредности 1.546.368 динара.</p> <p>Гимназија Пирот набавила је рачунарску и електронску опрему у вредности од 1 милион динара, за потребе реализације савремене наставе специјализованих одељења за рачунарство и информатику и за сценске и аудио-визуелне уметности, по Јавном конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења које спроводи Министарство правде.</p> <p>Током 2025. године започета је комплетна реконструкција зграде Гимназије у оквиру интегралног пројекта Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка. Реконструкција обухвата замену фасаде, крова и столарије. Укупна вредност радова износи 88.299.525,69 динара, а средства су обезбеђена по програму Европске уније ЕУ ПРО Плус, уз учешће Града у износу од 13.997.707,94 динара. Реконструкцијом су обухваћена сва три објекта Гимназије – централна зграда, Соколана и кабинет уметности. Истовремено, уређује се и ограда школе, а постављена је и нова расвета. У 2025. години за реконструкцију Гимназије утрошено је 51.468.935,14 динара.</p> |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Мера 3.4.2. Редовно стручно усавршавање запослених у образовању                                                                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Редовно стручно усавршавање запослених у образовању у оквиру мере 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                        | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реконструисаних школа, укупно                                                                                                                                                                                      | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 3 (2021)                         | 5                              | 4                                 | Да                                          |                                      |
| Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%)                                                                                                                                                                     | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | До сада није праћено (2021)      | 100                            | 100                               |                                             |                                      |
| Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници и професори основних и средњих школа, годишње                                                                                                               | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | До сада није праћено (2021)      | 50                             | 95                                |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                                                        | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |       |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|
| Образложење за ниво остварености:                          | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.217 | 17.462 | Буџет |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          | <p>У периоду 2022-2025. године образовне установе на територији града Пирота континуирано су спроводиле различите облике стручног усавршавања кроз семинаре, обуке, вебинаре, трибине, радионице и друге програме професионалног развоја. Током 2025. године у установама образовања реализовано је 95 стручних усавршавања, семинара или обука. Од тога је у Економској школи реализовано 5 стручних усавршавања, у Средњој стручној школи 16 обука и семинара, у Млекарској школи са домом ученика „Др Обрен Пејић” 11 облика стручног усавршавања реализованих током 2025. године, у Техничкој школи 23, у Гимназији 15, у Основној школи „8. септембар” три, у Основној школи „Свети Сава” осам, у Основној школи „Вук Караџић” пет, у ШОСО „Младост” два, у Основној школи „Душан Радовић” четири и у Основној музичкој школи „Др Драгутин Гостушки” три стручна усавршавања.</p> <p>Теме стручног усавршавања обухватале су области инклузивног образовања, превенције насиља и дискриминације, примене информационо-комуникационих технологија и вештачке интелигенције у настави, каријерног вођења и саветовања, социјално-емоционалног учења, рада са ученицима из осетљивих група, медијске писмености, самовредновања и унапређивања квалитета рада установа, као и бројне друге теме од значаја за савремено образовање.</p> <p>Наведени подаци показују да су образовне установе у посматраном периоду посвећивале значајну пажњу континуираном професионалном развоју запослених. Спроведена стручна усавршавања допринела су јачању компетенција наставника и стручних сарадника, унапређењу квалитета наставног процеса, бољој подршци ученицима и укупном развоју образовног система на локалном нивоу.</p> |        |        |       |  |  |
| Шта је реализовано?                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |       |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |       |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |       |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |       |  |  |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Мера 3.4.3. Израда Програма развоја образовања у Пироту |  |
|---------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                    | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            | Израда Програма развоја образовања није започета у извештајном периоду јер су циљеви у области образовања реализовани кроз друге важеће планске документе и програме, док потреба за доношењем посебног програма развоја образовања није оцењена као приоритетна у односу на друге активности у сектору образовања. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 3.4.4. Оснивање центра за пружање подршке (помоћи) ученицима који похађају наставу по ИОП-1 и ИОП-2 (инклузивно образовање) у средњим школама                                                                   |                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Сервис за пружање подршке инклузивном образовању у оквиру мере 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања |                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                          |                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                     | Извор верификације                                 | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реконструисаних школа, укупно                                                                                                                                                                                   | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 3 (2021)                         | 5                              | 4                                 | Да                                          |                                      |
| Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%)                                                                                                                                                                  | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021)      | 100                            | 100                               |                                             |                                      |
| Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници и професори основних и средњих школа, годишње                                                                                                            | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021)      | 50                             | 95                                |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости                                                                                                                                                                              | Период реализације предвиђен планом развоја:       | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |  |
| Образложење за ниво остварености:                                 | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.056 | 2.771 | Буџет |  |
| Образложење за утрошена средства:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |  |
| Шта је реализовано?                                               | <p>Град Пирот, у партнерству са локалним организацијама цивилног друштва, Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Пирот и удружењем „Визија“, у 2021. години успоставио је Сервис за пружање подршке инклузивном образовању, који помаже ученицима основних и средњих школа у идентификацији њихових интересовања, талената и потенцијала. Услуге подршке ученицима пружа мултидисциплинарни тим, састављен од социолога, психолога и специјалног педагога. Сервис подразумева подршку ученицима, родитељима и наставницима током процеса транзиције на свим нивоима школовања. Примењују се методе индивидуалног и групног рада како би ученици разумели своје склоности и вредности.</p> <p>У 2022. години у рад сервиса било је укључено 25 ученика који наставу похађају по индивидуалном образовном плану (ИОП), као и сви ученици завршних разреда основних школа. У активности сервиса били су укључени и родитељи ученика, наставници – одељењске старешине, као и стручни сарадници школа.</p> <p>Током 2023. године у рад сервиса било је укључено 25 ученика који наставу похађају по ИОП-у, као и сви ученици завршних разреда основних школа. Поред ученика, у активности су били укључени и њихови родитељи, наставници и стручни сарадници школа. У току године реализовано је више индивидуалних саветодавних сусрета са родитељима четворо ученика.</p> <p>У 2024. години услуге сервиса користило је 18 ученика који наставу похађају по ИОП-у, као и сви ученици завршних разреда основних школа. У рад су били укључени и родитељи ученика, наставници и стручни сарадници школа.</p> <p>У 2025. години у рад сервиса било је укључено 27 ученика који наставу похађају по ИОП-у, као и сви ученици завршних разреда основних школа. Поред ученика, у активности сервиса било је укључено и 15 родитеља, као и наставници и стручни сарадници школа и предшколских установа.</p> |       |       |       |  |
| Шта није реализовано?                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |  |
| Изазови у реализацији                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |  |
| Мере/активности за превазилажење                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| изазова и ризика: |  |  |
|-------------------|--|--|

| Мера 3.4.5. Развој Регионалног тренинг центра за континуирано образовање одраслих (РТЦ КОО)                                                                                                                    |                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                              |                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Развој Регионалног тренинг центра за континуирано образовање одраслих (РТЦ КОО) у оквиру мере 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања |                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                    |                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                               | Извор верификације                                 | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реконструисаних школа, укупно                                                                                                                                                                             | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 3 (2021)                         | 5                              | 4                                 | Да                                          |                                      |
| Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%)                                                                                                                                                            | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021)      | 100                            | 100                               |                                             |                                      |
| Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници и професори основних и средњих школа, годишње                                                                                                      | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021)      | 50                             | 95                                |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости                                                                                                                                                                        | Период реализације предвиђен планом развоја:       | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------|--|
| спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |       |                                                                   |  |
| Образложење за ниво остварености:                                        | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 0 | Буџет | Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација |  |
| Образложење за утрошена средства:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |                                                                   |  |
| Шта је реализовано?                                                      | <p>Уговор о изградњи Регионалног тренинг центра за дуално образовање потписан је почетком 2026. године. Према потписаном Споразуму о пословно-техничкој сарадњи, партнери на пројекту су Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација, Град Пирот и Техничка школа Пирот. Центар ће служити за реализацију практичне наставе у систему дуалног образовања, додатну обуку ученика средњих школа, стручно оспособљавање одраслих, преквалификације и доквалификације у складу са потребама привреде и јачање сарадње између образовног система и послодаваца.</p> <p>У току је израда пројектно-техничке документације. Предвиђа се изградња Регионалног тренинг центра у дворишту Школе за основно и средње образовање „Младост“, на простору од око 2.500 квадратних метара.</p> |   |   |       |                                                                   |  |
| Шта није реализовано?                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |                                                                   |  |
| Изазови у реализацији                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |                                                                   |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |                                                                   |  |

| Мера 3.4.6. Формирање високошколских установа за област пољопривреде, техничких наука и др.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Градска управа Пирот                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.353                            | 7.218                          | Буџет                             | ЕУ Про Плус                                 |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Из буџета града издвојено је 1.707.500,00 динара, а преостали износ финансиран је средствима ЕУ Про Плус програма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У оквиру интегралног пројекта Израда прединвестиционе студије изводљивости за отварање високошколске установе у Пироту – фаза два спроведена су истраживања међу младима и локалном заједницом, урађена је анализа потреба привреде и едукација наставника средњих школа и израђен је нацрт студије изводљивости. Циљ пројекта је да истражи предности проширења високог образовања у Пироту, унапреди локални економски развој и пружи нове могућности младима. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|

| Мера 3.4.7. Развој дуалног образовања у високом образовању и отварање програма виших и високих студија у ТТ академији                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активности Наставак реализације програма дуалног образовања и Спровођење студијског програма на основним струковним студијама Пословни информациони системи (у техничко-технолошком пољу), учење по дуалном моделу у оквиру мере 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања |                                                    |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Пирот, Средња стручна школа и техничка школа                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Извор верификације                                 | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реконструисаних школа, укупно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 3 (2021)                    | 5                              | 4                                 | Да                                          |                                      |
| Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021) | 100                            | 100                               |                                             |                                      |
| Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Извештај о раду Одељења за ванпривредне            | До сада није праћено (2021) | 50                             | 95                                |                                             |                                      |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| и професори<br>основних и средњих<br>школа, годишње                                                                       | делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                      |                                     |  |  |
| Статус спровођења<br>мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није<br>започето | Период реализације<br>предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Планирана<br>средстава (у хиљ.<br>РСД) | Утрошена<br>средства (у<br>хиљ. РСД) | Извори утрошених<br>средстава:      |  |  |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                                      | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Редовна издвајања                      | Редовна<br>издвајања                 | Средње<br>школе,<br>Висока<br>школа |  |  |
| Образложење за<br>утрошена средства:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                     |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                       | <p>Средња стручна школа у Пироту започела је реализацију дуалног модела образовања у школској 2020/2021. години, када је уписана прва генерација ученика образовног профила Техничар за полимере. Практична настава организована је у сарадњи са компанијом Тигар Тајерс, где су ученици стицали практична знања и вештине у реалном производном окружењу. Реализација дуалног модела настављена је и у наредним школским годинама, уз континуирану сарадњу школе и привредног субјекта и усклађивање динамике практичне наставе са потребама производног процеса.</p> <p>Број ученика укључених у овај модел школске 2020/2021. износио је 21, у школској 2021/2022. години 42 ученика, док је у школским годинама 2022/2023. и 2023/2024. наставу по дуалном моделу похађало по 30 ученика. У школској 2024/2025. години било је укључено 15 ученика, док у школској 2025/2026. години није извршен упис ученика по овом моделу образовања.</p> <p>Спровођење дуалног образовања остварило је значајне позитивне ефекте како за ученике, тако и за локалну привреду. Ученицима је омогућено да теоријска знања непосредно примењују у пракси, развијају радне навике, професионалну одговорност и тимски дух, као и да стекну искуства која повећавају њихову конкурентност на тржишту рада. Поред тога, ученици су током школовања били материјално стимулирани, што је допринело већој мотивацији и ангажованости. Сарадња школе и компаније Тигар Тајерс омогућила је стварање кадрова који су већ упознати са производним процесима и потребама послодавца, чиме су створени повољни услови за њихово будуће запошљавање.</p> <p>Истовремено, реализација дуалног модела образовања захтевала је континуирану координацију између школе и компаније, посебно у погледу усклађивања распореда наставе и</p> |                                        |                                      |                                     |  |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | <p>производних процеса, обезбеђивања стручних ментора за рад са ученицима и прилагођавања образовних садржаја технолошким променама у индустрији.</p> <p>Искуства стечена током реализације овог програма показала су да је дуално образовање снажан механизам за припрему младих за реалне услове рада, али захтева континуирану сарадњу и прилагођавање свих актера.</p> <p>У Техничкој школи у Пироту у периоду 2022–2025. године 48 ученика је похађало наставу по моделу и то у оквиру следећих образовних профила: Техничар мехатронике 40 ученика (сваке школске године по 10 ученика), Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машинама 5 ученика у школској 2022/2023. години и Возач моторних возила 3 ученика у школској 2025/2026. години.</p> <p>Сарадња на пољу дуалног образовања остварена је са компанијама „D Company“, за ученике на смеру Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина; „Tigar Tyres“ за ученике на смеру Техничар мехатронике и ЈКП Димитровград, за ученике на смеру Возач моторних возила.</p> <p>Најстабилнија сарадња успостављена је са компанијом „Tigar Tyres“, која континуирано учествује у реализацији дуалног образовања за смер Техничар мехатронике. Истовремено, поједини партнери су након завршетка првих генерација ученика одустали од даљег учешћа у програму, што указује на изазове у обезбеђивању дугорочне укључености привреде. Ограничени кадровски и материјални ресурси компанија, сложене законске процедуре и недовољна информисаност привредних субјеката о предностима и обавезама дуалног образовања, представљају кључне факторе који утичу на обим и одрживост ове мере.</p> <p>Ефекти мере огледају се у бољем повезивању образовног система и потреба тржишта рада, стицању практичних компетенција ученика и већој запошљивости младих након завршетка школовања.</p> <p>Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Пирот дуални модел студија реализује се на студијском програму Пословни информациони системи. Почев од академске 2021/2022. године до 2023/2024. године по дуалном моделу било је уписано укупно 8 студената на студијском програму Пословни информациони системи. Предности овог модела студија огледају се у укључивању у радни процес током студија, познавању радне средине и већој компетентности у радном процесу.</p> |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Изазови у реализацији                              | <p>Дуално образовање прати више изазова, од којих су најзначајнији ограничени људски и материјални ресурси компанија, као и сложене законске процедуре и обавезе које послодавци преузимају. Ови фактори често утичу на мању заинтересованост привредних субјеката за укључивање у програме дуалног образовања и недовољан број привредника који испуњавају услове за укључивање у дуални модел образовања.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мере/аквитности за превазилажење изазова и ризика: | <p>За даљи развој дуалног образовања неопходно је јачање институционалне сарадње између локалне самоуправе, школа и привреде, као и успостављање механизма за редовну размену информација о кадровским потребама, развоју образовних профила и могућностима укључивања већег броја компанија у процес практичне наставе.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Усклађивање правних регулатива за признавање микрокреденција. Изналажење практичних решења у циљу превазилажења административних и логистичких препрека. Изналажење средстава у буџету у циљу превазилажења финансијских и организационих потешкоћа. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Мера 3.4.8. Унапређење положаја ученика у систему образовања                                                                                                                                                                       |                                                    |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активности Подршка првацима и матурантима и подстицај најбољим ученицима у оквиру мере 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања |                                                    |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                        |                                                    |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                   | Извор верификације                                 | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број реконструисаних школа, укупно                                                                                                                                                                                                 | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 3 (2021)                    | 5                              | 4                                 | Да                                          |                                      |
| Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%)                                                                                                                                                                                | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021) | 100                            | 100                               |                                             |                                      |
| Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници и професори основних и средњих школа, годишње                                                                                                                          | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | До сада није праћено (2021) | 50                             | 95                                |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:                                                                                                                                                                                                            | Период реализације предвиђен планом                | Планирана средстава (у хиљ. | Утрошена средства (у           | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|--|
| А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | РСД)   | хиљ. РСД) |       |  |
| Образложење за ниво остварености:                                              | 2022-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.993 | 34.207    | Буџет |  |
| Образложење за утрошена средства:                                              | <p>За активност поделе пакета школског прибора првацима за почетак школске године у извештајном периоду утрошено је 2.661.251 динара и подељено је 1710 пакета.</p> <p>За активност Награде ученицима основних и средњих школа који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у извештајном периоду утрошено је 2.280.000 динара и додељено је 237 награда.</p> <p>За организовање матурантске параде у извештајном периоду утрошено је 2.806.000 динара.</p> <p>За новчане помоћи за куповину уџбеника породицама са децом која похађају основну и средњу школу у 2025. години утрошено је 26.460.000 динара. Помоћ су добили родитељи 4.354 ученика.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |       |  |
| Шта је реализовано?                                                            | <p>У посматраном периоду континуирано су реализоване мере подршке ученицима основних и средњих школа, које су обухватиле обезбеђивање школског прибора за ученике првог разреда основних школа, награђивање најуспешнијих ученика на републичким такмичењима, као и организацију традиционалних активности намењених матурантима.</p> <p>Број додељених пакета школског прибора био је стабилан и кретао се од 420 до 450 пакета годишње, чиме је свим првацима обезбеђена подршка за почетак школовања. У 2022. години подељено је 420 пакета, у 2023. години 450 пакета, у 2024. години 420 пакета и у 2025. години 420 пакета.</p> <p>Истовремено, кроз систем новчаног награђивања препознати су и подстакнути изузетни резултати ученика на републичким такмичењима, при чему је број додељених награда растао до 2024. године, што указује на висок ниво учешћа и постигнућа ученика из Пирота. У 2022. години додељена је 61 награда, у 2023. години 63, у 2024. години 71 и у 2025. години 42 награде.</p> <p>Посебно значајан искорак учињен је увођењем новчане помоћи за набавку уџбеника од школске 2025/2026. године, којом је обухваћено 4.354 ученика основних и средњих школа. За ову меру из буџета града издвојено је 26,46 милиона динара, чиме је обезбеђена директна финансијска подршка породицама и допринето равноправнијем приступу образовању.</p> <p>Реализацијом ових мера остварени су значајни ефекти који се огледају у побољшању услова за образовање деце и младих, смањењу трошкова школовања за породице, повећању мотивације ученика за постизање бољих резултата и јачању друштвене подршке образовању као једном од кључних фактора локалног развоја.</p> |        |           |       |  |
| Шта није реализовано?                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |       |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ     |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |                                   |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 3.5. РАЗВОЈ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ         |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                               | Извор верификације                                                                                                                                                                                     | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број изграђених спортских објеката и терена (број)      | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                 | 8 (2021)                  | 10                             | 10                                |          |
| Број реконструисаних спортских објеката и терена (број) | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                 | 1 (2021)                  | 2                              | 2                                 |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:      | Изграђен отворени пливачки комплекс са рекреативним парком и изграђен терен са вештачком травом. У 2025. години реконструисан је кошаркашки терен у оквиру Омладисног стадиона „Светислав Кари Пешић“. |                           |                                |                                   |          |
| Препоруке за наредни период:                            |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |                                   |          |

| Мера 3.5.1. Развој спортске инфраструктуре намењене деци и омладини, рекреативцима, спортистима, спортско-рекреативном туризму у граду Пироту                                                                                                  |                    |                           |                   |                      |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера 3.1.5 Развој спорта и рекреације, активности: Изградња фудбалског терена са вештачком травом и Наставак изградње отвореног пливачког комплекса у насељу Сењак |                    |                           |                   |                      |                 |        |
| Носилац: Градска управа                                                                                                                                                                                                                        |                    |                           |                   |                      |                 |        |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                               | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у | Остварена вредност у | Мера предвиђена | Ризици |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 2028. години                   | 2025. години                | средњорочн<br>им планом<br>(Да/Не) | (уколи<br>ко<br>постој<br>е нови<br>ризиц<br>и) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Број изграђених спортских објеката и терена (број)                                                               | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 (2021)                         | 10                             | 10                          | Да                                 |                                                 |
| Број реконструисаних спортских објеката и терена (број)                                                          | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 (2021)                         | 2                              | 2                           |                                    |                                                 |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                    |                                                 |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 461902                           | 461362                         | Буџет                       | Донација ЕУ – ИПА програм          |                                                 |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Пројекат Изградња терена са вештачком травом у 2022. години утрошено 44.690 (у хиљ. РСД). Изградња Отвореног пливачког комплекса у 2022. години утрошено 293.012 (у хиљ. РСД), а у 2023. години 74.810 (у хиљ. РСД).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                             |                                    |                                                 |
| Шта је реализовано?                                                                                              | <p>На помоћном терену Градског стадиона изграђен је терен са вештачком, травом према најсавременијим стандардима прописаним за фудбал, изграђена је и мини атлетска стаза и постављена је расвета. Ове активности спроведене су у оквиру пројекта под називом „Спортске активности за младе, будућност за све у прекограничном региону“, који је реализован у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.</p> <p>У току 2023. године завршена је изградња Отвореног пливачког комплекса, једног од најзначајнијих капиталних пројеката у области спортске и туристичке инфраструктуре. Укупна вредност инвестиције износила је 440 милиона динара и финансирана је из буџета града. Током 2021. и 2022. године реализовани су главни грађевински радови, док су у 2023. години настављене активности на финансијском затварању пројекта и измирењу обавеза према извођачу. Комплекс се налази на површини од око 2 ха и подељен је на две целине. На једној страни</p> |                                  |                                |                             |                                    |                                                 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>налази се отворени базен, са великим базеном неправилног облика величине 50x25 метара и мањи базен који је намењен деци, као и пратеће и техничке просторије. Други део отвореног комплекса - рекреативни парк, опремљен је теретаном и теренима за боћање, кошарку, шах са великим фигурама, трим стазом, падел тереном, а уз њих се налазе и угоститељски објект, играчке за децу и тобоган са пењалицама, интернет зона и стаза за бицикле. Изградњом отвореног пливачког комплекса, непосредно у близини затвореног градског базена, градског стадиона и терена са вештачком травом, Град Пирот постао је један је од највећих спортско-рекреативних центара у земљи.</p> <p>Реконструкција кошаркашког терена на Омладинском стадиону „Светислав Кари Пешић“ у Пироту реализована је током 2025. године уз подршку Фондације „Mozzart“. Пројекат је обухватио обнову подлоге терена, постављање нових кошева и уређење пратећег простора, чиме су значајно унапређени услови за бављење спортом и рекреацијом младих. Реализација пројекта доприноси развоју спортске инфраструктуре, повећању доступности спортских садржаја и подстицању деце и младих на активно бављење спортом.</p> <p>За пројекат Изградње аква парка на комплексу отворених базена у 2025. години обезбеђена су средства Министарства туризма и омладине у износу од 31.000.000 динара, уз учешће Града од 17.852.000 динара. Израђена је пројектно-техничка документација и очекује се завршетак радова у 2026. години.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                     |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Мера 3.5.2. Израда Програма развоја спорта у Пироту |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
| Мера утврђена планом развоја                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                          |
| Назив показатеља                                    | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |    | е нови<br>ризици<br>и) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             | Не |                        |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |                        |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |    |                        |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |    |                        |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Активности у области спорта реализоване су на основу важећег Плана развоја града Пирота, годишњих програма пословања Спортског центра Пирот, који су обезбеђивали основ за планирање и финансирање развоја спорта. Истовремено, приоритет је дат реализацији значајних инвестиција у спортску инфраструктуру и спровођењу пројеката усмерених на унапређење услова за бављење спортом. |                                  |                                |                             |    |                        |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |    |                        |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |    |                        |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                             |    |                        |

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 3.5.3. Организовање спортских догађаја и реализација програма који популаризују и чине спорт доступним деци и омладини, женама, особама са инвалидитетом |  |
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                             |  |

| Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Организовање спортских догађаја и реализација програма – Божићна школа спорта и Летња школа спорта у оквиру мере 3.1.5 Развој спорта и рекреације |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                       | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број изграђених спортских објеката и терена (број)                                                                                                                                                                     | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 (2021)                         | 10                             | 10                                | Да                                          |                                      |
| Број реконструисаних спортских објеката и терена (број)                                                                                                                                                                | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 (2021)                         | 2                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                                                       | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                      | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.696                            | 7.595                          | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                                                      | Божићна и Летња школа спорта у 2022. години 2.005.000 динара, у 2023. години 1.790.000 динара, у 2024. години 1.800.000 динара и у 2025. години 2.000.000 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                                                                    | У 2022. години у оквиру Божићне школе финансирано је 38 спортских клубова и удружења, а у оквиру Летње школе спорта финансирано је 28 клубова и удружења. У 2023. години у оквиру Божићне школе финансирано је 43 спортских клубова и удружења, а у оквиру Летње школе спорта финансирано је 27 клубова и удружења. У 2024. години у оквиру Божићне школе финансирано је 52 спортских клубова и удружења, а у оквиру Летње школе спорта финансирано је 28 клубова и удружења. У 2025. години у оквиру божићне школе програме је реализовало 47 спортских клубова, а у оквиру Летње школе спорта осам. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    | Програми у оквиру Божићне и Летње школе спорта су разноврсни и многобројни. Сваке године у оквиру Божићне школе организује се око 60 програма, а осим спорта, деца Пирота на располагању су и низ креативних радионица, попут школе ћилимарства, пекарства, цртања, глуме, фолклора и др. У оквиру манифестације организује се избор за Најбоље спортисте претходне године, а гост и промотер манифестације сваке године је неко од успешних српских спортиста, што има изузетну улогу у промоцији спорта и позитивних узора младима. Манифестација се реализује са основним циљем да спорт деци буде доступан, да деца на квалитетан, активан и креативан начин проводе своје слободно време и да се мотивишу да се спортом баве и по завршетку програма. Сви програми који се реализују у оквиру Божићне и летње школе спорта су бесплатни за децу, а годишње у програмима учествује око 3.000 деце. |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| Мера 3.5.4. Унапређење јавног превоза бициклима и унапређење бицикличког саобраћаја у Пироту |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                 |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Спортски центар Пирот                                                               |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                             | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                              |                    |                           |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења                                                                            | Период реализације | Планирана                 | Утрошена                       | Извори утрошених                  |                                             |                                      |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--|
| мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није<br/>започето</b> | предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | средстава (у хиљ.<br>РСД) | средства (у<br>хиљ. РСД) | средстава: |  |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |            |  |
| Образложење за<br>утошена средства:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |            |  |
| Шта је реализовано?                                                                                   | Активности на унапређењу бицикличког саобраћаја у Пироту започете су пре извештајног периода, спровођењем пројекта „Унапређење бицикличког саобраћаја у Пироту”. У циљу даљег развоја одрживе мобилности и туристичке инфраструктуре, Град Пирот је у сарадњи са Спортским центром Пирот 2023. године припремио пројектну идеју „Целогодишњи и креативни туризам као перспектива интегрисаног развоја у прекограничном региону”. Пројектом је, између осталог, предвиђена инсталација система зеленог туристичког транспорта „ПИ-Бајк”, који обухвата станице за јавни превоз бициклима, бицикле за изнајмљивање и обележавање бицикличких трака кроз град. Реализацијом ових активности створили би се услови за формирање интегрисане мреже јавног превоза бициклима, доступне грађанима и туристима, чиме би се допринело развоју одрживе мобилности, смањењу емисије штетних гасова и унапређењу туристичке понуде града. |                           |                          |            |  |
| Шта није<br>реализовано?                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |            |  |
| Изазови у реализацији                                                                                 | Тражење извора финансирања.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |            |  |
| Мере/ <b>активности</b> за<br>превазилажење<br>изазова и ризика:                                      | Припрема пројекта и конкурисање код донатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |            |  |

|                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 3.5.5. Набавка савремене и стандардизоване спортске опреме                                                                                                                                              |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Набавка савремене и стандардизоване спортске опреме у оквиру мере 3.1.5 Развој спорта и рекреације |  |

| Носилац: Спортски центар Пирот                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број изграђених спортских објеката и терена (број)                                                               | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                | 8 (2021)                         | 10                             | 10                                | Да                                          |                                      |
| Број реконструисаних спортских објеката и терена (број)                                                          | Извештај о раду Спортског центра Пирот                                                                                                                                                                | 1 (2021)                         | 2                              | 8                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                      | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                            | 2.999                            | 2.892                          | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Спортска опрема у 2022. години 554.000, у 2023. години 225.000, у 2024. години 705.000 и у 2025. години 1.408.000 динара.                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Набављена различита потребна спортска опрема, алуминијумски голови за фудбал за потребе новог терена са вештачком травом и друга спортска опрема за различите спортове, спортска опрема у теретанама. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| превазилажење<br>изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------|--|--|

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                   |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 3.6. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                    | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број омладинских акција и пројеката, годишње                 | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 (2021)                  | 15                             | 10                                |          |
| Број обука и едукација младих, годишње                       | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 (2021)                  | 8                              | 7                                 |          |
| Број активних волонтера/волонтерки                           | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 (2021)                 | 30                             | 100                               |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:           | <p>У складу са Јавним позивом за финансирање и суфинансирање пројеката / програма од јавног интереса у области омладинске политике у периоду од 2022. до 2025. године из буџета града финансирана су четири пројекта удружења грађана.</p> <p>У истом периоду Удружење грађана „Визија“ спровела је неколико пројеката за едукацију младих, као што су: „Буди предузетник!“, финансиран од стране Европске уније, „Младост здрава – будућност сјајна“ и „Хармонија здравља“, који је финансирало Министарство туризма и омладине и пројекат „Снага младих на селу“, финансиран средствима Министарства за бригу о породици и демографију.</p> <p>Народна библиотека Пирот реализовала је пројекат „Библиотерапија за децу и младе“, финансиран средствима Министарства културе и информисања.</p> <p>У 2024. години усвојена је Стратегија за младе града Пирота за период 2024-2028. године са Акционим планом за њено спровођење.</p> <p>Исте године одржан је семинар „Снага зелене будућности“, који је окупио 26 ученика из четири средње школе. У активностима су учествовали представници Удружења за екологију ГЕА, представници Градске управе Пирот,</p> |                           |                                |                                   |          |

|                              |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | као и представници мреже „Зелена столица”, повезане са Центром модерних вештина. Млади су дискутовали о заштити животне средине и креирању будућег Форума за заштиту животне средине у Пироту. |
| Препоруке за наредни период: |                                                                                                                                                                                                |

| Мера 3.6.1. Оснаживање младих кроз стицање знања, вештина и ставова (компетенција) за активизам и за разумевање проблема                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Финансирање пројеката који се баве питањима од јавног интереса за локалну заједницу у области омладинске политике у оквиру Мере: 3.3.1 Развој волонтеризма и активизма код младих |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                            | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број омладинских акција, годишње                                                                                                                                                                                                                                                            | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 9 (2021)                         | 15                             | 10                                | Да                                          |                                      |
| Број обука и едукација младих, годишње                                                                                                                                                                                                                                                      | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 6 (2021)                         | 8                              | 7                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није                                                                                                                                                                                     | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| започето                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |  |
| Образложење за ниво остварености: | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.040 | 1.380 | Буџет |  |
| Образложење за утрошена средства: | У складу са Јавним позивом за финансирање и суфинансирање пројеката / програма од јавног интереса у области омладинске политике у периоду од 2022-2025 године финансирана су четири пројекта удружења грађана у укупном износу од 1.380.478 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |  |
| Шта је реализовано?               | <p>Пројекат „Вештина комуникације младих“, реализован од стране Удружења за екологију и заштиту животне средине „ГЕА“, из буџета Града подржан је износом од 140.000 динара. Реализацијом овог пројекта младима су приближени и представљени принципи успешне комуникације, активног слушања, решавања конфликта, смањења узрока настанка вршњачког насиља због лоше вербалне и невербалне комуникације и повећана је свест о значају решавања еколошких проблема комуникацијом са кључним актерима на локалу.</p> <p>Пројекат „ПИРОТ – ГРАД ФЕСТИВАЛА“, реализован од стране Удружења за „Мултилатерални центар“ из буџета Града подржан је износом од 200.000 динара. Фестивал је одржан у јулу 2022. године у напуштеном биоскопу села Темска крај Пирота. Програм се састојао од главног такмичарског дела и ревијалног програма. Главни такмичарски програм су чиниле Студентска селекција са 26 филмова из 21 државе и Професионална секледија са шест филмова из шест држава. У ревијалном програму одржана је ревија филмова аутора српског порекла из Сједињених Америчких Држава.</p> <p>Пројекат „FIT CAMP PIROT 2024.“, реализован од стране Удружења грађана „Владикине плоче – Паклештица“, из буџета Града је подржан износом од 90.478 динара. Пројекат је спроведен 2024. године и обухватао је следеће активности: групни тренинзи, радионица о избалансираној исхрани и велнес анализе. Циљ пројекта био је подстицање младих људи, али и оних старијих на физичку активност и бргу о избалансираној исхрани.</p> <p>Пројекат „Млади и музика“ реализован од стране Удружења грађана „Догматика“ из буџета Града је подржан износом од 950.000 динара. Пројекат је предвиђао организацију културног догађаја са културно уметничким карактером, односно одржавање концерта групе „Парибрејкерс“. Општи циљ пројекта је био квалитетно провођење слободног времена код младих и заједничко дружење кроз праћење културног догађаја. Млади у Пироту су имали прилику да виде уживо најбољи бенд у земљи и региону, што је изузетно важно за популаризацију рок музике.</p> |       |       |       |  |
| Шта није реализовано?             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |  |
| Изазови у реализацији             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|

| Мера 3.6.2. Веће запошљавање младих кроз изградњу капацитета, стицање нових знања из релевантних области                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Организовање едукативних садржаја за младе (обуке, радионице, трибине, семинари, конференције, курсеви, и сл.) са акцентом на ИТ сектор у оквиру Мере 3.3.1 Развој волонтеризма и активнизам код младих |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности и ЗИП центар за младе – бизнис инкубатор                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број омладинских акција, годишње                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 9 (2021)                         | 15                             | 10                                | Да                                          |                                      |
| Број обука и едукација младих, годишње                                                                                                                                                                                                                                                                            | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 6 (2021)                         | 8                              | 7                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није                                                                                                                                                                                                           | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| започето                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |  |
| Образложење за ниво остварености:                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.800 | 4.789 | Буџет |  |
| Образложење за утрошена средства:                  | Субвенција Града ЗИП центру за редовно пословање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |  |
| Шта је реализовано?                                | <p>Током периода 2022–2025. године ЗИП центар је континуирано спроводио активности усмерене на подршку предузетништву, иновацијама, развоју стартап екосистема и унапређењу запошљивости. У 2022. години основан је Тренинг центар капацитета 30 места, реализован је пројекат „Дигитализација – будућност малих и средњих предузећа“, којим је подржано 15 компанија из Пирота, а кроз рад Регионалног иновационог Start-up центра обезбеђене су менторске, саветодавне и едукативне услуге за предузетнике, младе и иноваторе. Истовремено, у Пословном инкубатору и Start-up центру пословало је 9 компанија корисника бизнис инкубатора и 22 појединца у оквиру 10 компанија корисника услуге Стартуп центра.</p> <p>Током 2023. године настављено је пружање инкубационих услуга микро, малим и средњим предузећима, уз пословање 10 компанија у Пословном инкубатору и 10 компанија у Start-up центру са око 25 запослених. Спровођени су програми едукације и менторства, реализоване обуке за дефицитарна занимања за 15 лица у шест компанија, а у сарадњи са Министарством науке организовани су Дани науке и иновација са више од 80 учесника.</p> <p>У 2024. години настављена је подршка корисницима кроз обезбеђивање пословног простора, менторства, едукација и консултантских услуга. Реализовано је 12 обука на радном месту за 16 лица, организовано више од 10 догађаја и радионица у сарадњи са Научно-технолошким парком Ниш, као и конференција посвећена иновацијама и Microsoft пословним апликацијама. У Пословном инкубатору пословало је 10 компанија, а у Start-up центру 13 компанија са око 56 запослених.</p> <p>У 2025. години реализоване су обуке на радном месту у 13 компанија за 16 лица, настављена је сарадња са Научно-технолошким парком Ниш кроз едукативне програме, конференције и радионице, укључујући обуке из роботике и развоја видео-игара. Организована је и смотре иновативних идеја у оквиру иницијативе „Мини инкубатори у средњим школама“, уз учешће ученика из пет средњих школа. У Пословном инкубатору пословало је 10 компанија, док је у Start-up центру пословало 19 компанија са око 60 запослених.</p> |       |       |       |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |  |
| Мере/аквитности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 3.6.3. Организовање омладинских клубова као простора за све млади који у њему могу пронаћи различите садржаје, простор за себе и своје идеје |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                  | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                   |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                  | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                                             |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                                                             |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 3.6.4. Учешће у процесу доношења одлука – дијалог са доносиоцима одлука за креирање омладинских политика на градском нивоу кроз предлагање начина за побољшање положаја младих |                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                    | Извор верификације                                                                                                                                                            | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                    | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                   | 2022-2025.                                                                                                                                                                    | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања         |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                                 | Током 2024. године створени су предуслови за унапређење учешћа младих у процесима доношења одлука, кроз усвајање Стратегије за младе града Пирота за период 2024–2028. године |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | са Акционим планом и образовање Савета за младе. Стратегијом су, у оквиру посебног циља 3: Млади су активни учесници друштва у локалној заједници, предвиђене активности које се односе на успостављање института Омладинске столице у локалном парламенту и организовање дијалога младих са градоначелником и другим функционерима. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Мера 3.6.5. Промоција волонтеризма кроз организацију различитих акција и кампања              |                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                             |                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера: 3.3.1 Развој волонтеризма и активизма код младих |                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                   |                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                              | Извор верификације                                 | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број омладинских акција, годишње                                                              | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 9 (2021)                  | 15                             | 10                                | Да                                          |                                      |
| Број обука и едукација младих, годишње                                                        | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности | 6 (2021)                  | 8                              | 7                                 |                                             |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                             | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                      | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања   |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Мера се реализује кроз кампање, едукације, партнерства са Црвеним крстом и школама, и укључивање младих у практичне волонтерске активности, уз континуирану медијску промоцију. |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                   |                      |                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Мера 3.6.6. Боље повезивање свих актера на локалном нивоу који се баве каријерним вођењем и саветовањем у циљу боље информисаности младих и пружање подршке на каријерном путу кроз успостављање иновативних модела сарадње |                    |                           |                   |                      |                 |        |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 3.3.1 Развој волонтеризма и активнизам                                                              |                    |                           |                   |                      |                 |        |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                 |                    |                           |                   |                      |                 |        |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                            | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у | Остварена вредност у | Мера предвиђена | Ризици |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 2028. години                         | 2025. години                   | средњорочн<br>им планом<br>(Да/Не) | (уколи<br>ко<br>постој<br>е нови<br>ризиц<br>и) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Број омладинских<br>акција, годишње                                                                                       | Извештај о раду<br>Одељења за<br>ванпривредне<br>делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 (2021)                               | 15                                   | 10                             | Да                                 |                                                 |
| Број обука и едукација<br>младих, годишње                                                                                 | Извештај о раду<br>Одељења за<br>ванпривредне<br>делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (2021)                               | 8                                    | 7                              |                                    |                                                 |
| Статус спровођења<br>мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није<br>започето | Период реализације<br>предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Планирана<br>средстава (у хиљ.<br>РСД) | Утрошена<br>средства (у<br>хиљ. РСД) | Извори утрошених<br>средстава: |                                    |                                                 |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                                      | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                      | Донације                       |                                    |                                                 |
| Образложење за<br>утрошена средства:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                      |                                |                                    |                                                 |
| Шта је реализовано?                                                                                                       | <p>Од оснивања 2018. године, „Job Info Centar“ пружио је услуге каријерног вођења и саветовања за више од 6.000 корисника, од чега преко 2.000 у периоду 2022–2025. године. Кроз програме обука на радном месту више од 150 лица стекло је практична знања и вештине, а око 70% полазника добило је понуду за запослење. Центар је 2023. године стекао статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) за програм каријерног вођења и саветовања.</p> <p>Током 2025. године „Job Info Centar“ учествовао је у оснивању Асоцијације Job Info центара Србије, која окупља 13 центара са циљем унапређења и дугорочне одрживости услуга каријерног вођења. У оквиру мреже, више од 20 стручњака пружило је подршку за преко 40.000 корисника широм Србије. Доступност услуга додатно је унапређена кроз дигиталну платформу jobinfo.rs, која омогућава онлајн приступ услугама каријерног вођења и саветовања.</p> |                                        |                                      |                                |                                    |                                                 |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Шта није реализовано?                                      |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 3.7. УНАПРЕЂЕЊЕ МЕХАНИЗАМА ЗА ПОДРШКУ ЦИВИЛНОМ СЕКТОРУ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                              | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број припремљених пројеката од стране локалних ОЦД, годишње            | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 (2021)                 | 130                            | 54                                |          |
| Број одобрених пројеката које су припремиле локалне ОЦД, годишње       | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 (2021)                 | 100                            | 54                                |          |
| Број припремљених пројеката из области родне равноправности, годишње   | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 (2021)                  | 8                              | 2                                 |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                     | Односи се на Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града Пирота; Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града Пирота – у области заштите здравља; Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града Пирота – Божићна школа и Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма/пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота. |                           |                                |                                   |          |

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | У 2022. години је подржано 60 пројеката. У 2023. години је подржано 58 пројеката. У 2024. години је подржано 56 пројеката. У 2025. години је подржано 54 пројеката. |
| Препоруке за наредни период: |                                                                                                                                                                     |

| Мера 3.7.1. Припрема и спровођење едукативних активности за ОЦД и неформалних група                                                                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера 3.3.2. Подршка развоју цивилног друштва, активност Финансирање пројеката који се баве питањима од јавног интереса за локалну заједницу које реализују удружења грађана |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                   | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број припремљених пројеката локалних ОЦД, годишње                                                                                                                                                                  | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 82 (2021)                        | 130                            | 54                                | Да                                          |                                      |
| Број подржаних пројеката у области родне равноправности, годишње                                                                                                                                                   | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 2 (2021)                         | 8                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                                                   | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |       |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|
| Образложење за ниво остварености:                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.583 | 41.369 | Буџет |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                  | <p>1. Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града Пирота 7.930.000 динара у 2022. години, 11.418.000 динара у 2023. години, 11.038.000 динара у 2024. години и 11903.000 динара у 2025. години.</p> <p>2. Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града Пирота у области заштите здравља износио је 500.000 динара у 2022. години, 500.000 динара у 2023. години, 500.000 динара у 2024. години и 500.000 динара у 2025. години.</p> <p>3. Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма/пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота износио је 2.500.000 динара у 2022. години, 2.500.000 динара у 2023. години, 2.500.000 динара у 2024. години и 2.500.000 динара у 2025. години.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |  |  |
| Шта је реализовано?                                | <p>Током 2022. године подржана су 49 пројекта из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и младима, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње, заштите животне средине, области развоја привредних делатности и заштите здравља.</p> <p>У 2023. години финансирано је 47 пројеката из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и младима, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње, заштите животне средине, области развоја привредних делатности и заштите здравља.</p> <p>У 2024. години финансирано је 48 пројеката из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и младима, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње, заштите животне средине, области развоја привредних делатности и заштите здравља.</p> <p>У 2025. години финансирано је 45 пројеката из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и младима, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње, заштите животне средине, области развоја привредних делатности и заштите здравља.</p> |        |        |       |  |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |       |  |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |       |  |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |       |  |  |

| Мера 3.7.2. Припрема и спровођење активности које доприносе активном учешћу грађана у процесу доношења одлука и промоцији волонтеризма |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                       | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                       | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                    |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|

| Мера 3.7.3. Припрема и спровођење активности и пројеката из области родне равноправности                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Промоција родне равноправности у оквиру Мере 3.3.2. Подршка развоју цивилног друштва |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности                                                                                                                                                    |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                               | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број припремљених пројеката локалних ОЦД, годишње                                                                                                                                              | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 82 (2021)                        | 130                            | 54                                | Да                                          |                                      |
| Број подржаних пројеката у области родне равноправности, годишње                                                                                                                               | Извештај о раду Одељења за ванпривредне делатности               | 2 (2021)                         | 8                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није                                                                                        | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |                                                                 |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| започето                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |                                                                 |  |
| Образложење за ниво остварености: | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.790 | 1.465 | Буџет | Кабинет министарке без портфеља задужене за родну равноправност |  |
| Образложење за утрошена средства: | Реализација пројекта „Твоја линија подршке” 1240500,00 динара, средства обезбеђена од стране Кабинета министарке без портфеља задужене за родну равноправност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |                                                                 |  |
| Шта је реализовано?               | <p>У току 2022. године усвојен је Локални акциони план за родну равноправност града Пирота за период 2022-2024. године, формиран су Савет за родну равноправност, Комисија за родну равноправност и женска одборничка мрежа. Обележен је Дан сећања на жене жртве насиља; обележено је 16 дана активизма пројекцијом филма „Не тиче ме се - тиче се свих нас”, одржано је 10 радионица у већим селима и приградским насељима на којима је указано на значај пријављивања насиља; измењена је Одлука о месним заједницама, тако да у саставу Савета месних заједница треба да буде 30% мање заступљеног пола.</p> <p>У 2023. години обележен је Дан сећања на жене жртве насиља заједничком акцијом Савета и Комисије за родну равноправност и Женске одборничке мреже - одржана је трибина на тему значаја медија у превенцији родно заснованог насиља.</p> <p>Одржана је завршна конференција у склопу Кампање за оснаживање ромске заједнице и сузбијање дискриминације.</p> <p>Ромски женски центар „Бибија”, уз подршку UN Women, реализовао је пројекат „Пружање могућности за економску реинтеграцију Ромкиња које су преживеле насиље”.</p> <p>У 2024. години организоване су кампање за унапређење редовности превентивних прегледа, посебно усмерено на жене из вишеструко рањивих група (Ромкиње, жене са инвалидитетом, жене са села, самохране мајке). Овом кампањом обухват жена Ромкиња на територији града Пирота износио је 100%.</p> <p>Такође, током 2024. године реализован је и дводневни семинар „Политичко оснаживање и лидерство жена”, који су организовали Савет за родну равноправност, Академија женског лидерства и UN Women.</p> <p>У 2025. години Савет за родну равноправност учествовао је у спровођењу пројекта „Оснажи се - одважи се”, који је реализовало Удружење жена Лав, у оквиру кампање 16 дана активизма. У оквиру пројекта организовани су округли столови у руралним и градским срединама са женама жртвама насиља са циљем оснаживања и подршке пријави насиља над женама.</p> <p>Реализован је пројекат „Твоја линија подршке”, намењен женама жртвама насиља или које су у ризику од насиља. Пројект је имао за циљ смањење ризика и последица насиља над женама</p> |       |       |       |                                                                 |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | кроз пружање психосоцијалне подршке, доприносећи унапређењу положаја жена у заједници и њиховом оснаживању. Пројекат је финансијски подржан од стране Кабинета министарке без портфеља задужене за родну равноправност у износу од 1240500,00 динара. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ                                                                         |                                                                                                         |                           |                                |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 3.8. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ                                                                         |                                                                                                         |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                                                                                   | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број обука и симуларних акција за запослене у градској управи, јавним редузећима и установама у области ванредних ситуација | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације                                                             | 1 (2021)                  | 3                              | 1                                 |          |
| Број инсталираних саобраћајних знакова и успоривача саобраћаја                                                              | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 2056 (2021)<br>38 (2021)  | 3834<br>59                     | 2378<br>74                        |          |
| Број инсталираних видео камера на улицама и у                                                                               | Извештај о раду Одељења за                                                                              | 18                        | 24                             | 25                                |          |

|                                                                                                                                                         |                                                                                          |                         |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|--|
| јавним институцијама                                                                                                                                    | урбанизам,<br>стамбено-комуналне<br>послове,<br>грађевинарство и<br>инспекцијске послове |                         |     |     |  |
| Број наставних часова у<br>основим и средњим<br>школама                                                                                                 | Основне и средње<br>школе                                                                | До сада није<br>праћено | 120 | 135 |  |
| Едукација председника<br>и савета МЗ о<br>ванредним ситуација                                                                                           | Извештај о раду<br>Штаба за ванредне<br>ситуације                                        | До сада није<br>праћено | 350 | 1   |  |
| Број састанака са<br>удружењима грађана:<br>Добровољно ватрогасно<br>друштво, Радио клуб,<br>Планинарско друштво,<br>Ронилачки клуб,<br>Удружење ловаца | Извештај о раду<br>Штаба за ванредне<br>ситуације                                        | До сада није<br>праћено | 140 | 1   |  |
| Број одржаних<br>састанака Штаба за<br>ванредне ситуације                                                                                               | Извештај о раду<br>Штаба за ванредне<br>ситуације                                        | До сада није<br>праћено | 25  | 4   |  |
| Образложење<br>остварене вредности<br>показатеља учинка:                                                                                                |                                                                                          |                         |     |     |  |
| Препоруке за наредни<br>период:                                                                                                                         |                                                                                          |                         |     |     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 3.8.1. Израда пројеката за управљање ванредним ситуацијама (план евакуације) у школама и свим јавним установама                                                                                                                 |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру мере 3.2.2 Унапређење капацитета градске управе, јавних предузећа и установа за реаговање у ванредним ситуацијама |  |
| Носилац: Штаб за ванредне ситуације                                                                                                                                                                                                  |  |

| Назив показатеља                                                                                                        | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Број обука и симулација за запослене у ГУ, јавним предузећима и установама у области ванредних ситуација, годишње       | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације                      | 2 (2021)                         | 1                              | 1                                 | Да                                          |                                      |
| Број одржаних едукативних скупова за председнике месних заједница и чланова савета МЗ о ванредним ситуација, годишње    | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације                      | 10 (2021)                        | 1                              | 1                                 |                                             |                                      |
| Број одржаних састанака са удружењима грађана о ванредним ситуација, годишње                                            | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације                      | 9 (2021)                         | 5                              | 1                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво                                                                                                     | 2022-2025.                                                       | 1.410                            | 1.131                          | Буџет                             |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| остварености:                                      |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                  | У складу са прописима из области заштите од пожара, образовне установе и установе културе на територији Града Пирота израдиле су планова евакуације и поступања у случају пожара. |  |  |  |  |  |
| Шта је реализовано?                                |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Изазови у реализацији                              |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Мере/аквитности за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 3.8.2. Повећање безбедности деце и осталих учесника у саобраћају                                                                                                                                                    |                                                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера: 3.2.1 Побољшање безбедности у саобраћају, активност Набавка и уградња саобраћајно-техничке опреме за унапређење безбедности саобраћаја |                                                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                         |                                                                                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                         | Извор верификације                                                                 | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број инсталираних саобраћајних знакова, кумлативно                                                                                                                                                                       | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и | 2056 (2021)               | 2498                           | 2378                              | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                  | инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |                                                                   |  |
| Број инсталираних успоривача саобраћаја, кумлативно                                                              | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 (2021)                        | 60                             | 74                          |                                                                   |  |
| Број инсталираних камера за видео надзор на улицама и јавним институцијама, кумлативно                           | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 (2021)                        | 30                             | 25                          |                                                                   |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |                                                                   |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.632                           | 23.337                         | Буџет                       | Министарство унутрашњих послова / Управа за безбедност саобраћаја |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |                                                                   |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У периоду од 2022. до 2025. године Град Пирот је, преко Савета за безбедност саобраћаја, континуирано спроводио мере усмерене на унапређење безбедности свих учесника у саобраћају.<br>У 2022. години реализоване су следеће активности: Постављање саобраћајно-техничке опреме за унапређење безбедности саобраћаја (физичке баријере, заштитне путне ограде, вибрационе траке и измењиви знак са доплер радаром); Едукативне радионице за ученике |                                  |                                |                             |                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>завршних разреда средњих школа о последицама небезбедног понашања у саобраћају – 2 радионице; Едукативне радионице за родитеље, старатеље и васпитаче о употреби деčјих ауто-седишта и других заштитних система у возилу; Едукативне радионице за угрожене категорије учесника у саобраћају „Породични дан здравља и безбедности" и „Дан без аутомобила" - 2 радионице и Едукативне радионице за лица старија од 65 година; Опремање учионице за безбедност саобраћаја у Техничкој школи и уређење ђачког саобраћајног полигона; Израда едукативног филма о безбедности деце пешака и Набавка техничке опреме за потребе саобраћајне полиције.</p> <p>У 2023. години реализоване су следеће активности: Постављање саобраћајно-техничке опреме за унапређење безбедности саобраћаја (физичке баријере од гуменог гранулата, заштитне путне ограде и саобраћајна огледала); Едукативне радионице за ученике завршних разреда средњих школа о последицама небезбедног понашања у саобраћају; Едукативне радионице за родитеље, старатеље и васпитаче о употреби сигурносних седишта, појаса и других заштитних система у возилу – 2 радионице, уз поделу 150 ауто-седишта; Едукативне радионице за угрожене категорије учесника у саобраћају у оквиру манифестација „Породични дан здравља и безбедности" и „Дан без аутомобила" – 2 радионице и едукативне радионице о безбедности лица старијих од 65 година; Опремање учионице за безбедност саобраћаја у Техничкој школи (монитори и рачунари); Израда Стратегије безбедности саобраћаја Града Пирота са Акционим планом и Набавка опреме за контролни центар система за аутоматску детекцију прекршаја за потребе саобраћајне полиције.</p> <p>У 2024. години реализоване су следеће активности: Постављање саобраћајно-техничке опреме за унапређење безбедности саобраћаја у зонама школа (заштитне путне ограде, „лежећи полицајци" и два измењива знака са доплер радаром); Организација наставе са практичним вежбама на ђачком саобраћајном полигону за ученике првог и петог разреда основних школа; Обнова и уређење Саобраћајно-образовног центра са ђачким саобраћајним полигоном у Пироту; Едукативне радионице за родитеље и старатеље о употреби сигурносних седишта, појаса и других заштитних система у возилу – 3 радионице, уз поделу 130 ауто-седишта; Едукативне радионице за ученике завршних разреда средњих школа о безбедном учешћу у саобраћају – 2 радионице; Едукативне радионице за лица старија од 65 година о безбедном учешћу у саобраћају у својству пешака и бициклиста – 2 радионице; Реализација 32 едукативне радионице за децу предшколског узраста ПУ „Чика Јова Змај" уз поделу едукативног материјала и Едукација професора и ученика саобраћајног смера Техничке школе Пирот кроз програм „Живот за младе возаче" на полигону „Навак".</p> <p>У 2025. години реализоване су три едукативне радионице за родитеље и старатеље о употреби сигурносних седишта, појаса и других заштитних система у возилу, уз поделу 320 ауто-седишта.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | Спроведене активности допринеле су повећању безбедности учесника у саобраћају, нарочито деце и других осетљивих категорија становништва,                                                                                                                                                                       |  |
| Шта није реализовано?                                      | У току 2025.године није реализован Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја из разлога што у Буџету РС нису предвиђена средства за унапређење безбедности саобраћаја на нивоу локалних самоуправа, односно није спровођен Јавни конкурс за доделу средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја. |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Вратити стари систем финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији локалне самоуправе, где је 30% прихода од бовчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредне преступ био приход локалне самоуправе на чијој је територији прекршај учињен.                                                   |  |

| Мера 3.8.3. Увођење јавног градског видео надзора у циљу повећања јавне безбедности                                                                              |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 3.2.1 Побољшање безбедности у саобраћају |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                 |                                                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                 | Извор верификације                                                                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број инсталираних саобраћајних знакова, кумлативно                                                                                                               | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове | 2.056 (2021)              | 2.498                          | 2.378                             | Да                                          |                                      |
| Број инсталираних успоривача                                                                                                                                     | Извештај о раду Одељења за                                                                              | 38 (2021)                 | 60                             | 74                                |                                             |                                      |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| саобраћаја,<br>кумлативно                                                                                                 | урбанизам, стамбено-<br>комуналне послове,<br>грађевинарство и<br>инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                      |                                |  |  |
| Број инсталираних<br>камера за видео<br>надзор на улицама и<br>јавним<br>институцијама,<br>кумлативно                     | Извештај о раду<br>Одељења за<br>урбанизам, стамбено-<br>комуналне послове,<br>грађевинарство и<br>инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 (2021)                              | 30                                   | 25                             |  |  |
| Статус спровођења<br>мере:<br>А) у целости<br>спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није<br>започето | Период реализације<br>предвиђен планом<br>развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Планирана<br>средстава (у хиљ.<br>РСД) | Утрошена<br>средства (у<br>хиљ. РСД) | Извори утрошених<br>средстава: |  |  |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                                                      | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.767                                  | 2.036                                | Буџет                          |  |  |
| Образложење за<br>утрошена средства:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                                |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                                       | <p>У оквиру активности набавке, уградње и одржавања јавног градског видео надзора у циљу повећања безбедности у саобраћају на свим већим раскрсницама и улицама у граду, током 2022. године постављене су четири нове камере са пратећом опремом на прометним локацијама у граду. Вршено је и редовно одржавање исправности камера пратеће опреме на месечном нивоу као и интервенције у ванредним случајевима / ванредно одржавање.</p> <p>У 2023. години уграђен је јавни видео надзор на прометним раскрсницама у граду.</p> <p>У току 2024. године комплетан систем јавног видео надзора преведен је на оптичку мрежу, што је захтевало додатна средства.</p> <p>у току 2025. уграђене су три нове камере за јавни видео надзор на згради Дома војске, усмерене ка Тргу Добрице Милутиновића.</p> <p>У 2025. години уграђено је 25 камера у ширем градском и приградском подручју.</p> |                                        |                                      |                                |  |  |
| Шта није<br>реализовано?                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                                |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                                |  |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 3.8.4. Склапање уговора са Добровољним ватрогасним друштвом о преузимању обавеза Цивилне заштите                                                                                                                               |                                             |                               |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је реведена у активност у оквиру Мере 3.2.2 Унапређење капацитета градске управе, јавних предузећа и установа за реаговање у ванредним ситуацијама |                                             |                               |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Штаб за ванредне ситуације                                                                                                                                                                                                 |                                             |                               |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                    | Извор верификације                          | Почетна вредност и година     | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број обука и симулација за запослене у ГУ, јавним предузећима и установама у области ванредних ситуација, годишње                                                                                                                   | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације | 2 (2021)<br>Из Плана развоја  | 1                              | 1                                 | Да                                          |                                      |
| Број одржаних едукативних скупова за председнике месних заједница и чланова савета МЗ о ванредним ситуација, годишње                                                                                                                | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације | 10 (2021)<br>Из Плана развоја | 1                              | 1                                 |                                             |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Број одржаних састанака са удружењима грађана о ванредним ситуација, годишње                                     | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 (2021)<br>Из Плана развоја     | 5                              | 1                           |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.435                            | 7.667                          | Буџет                       |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Средства утрошена за набавку радне и заштитне униформе за припаднике Добровољне ватрогасне јединице.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Потписан уговор између Града Пирот и Добровољног ватрогасног друштва о преузимању обавеза цивилне заштите; 20 припадника ДВД је прошло основну обуку. Лекарски прегледи и обука још 10 ватрогасаца –добровољаца; Обука становништва у ПП заштити; Набавка ПП апарата за потребе 3 манастира (Погановски, Суковски и Темачки) и обука свештенства. Набављен је и четвороточкаш (квад). |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 3.8.5. Јачање кадровских капацитета у служби за ванредне ситуације                                                                           |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је реведена у активност Јачање кадровских капацитета у служби за |  |

| ванредне ситуације у оквиру Мере 3.2.2 Унапређење капацитета градске управе, јавних предузећа и установа за реаговање у ванредним ситуацијама |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Носилац: Штаб за ванредне ситуације                                                                                                           |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                              | Извор верификације                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број обука и симулација за запослене у ГУ, јавним предузећима и установама у области ванредних ситуација, годишње                             | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације           | 2 (2021)<br>Из Плана развоја     | 1                              | 1                                 | Да                                          |                                      |
| Број одржаних едукативних скупова за председнике месних заједница и чланова савета МЗ о ванредним ситуација, годишње                          | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације           | 10 (2021)<br>Из Плана развоја    | 1                              | 1                                 |                                             |                                      |
| Број одржаних састанака са удружењима грађана о ванредним ситуација, годишње                                                                  | Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације           | 9 (2021)<br>Из Плана развоја     | 5                              | 1                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br><b>А) у целости спроведена</b>                                                                                     | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                 |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето        | 2021-2028.                                                                                                                                                    |                    |                    |                                 |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                          | 2022-2025.                                                                                                                                                    | Реедовна издвајања | Реедовна издвајања | Буџет /<br>редовна<br>издвајања |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                 |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | Донета је одлука Градског већа о субјектима од посебног значаја за заштиту и спашавање и укључени су Добровољно ватрогасно друштво и Горска служба спасавања. |                    |                    |                                 |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                 |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                 |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                               |                    |                    |                                 |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 4. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ                                                                  |                                                                   |                           |                                |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 4.1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА САВРЕМЕНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА И ОБЈЕКТА |                                                                   |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                                                           | Извор верификације                                                | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број припремљених просторно-планских докумената, годишње (број)                                     | Извештај о раду ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта | 8 (2021)                  | 9                              | 4                                 |          |
| Број припремљене пројектно-техничке                                                                 | Извештај о раду ЈП за планирање и                                 | 4 (2021)                  | 7                              | 1                                 |          |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---|--|
| документације, годишње (број)                                                         | уређивање грађевинског земљишта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |   |  |
| Километри реконструисане и изграђене инфраструктуре у радним зонама, кумулативно (км) | Извештај о раду Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,72 (2021) | 1,74 | 0 |  |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                    | Урађене измене и допуне плана детаљне регулације „Tigar Tyres“ у 2022. години.<br>У 2023. години урађена је Измена и допуна плана детаљне регулације „Логистички центар Пирот“.<br>У 2024. години урађена је Измена и допуна плана детаљне регулације „Логистички центар Пирот“<br>У 2024. години урађен је ПДР за изградњу дистрибутивног система природног гаса на територији града Пирота. |             |      |   |  |
| Препоруке за наредни период:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 4.1.1. Израда урбанистичког пројекта / плана детаљне регулације за радну зону „Индустријска зона 2“                                                                                                                                                             |                            |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Измене и допуне плана детаљне регулације „Tigar Tyres“ у оквиру Мере 4.1.1 Планирање, пројектовање и изградња савремених инфраструктурних мрежа и објеката |                            |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                     | Извор верификације         | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број припремљене пројектно-техничке                                                                                                                                                                                                                                  | Извештај о раду Одељења за | 4 (2021)                  | 4                              | 0                                 | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| документације за инфраструктуру и објекте у радним зонама                                                        | урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове |                                  |                                |                             |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.          | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                              |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.1.2. Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију целокупне комуналне инфраструктуре у радној зони „Индустријска зона 1” и „Индустријска зона 2” |  |
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију)                           |  |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)                                                                        |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

| Мера 4.1.3. Изградња и реконструкција целокупне комуналне инфраструктуре у радној зони „Индустријска зона 1” и „Индустријска зона 2”                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију) |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                      | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                   |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за                                                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| превазилажење<br>изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 4.1.4. Израда пројектно-техничке документације за изградњу трафостанице у радној зони „Индустријска зона 1” и „Индустријска зона 2”              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију) |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                      | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                   |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| реализовано?                                               |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 4.1.5. Изградња трафо станице у радној зони „Индустријска зона 1” и „Индустријска зона 2”                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију) |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                      | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за                                                                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| утрошена средства:                                         |  |  |
| Шта је реализовано?                                        |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 4.1.6. Израда пројектно-техничке документације за изградњу гасоводне мреже у у радној зони „Индустријска зона 1”                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију) |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току                                                                     | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                             |  |  |              |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|
| В) спровођење није започето                                |                                                                                                             |  |  |              |  |
| Образложење за ниво остварености:                          | 2022-2025.                                                                                                  |  |  | ЈП Србијагас |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                             |  |  |              |  |
| Шта је реализовано?                                        | Израђена пројектно-техничке документације за изградњу гасоводне мреже у у радној зони „Индустриска зона 1”. |  |  |              |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                             |  |  |              |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                             |  |  |              |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                             |  |  |              |  |

|                                                                                                          |                                     |                             |                                |                                   |                                              |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Мера 4.1.7. Изградња гасоводне мреже у у радној зони „Индустриска зона 1”                                |                                     |                             |                                |                                   |                                              |                                          |
| Мера утврђена планом развоја                                                                             |                                     |                             |                                |                                   |                                              |                                          |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере) |                                     |                             |                                |                                   |                                              |                                          |
| Назив показатеља                                                                                         | Извор верификације                  | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочн им планом (Да/Не) | Ризиц и (уколи ко постој е нови ризиц и) |
|                                                                                                          |                                     |                             |                                |                                   |                                              |                                          |
| Статус спровођења мере:                                                                                  | Период реализације предвиђен планом | Планирана средстава (у хиљ. | Утрошена средства (у           | Извори утрошених средстава:       |                                              |                                          |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|--|
| А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | РСД) | хиљ. РСД) |                 |  |
| Образложење за ниво остварености:                                              | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           | ЈП<br>Србијагас |  |
| Образложење за утрошена средства:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                 |  |
| Шта је реализовано?                                                            | У 2022. години ЈП Србијагас започео је радове на изградњи гасовода Ниш - Димитровград. У септембру 2024. године почели су радови у оквиру прве фазе гасификације града Пирота. Од главне мерно-регулационе станице код села Пољска Ржана, изграђена је примарна гасоводна мрежа за град Пирот, са пет станица за широку потрошњу и по једном за индустријску зону и ЈКП Градска топлана Пирот. Укупно је изведено 20,6 километара челичног гасовода.<br><br>За сада су на гасовод прикључени ЈКП Градска топлана, „Tigar Tyres“ и Тигар АД. |      |           |                 |  |
| Шта није реализовано?                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                 |  |
| Изазови у реализацији                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                 |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |                 |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 4. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ                              |                                                  |                           |                                |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 4.2. ПРИВЛАЧЕЊЕ И ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ИНВЕСТИЦИЈА |                                                  |                           |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                       | Извор верификације                               | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број манифестација и сајмова који су посећени                   | Извештај о раду Канцеларије за локални економски | 2 (2021)                  | 5                              | 1                                 |          |

|                                                    |                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                                                    | развој              |  |  |  |  |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка: | Сајам Етно туризам. |  |  |  |  |
| Препоруке за наредни период:                       |                     |  |  |  |  |

| Мера 4.2.1. Припрема пакета подстицајних мера за инвеститоре                                                                                                             |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.1.1 Привлачење и подстицај развоја инвестиција |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Канцеларија за локални економски развој                                                                                                                         |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                         | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број посећених манифестација и сајмова за промоцију инвестиција, годишње                                                                                                 | Извештај о раду Градске управе                                   | 1 (2021)                         | 5                              | 1                                 | Да                                          |                                      |
| Број градова и општина са којима је успостављена регионална сарадња                                                                                                      | Извештај о раду Градске управе                                   | 10 (2021)                        | 12                             | 12                                |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b>                                                                                        | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                               |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| В) спровођење није започето       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                               |  |
| Образложење за ниво остварености: | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | Буџет / из редовних издвајања |  |
| Образложење за утрошена средства: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                               |  |
| Шта је реализовано?               | <p>Град Пирот континуирано спроводи политику подстицања инвестиција кроз пакет стимулативних мера намењених привредним субјектима који инвестирају на територији града. Основ за доделу ових погодности представља Одлука о додели помоћи мале вредности привредним субјектима на територији града Пирота (бр. 06/37 од 19. 09. 2016. године).</p> <p>Мера обухвата значајне олакшице током изградње и коришћења објеката. Инвеститорима се у поступку изградње обезбеђује ослобађање од плаћања административних накнада и локалних комуналних такси за издавање одобрења за извођење радова и употребне дозволе, доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и појединих накнада у поступку прикључења на комуналну инфраструктуру. На тај начин значајно се смањују почетни трошкови инвестирања и убрзава реализација инвестиционих пројеката.</p> <p>Додатне погодности обезбеђене су и у периоду експлоатације новоизграђених објеката. У року од три године од издавања употребне дозволе привредни субјекти су ослобођени плаћања локалних комуналних такси, остварују право на умањење трошкова комуналних услуга у висини од 50% важеће цене за индустријске објекте, као и умањење пореза на имовину од 50%. Ове мере доприносе смањењу оперативних трошкова пословања и повећању конкурентности привредних субјеката.</p> <p>Посебну подршку инвеститорима пружа и Слободна зона Пирот, која кроз развијен логистички центар обезбеђује ефикасно спровођење увозно-извозних процедура. Корисницима су на располагању и услуге транспорта, складиштења, претовара робе, обезбеђен паркинг простор за теретна возила, као и стручна радна снага различитих профила. Индустријски парк и инфраструктурно опремљене локације додатно доприносе атрактивности Пирота као инвестиционе дестинације.</p> <p>Спровођењем ових подстицаја Град Пирот ствара повољно пословно окружење, подстиче долазак нових инвеститора, развој производних капацитета и отварање нових радних места, што непосредно доприноси локалном економском развоју и јачању привредне конкурентности града.</p> |  |  |                               |  |
| Шта није реализовано?             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                               |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 4.2.2. Израда мултимедијалних промотивних садржаја за промоцију града и градских инвестиционих потенцијала                                                          |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.1.1 Привлачење и подстицај развоја инвестиција |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Канцеларија за локални економски развој                                                                                                                         |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                         | Извор верификације                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број посећених манифестација и сајмова за промоцију инвестиција, годишње                                                                                                 | Извештај о раду Градске управе                        | 1 (2021)                         | 5                              | 1                                 | Да                                          |                                      |
| Број градова и општина са којима је успостављена регионална сарадња                                                                                                      | Извештај о раду Градске управе                        | 10 (2021)                        | 12                             | 12                                |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена                                                                                                                       | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                               |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето        | 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                               |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                          | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Буџет / из редовних издвајања |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                               |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | На званичној интернет презентацији Града Пирота, као и на званичним налозима на друштвеним мрежама, редовно се објављују мултимедијални садржаји којима се јавност информише о текућим и реализованим пројектима, инвестицијама у комуналну, саобраћајну, образовну, спортску и туристичку инфраструктуру, као и о активностима од значаја за привредни и друштвени развој града. |  |  |                               |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                               |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                               |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                               |  |  |

|                                                                                                                                                                          |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Мера 4.2.3. Посете инвестиционим сајмовима и манифестацијама у Републици Србији и иностранству                                                                           |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.1.1 Привлачење и подстицај развоја инвестиција |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Носилац: Канцеларија за локални економски развој                                                                                                                         |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                 |
| Назив показатеља                                                                                                                                                         | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје нови) |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |    | ризици) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|---------|
| Број посећених манифестација и сајмова за промоцију инвестиција, годишње                                  | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 (2021)                         | 5                              | 1                           | Да |         |
| Број градова и општина са којима је успостављена регионална сарадња                                       | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 (2021)                        | 12                             | 12                          |    |         |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / Редовна издвајања   |    |         |
| Образложење за утрошена средства:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |    |         |
| Шта је реализовано?                                                                                       | Пројекти израде Стратегије развоја урбаног подручја са општинама округа као и сарадња у оквру европских програма са другим градовима (Бугарска, Словенија...); пројекти прекограничне сарадње са Бугарском (општине Монтана, Вршец, Правец, Сливница); Хоризонт програм (Софија, Копенхаген, Брисел, Париз), Каритас (Љубљана), |                                  |                                |                             |    |         |
| Шта није реализовано?                                                                                     | Нема нереализованих партнерства, све раније предвиђено је оставарено.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                             |    |         |
| Изазови у реализацији                                                                                     | Комуникација међу партнерима је кључна за реализацију пројеката и остварење планираних циљева. Током извештајног периода и периода имплементације пројекта комуникација је била континуирана, а највећи изазов је инострана сарадња и комуникација на страном језику                                                            |                                  |                                |                             |    |         |
| Мере/аквитности за превазилажење изазова и ризика:                                                        | Континуирани рад на комуникацији и јасном дефинисању активности и одговорности.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                             |    |         |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 4.2.4. Припрема и организација тренинга и обука за запослене у градској управи и јавним предузећима и установама о припреми и спровођењу ЕУ програма и пројеката |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Канцеларија за локални економски развој                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                      | Извор верификације                                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                                                      | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                     | 2022-2025.                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                                                                   | Обука и тренинг запослених у Канцеларија за локални економски развој у делу аплицирања и спровођења пројеката у оквиру Интеррег Ипа програма прекограничне сарадње, Хоризонт програма и сл. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                                                                 | Није било планираних а нереализованих тренинга.                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                                                                                 | Усклађивање свакодневних радних обавеса са терминима обуке .                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 4. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Приоритетни циљ 4.3. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                                   |          |
| Показатељ                                                                                        | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Почетна вредност и година    | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена |
| Број регистрованих предузетника и МСП                                                            | АПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500 ПР<br>447 МСП<br>(2021) | 1650 ПР<br>490 МСП             | 1761 ПР<br>414 МСП                |          |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                            | 4                              | 2                                 |          |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                               | Град Пирот и компанија COMING организовали су различите врсте радионица за приватни сектор у циљу унапређења пословања. Град Пирот и ЗИП ценар за младе-бизнис инкубатор доо Пирот заједнички спроводе програм обука на радном месту уз каријерно вођење и саветовање у циљу смањења незапослености. |                              |                                |                                   |          |
| Препоруке за наредни период:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                                   |          |

| Мера 4.3.1. Оснивање буџетског Фонда за финансирање за подршку предузетницима и привредницима |                    |                           |                                |                                   |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                  |                    |                           |                                |                                   |                                      |                    |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                      |                    |                           |                                |                                   |                                      |                    |
| Назив показатеља                                                                              | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочн им планом | Ризици и (уколико) |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             | (Да/Не) | постоје нови<br>ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             | Не      |                         |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |         |                         |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |         |                         |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |         |                         |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Иако није формиран фонд за подршку предузетницима и привредницима, као наменски део буџета, у оквиру Програма локални економски развој постоје програмске активности које се односе на подршку приватном сектору и обукатају подршку унапређењу привредног и инвестиционог амбијента, мере активне политике запошљавања и подршку економском развоју и промоцији предузетништва. Пре 2023. године издвајања су била у нешто мањем обиму, а од 2023. одишње се за ове намене издваја 27.000. хиљ. РСД из буџета града, У периоду 2022-2025. укупно је утрошено 97.723 хиљ. РСД. |                                  |                                |                             |         |                         |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |         |                         |
| Изазови у реализацији                                                                                            | Континуирана комуникација са корисницима, анализа тржишта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                             |         |                         |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       | Праћење ефикасности спровођења подстицајних мера, решавање евентуалних проблема у реализацији и сл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                             |         |                         |

| Мера 4.3.2. Израда Програма подршке развоју малих и средњих предузећа и предузетника                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Иако формално није израђен посебан Програм подршке развоју малих и средњих предузећа и предузетника, активности усмерене на јачање предузетништва и развој привреде реализоване су кроз сарадњу са развојним институцијама, пружање информација о јавним позивима, програмима подршке и расположивим изворима финансирања, као и кроз постојеће локалне мере за унапређење пословног окружења. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| превазилажење<br>изазова и ризика: |  |  |
|------------------------------------|--|--|

| Мера 4.3.3. Развој привредног сектора на територији града Пирота и повећање конкурентности привредних субјеката                                                                                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Пројекат Хелп - набавка опреме за предузетништво у оквиру Мере 4.1.3 Подршка развоју локалне пословне заједнице |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                          | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број регистрованих предузетника                                                                                                                                                                                           | АПР                                                              | 1500 (2021)                      | 1850                           | 1761                              | Да                                          |                                      |
| Број регистрованих МСП                                                                                                                                                                                                    | АПР                                                              | 437 (2021)                       | 430                            | 414                               |                                             |                                      |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора                                                                                                                          | Извештај о раду Градске управе                                   | 2 (2021)                         | 2                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није                                                                                                                   | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                 |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------|--|
| започето                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                 |  |
| Образложење за ниво остварености:                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.414 | 12.414 | Буџет | Немачка невладина хуманитарна организација Хелп |  |
| Образложење за утрошена средства:                  | Износи грантова варирају од 2000 до 3600 евра зависно од програма који се реализује. Из буџета града за пројекте са Хелпом издвојено је 7.148.731 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |       |                                                 |  |
| Шта је реализовано?                                | <p>Пројекат „Помоћ при запошљавању и samozapošljavanju угрожених група” спровела је Немачка организација HELP у 2024. и 2025. години у сарадњи са Градом Пиротом. Кроз пројекат су додељена 32 гранта за набавку опреме, а шест незапослених лица било је упућено на радну праксу код послодаваца. Укупна вредност пројекта је износила 108.500 ЕУР, од чега је учешће града 30.996 ЕУР. (3.632.731 РСД)</p> <p>Пројекат „Инклузија и економско оснаживање на Западном Балкану”, намењен постојећим и потенцијалним предузетницима, током 2023. и почетком 2024. године спровела је Немачка организација HELP је у сарадњи са Градом Пиротом. Кроз пројекат су подржана 30 предузетника доделом грантова за набавку опреме и/или материјала просечне вредности 3.000 евра, организовањем пословних и стручних обука и пружањем менторске подршке и праћење развоја подржаних микро-бизниса. Укупна вредност пројекта износила је 105.000 евра, од чега је учешће града износило 30.000 евра. (3.516.000 РСД)</p> |        |        |       |                                                 |  |
| Шта није реализовано?                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |                                                 |  |
| Изазови у реализацији                              | Пружање информација крајњим корисницима.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |       |                                                 |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: | Посета већем броју месних заједница.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |       |                                                 |  |

|                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.3.4. Усклађивање образовних профила у средњим школама са потребама локалне пословне заједнице                                                                     |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.1.3 Подршка развоју локалне пословне заједнице |  |

| Носилац: Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводе Средње школе у Пироту)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број регистрованих предузетника                                                                                  | АПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500 (2021)                      | 1850                           | 1761                              | Да                                          |                                      |
| Број регистрованих МСП                                                                                           | АПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 437 (2021)                       | 430                            | 414                               |                                             |                                      |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора                 | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 (2021)                         | 2                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У посматраном периоду средње школе су у сарадњи са надлежним институцијама развијале образовне програме који одговарају потребама послодаваца за стручним кадровима. Економска школа је увела образовне профиле финансијско-рачуноводствени техничар и хотелијерско-ресторатерски техничар, а истовремено су иновирани програми за економског и кулинарског техничара. На овај начин обезбеђено је образовање кадрова потребних секторима |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | <p>финансија, услуга, туризма и угоститељства, при чему су забележени позитивни ефекти у виду смањеног броја лица са овим квалификацијама на евиденцији Националне службе за запошљавање.</p> <p>Средња стручна школа наставила је развој дуалног образовања кроз профил техничар за полимере, који се реализује у сарадњи са компанијом „Тигар Тајерс“, чиме је ученицима омогућено стицање практичних знања у реалном радном окружењу. Поред тога, у школској 2024/2025. години уведен је нови образовни профил техничар за хемијску и фармацеутску технологију, као одговор на потребе индустријског и производног сектора. Школа такође образује кадрове у области услужних делатности кроз профиле фризер и педикир-маникир.</p> <p>Техничка школа је кроз своје образовне профиле обезбедила образовање кадрова за секторе информационих технологија, електротехнике, мехатронике, обновљивих извора енергије, саобраћаја и аутоматизованих производних процеса. Посебан значај имају профиле техничар информационих технологија, електротехничар информационих технологија, техничар мехатронике и техничар за компјутерско управљање, који су усклађени са савременим технолошким трендовима и потребама привреде за високо квалификованим техничким кадровима.</p> <p>Млекарска школа наставила је образовање ученика за занимања из области прехранбене индустрије и пољопривреде кроз профиле ветеринарски техничар, прерађивач млека, пекар, месар, оператер у прехранбеној индустрији и прехранбени техничар, чиме је обезбеђена подршка кадровским потребама локалне пољопривредно-прехранбене производње.</p> <p>Гимназија Пирот је, поред традиционалних друштвено-језичког и природно-математичког смера, развијала специјализоване програме за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, као и сценску и аудио-визуелну уметност, чиме је омогућено усмеравање талентованих ученика ка областима које бележе све већу тражњу на тржишту рада и у сектору креативних индустрија.</p> <p>Спровођењем ове мере унапређена је повезаност образовног система и привреде, повећана запошљивост младих и створени услови за обезбеђивање стручних кадрова у областима које су од значаја за привредни развој града Пирота. Посебан допринос остварен је кроз развој дуалног образовања и увођење профила који прате технолошке промене и потребе локалне пословне заједнице.</p> |  |
| Шта није реализовано? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Изазови у реализацији |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 4.3.5. Помоћ сектору микро, малих и средњих предузећа и предузетника субвенционисањем камате на инвестиционе кредите                                                |                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.1.3 Подршка развоју локалне пословне заједнице |                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                 |                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                         | Извор верификације                           | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број регистрованих предузетника                                                                                                                                          | АПР                                          | 1500 (2021)                      | 1850                           | 1761                              | Да                                          |                                      |
| Број регистрованих МСП                                                                                                                                                   | АПР                                          | 437 (2021)                       | 430                            | 414                               |                                             |                                      |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора                                                                         | Извештај о раду Градске управе               | 2 (2021)                         | 2                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целисти                                                                                                                                  | Период реализације предвиђен планом развоја: | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |  |
| Образложење за ниво остварености:                                 | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11000 | 10955 | Буџет |  |
| Образложење за утрошена средства:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |  |
| Шта је реализовано?                                               | <p>Мера је континуирано спровођена током извештајног периода са циљем подстицања инвестиција, унапређења конкурентности привредних субјеката и стварања услова за даљи раст и развој локалне привреде.</p> <p>У 2022. години привредним субјектима одобрени су инвестициони кредити у укупној вредности од 28.058.714,55 динара, док је Град Пирот на име субвенционисања камате издвојио 1.992.029,43 динара, чиме су практично у потпуности реализована планирана буџетска средства за ову намену. Током 2023. године подржано је 15 корисника, за шта је издвојено 2.970.000 динара. У 2024. години мером је обухваћено 15 корисника, а за субвенционисање камата опредељено је 3.000.000 динара. Исти број корисника подржан је и у 2025. години, када је за ову намену утрошено 2.993.845 динара.</p> <p>Реализацијом мере омогућен је лакши приступ повољнијим изворима финансирања за микро, мала и средња предузећа и предузетнике, што је допринело набавци нове опреме, модернизацији производних процеса, проширењу пословних капацитета и повећању обима пословања.</p> |       |       |       |  |
| Шта није реализовано?                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |  |
| Изазови у реализацији                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |  |

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.3.6. Унапређење положаја незапослених лица на локалном тржишту рада кроз различите мере активне политике запошљавања |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.1.3 Подршка развоју локалне пословне заједнице |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                 |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                         | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број регистрованих предузетника                                                                                                                                          | АПР                                                              | 1500 (2021)                      | 1850                           | 1761                              | Да                                          |                                      |
| Број регистрованих МСП                                                                                                                                                   | АПР                                                              | 437 (2021)                       | 430                            | 414                               |                                             |                                      |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора                                                                         | Извештај о раду Градске управе                                   | 2 (2021)                         | 2                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                         | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                        | 2022-2025.                                                       | 83575                            | 83139                          | Буџет                             | Министарство за рад, запошљавање, борачка и |                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                     |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | социјална<br>питања |  |
| Образложење за<br>уtroшена средства: | <p>Програми јавних радова, стручне праксе, самозапошљавања и обуке на радном месту за дефицитарна занимања реализују се у складу са акционим плановима у високом проценту по свим годинама.</p> <p>Пројекат Пружимо руку теже запошљивим лицима реализован је у 2022. години. Укупна вредност пројекта износи 6.235.000 динара, од чега је учешће града 1.500.000 динара, а Министарства за рад 4.735.000 динара.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                     |  |
| Шта је реализовано?                  | <p>Мера је континуирано реализована током читавог извештајног периода кроз спровођење активних мера политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање и локалним послодавцима.</p> <p>У 2022. години спроведене су све планиране мере и радно је ангажовано укупно 114 лица. Мера стручне праксе није у потпуности реализована због недостатка одређених профила занимања на евиденцији незапослених лица.</p> <p>Током 2023. године у програм стручне праксе укључено је 29 лица, за шта је издвојено 8 милиона динара. За самозапошљавање су додељене 32 субвенције у укупном износу од 9,63 милиона динара. Кроз обуке на радном месту код шест послодаваца обучено је 15 лица, док је путем јавних радова ангажовано 45 лица, за шта је утрошено 4,95 милиона динара.</p> <p>У 2024. години стручну праксу похађало је 17 лица уз улагање од 6 милиона динара. За покретање сопственог посла додељено је 26 субвенција у вредности од 5 милиона динара. Обуке на радном месту реализоване су за 15 лица код 10 послодаваца, уз утрошена средства од 2 милиона динара. Кроз јавне радове ангажовано је 35 лица, за шта је издвојено 6 милиона динара.</p> <p>У 2025. години у програм стручне праксе укључено је 18 лица, за шта је опредељено 6,98 милиона динара. Додељено је 25 субвенција за самозапошљавање у укупној вредности од 5 милиона динара. Обуке на радном месту похађало је 16 лица код 13 послодаваца, уз издвојена средства од 2 милиона динара. Кроз програм јавних радова ангажована су 34 лица, за шта је утрошено 5,99 милиона динара.</p> <p>Спровођење ових мера допринело је повећању запошљивости и смањењу незапослености на територији града. Позитивни ефекти посебно су видљиви код програма стручне праксе, где је више од 60% полазника наставило радни ангажман код послодаваца код којих су обављали праксу. Код мере самозапошљавања око 70% корисника наставило је да обавља делатност и након истека уговорних обавеза, што указује на одрживост подржаних пословних подухвата. Кроз обуке на радном месту значајан број учесника стекао је практична знања и вештине неопходне</p> |  |  |  |                     |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>за укључивање на тржиште рада, а 50% полазника засновало је радни однос након завршетка обуке.</p> <p>Додатна подршка теже запошљивим лицима пружена је кроз пројекат „Пружимо руку теже запошљивим лицима”, у оквиру кога је више од 50 лица користило услуге каријерног вођења и саветовања ради лакшег укључивања на тржиште рада. Од тог броја, 15 лица укључено је у обуке на радном месту код послодаваца, док је око 40% учесника након завршетка обуке задржано у радном односу. У реализацију пројекта било је укључено шест послодаваца, чиме је додатно ојачана сарадња локалне самоуправе, послодаваца и институција подршке запошљавању.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      | Врло су мала одступања реализације од плана, и сваке године су у питању различите мере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Изазови у реализацији                                      | Настала одступања долазе искључиво због одустанака лица или послодаваца од даље реализације што није могуће унапред предвидети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Боља селекција кандидата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Мера 4.3.7. Припрема и спровођење анкета и анализа о ставовима локалне пословне заједнице о пословном амбијенту и пословној клими у граду                                |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.1.3 Подршка развоју локалне пословне заједнице |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                 |                    |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                         | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број регистрованих                                                                                                                                                       | АПР                | 1500 (2021)               | 1850                           | 1761                              | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| предузетника                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                               |  |  |
| Број регистрованих МСП                                                                                           | АПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 437 (2021)                       | 430                            | 414                           |  |  |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора                 | Извештај о раду Градске управе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 (2021)                         | 2                              | 2                             |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:   |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | Буџет / из редовних издвајања |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                               |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | На сајту КЛЕР-а постоји упитник који је на располагању привредницама за прикупљање њихових ставова. Сви заинтересовани имају могућност да укажу на потенцијалне проблеме и предложе кораке за унапређење пословања, До сада је сагледано неколико десетина оваквих упитника, који су створили идеју за покретање нових јавних позива попут женског предузетништва и субвенција за старе и уметничке занате. |                                  |                                |                               |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            | Активности се реализују по плану.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                               |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                               |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                               |  |  |

| Мера 4.3.8. Подршка оснивању удружења/асоцијација привредника у Пироту и подршка постојећим удружењима и асоцијацијама                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Остваривање сарадње са институцијама и организацијама на локалном и регионалном нивоу које доприносе развоју локалне пословне заједнице и конкурентности привредних субјеката (ЗИП центар, Социо-економски савет, РРА Југ, УОПК Пирот и др.) у оквиру Мере 4.1.3 Подршка развоју локалне пословне заједнице |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број регистрованих предузетника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | АПР                                                              | 1500 (2021)                      | 1850                           | 1761                              | Да                                          |                                      |
| Број регистрованих МСП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | АПР                                                              | 437 (2021)                       | 430                            | 414                               |                                             |                                      |
| Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Извештај о раду Градске управе                                   | 2 (2021)                         | 2                              | 2                                 |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|
| Образложење за ниво остварености:                  | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16896 | 16178 | Буџет |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |  |  |
| Шта је реализовано?                                | <p>Град Пирот континуирано развија сарадњу са релевантним институцијама и организацијама које пружају подршку локалном економском развоју, запошљавању и јачању конкурентности привреде.</p> <p>У сарадњи са ЗИП центром реализују се активности каријерног вођења и саветовања незапослених лица, као и обуке на радном месту код послодаваца, кроз које се на годишњем нивоу радно ангажује око 16 лица. Ове активности доприносе стицању практичних знања и вештина, повећању запошљивости незапослених и њиховом лакшем укључивању на тржиште рада.</p> <p>Регионална развојна агенција Југ пружа стручну и техничку подршку Граду Пироту у области стратешког и развојног планирања, укључујући израду докумената јавних политика, средњорочних планова и годишњих извештаја о њиховом спровођењу. Истовремено, агенција пружа подршку предузетницима и привредним субјектима кроз информисање о доступним изворима финансирања, програмима подршке и јавним позивима, као и помоћ у припреми пријава за програме које реализује Министарство привреде и друге институције.</p> <p>Са Удруженом окружном привредном комором Пирот реализоване су бројне промотивне и информативне активности намењене послодавцима и незапосленим лицима, са циљем подизања свести о могућностима финансијске и институционалне подршке развоју пословања. Овим догађајима присуствовао је значајан број привредника са територије града Пирота, који су имали прилику да се упознају са актуелним програмима подршке, изворима финансирања и могућностима за унапређење пословних активности.</p> <p>Посебан допринос развоју привредне сарадње остварен је кроз организацију међународних научних и привредних скупова и успостављање сарадње са домаћим и иностраним партнерима. Такве активности допринеле су јачању пословних веза локалних привредника, отварању нових тржишта и унапређењу сарадње са компанијама из иностранства, чиме су створени повољнији услови за развој привреде и повећање конкурентности локалних предузећа.</p> |       |       |       |  |  |
| Шта није реализовано?                              | Активности су реализоване по плану.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |  |  |
| Изазови у реализацији                              | Анимирање послодаваца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |  |  |
| Мере/активности за превазилажење изазова и ризика: | Боља информисаност о мерама и значају организованих конференција што се може постићи повећаним приступом и коришћењем друштвених мрежа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 4.3.9. Развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног и креативног предузетништва |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера 4.1.2. Подршка развоју локалне пословне заједнице                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                     | Извор верификације                                                                                                                                                                                                            | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не)      | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                     | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                                  |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                    | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                    | 15384                            | 15234                          | Буџет                             | Кабинет министра за равномерни регионални развој |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                                    | За програм женско предузетништво годишње се из буџета града издвајало по 2.500.000 динара у 2023, 2024. и 2025. години.<br>За старе и уметничке занате годишње се издвајало по 1.500.000 динара у 2023, 2024. и 2025. години. |                                  |                                |                                   |                                                  |                                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | <p>За реализацију пројекта Оснаживање женског предузетништва и улога жена на селу у ЈИ Србији у 2024 години утрошено је 258.000 динара.</p> <p>За пројекат Економског оснаживања жена у 2024. години утрошено је 3.116.000 динара.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Шта је реализовано?   | <p>Град Пирот је почев од 2023. године да спроводи програме подршке женском предузетништву и очувању старих и уметничких заната са циљем јачања економске активности жена и очувања традиционалних делатности.</p> <p>У оквиру програма подршке женском предузетништву, током 2023, 2024. и 2025. године подржано је укупно 35 корисница, за шта је издвојено по 2,5 милиона динара годишње. Појединачни износ субвенције износио је до 250.000 динара, а средства су могла бити коришћена за различите намене у складу са потребама пословања. Овај вид подршке омогућио је корисницама унапређење пословних активности, набавку неопходне опреме и репроматеријала, проширење производње и јачање тржишне позиције.</p> <p>Подршка старим и уметничким занатима реализована је кроз доделу бесповратних средстава за набавку опреме, репроматеријала и ново запошљавање. Током 2023. године подржано је осам корисника са укупно 1,5 милиона динара, док је у 2024. години подршку добило осам корисника у истом износу. У 2025. години издвојено је 1,5 милиона динара, док је у оквиру појединачних јавних позива подржано шест корисника са укупно 1,36 милиона динара, при чему је максималан износ субвенције по кориснику износио до 250.000 динара.</p> <p>Значајан допринос развоју женског предузетништва остварен је кроз пројекат „Оснаживање женског предузетништва и улога жена на селу у југоисточној Србији“. Кроз овај пројекат 20 жена из Пирота прошло је низ обука и едукација из области унапређења производње, маркетинга и пласмана производа, као и развоја сеоског туризма. Учеснице су имале прилику да учествују на сајмовима широм Србије ради промоције својих производа и услуга, док је десет корисница учествовало на студијском путовању у Словенију са циљем упознавања добрих пракси у области руралног развоја и предузетништва. Пројекат је обухватио жене које се баве прерадом млека, воћа и поврћа, као и пружањем услуга у области сеоског туризма, а додељено је и десет грантова мале вредности за унапређење производних процеса.</p> <p>Додатна подршка обезбеђена је кроз Пројекат економског оснаживања жена, реализован средствима Кабинета министра за равномерни регионални развој. У оквиру пројекта додељено је 25 субвенција за развој женског предузетништва, а припремљени су и приручник и промотивни материјали намењени јачању знања и видљивости жена предузетница.</p> <p>Спровођењем наведених мера и пројеката унапређена је одрживост пословања корисника, ојачани су производни и пословни капацитети, повећана конкурентност на тржишту и створени услови за даљи развој предузетничких активности.</p> |  |
| Шта није реализовано? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Изазови у реализацији | Досезање до свих занатлија и пружање информација.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                            |                              |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Обилазак терена и промоција. |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--|

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 4. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ                                                                       |                                                                                                                                                  |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приоритетни циљ 4.4. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                                                |                                                                                                                                                  |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                              |
| Показатељ                                                                                                | Извор верификације                                                                                                                               | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Напомена                                                                                                                                                                                     |
| Број пољопривредних газдинстава која користе градске субвенције                                          | Извештај о раду Одељења за привреду и финансије (Одсек за пољопривреду)                                                                          | 500 (2021)                | 600                            | 450                               | Планирана средства за субвенције утрошена су 2 месеца раније него обично па је због тога и број корисника мањи. Иначе, број становника у селима се смањује па се самњује и број газдинстава. |
| Број пољопривредних газдинстава који у току године користе више од 500.000,00 динара градских субвенција | Извештај о раду Одељења за привреду и финансије (Одсек за пољопривреду)                                                                          | 28 (2021)                 | 60                             | 23                                | Очекивано мање у односу на почетну вредност због укупно мањег броја газдинстава.                                                                                                             |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка:                                                       | Смањење броја становника у селима и смањење броја регистрованих газдинстава утицали су на смањене остварене вредности показатеља у 2025. години. |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                              |
| Препоруке за наредни период:                                                                             |                                                                                                                                                  |                           |                                |                                   |                                                                                                                                                                                              |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.4.1. Израда Програма развоја пољопривреде у Пироту |  |
| Мера утврђена планом развоја                              |  |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                  |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања         |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Сваке године Градско веће града Пирота усваја оперативни Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Пирот, на основу претходне сагласности Министарства пољопривреде. Програм обухвата 16 мера. У периоду 2022-2025. година уведене су две нове мере: субвенција за сертификацију органске производње и субвенција за трошкове исхране и ветеринарских услуга за остављање сопственог приплодног подмлатка. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| изазова и ризика: |  |  |
|-------------------|--|--|

| Мера 4.4.2. Стварање услова за развој и унапређење органске и интегралне пољопривредне производње                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                           | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Уведена је субвенција за сертификавање органске производње јер се сертификација обнавља сваке године и представља трошак за газдинство. Субвенционише се 50% цене сертификације, а максимално 100.000 динара по газдинству. Раније је то финансирао Министарство пољопривреде па је укунуло тај подстицај. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Изазови у реализацији                                      | У органској производњи највећи проблем је пласман производа по адекватној цени. Органски произвођачи имају веће трошкове производње и мање приносе, а због ниске куповне моћи и недовољне едукације потрошача о предности органских производа, не успевају да остваре цену која би им омогућила адекватну зараду, што их демотивише да се баве органском производњом. |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| Мера 4.4.3. Континуирана едукација и информисање пољопривредних произвођача о заштити биља, о стандардима и прописима у производњи здраве и органске хране, о ЕУ стандардима и регулативама у пољопривредној производњи и производњи хране |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                           | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b>                                                                                                                           | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                               |  |
| Шта је реализовано?                                        | Едукације пољопривредних произвођача спроводи Пољопривредна саветодавна стручна служба Пирот. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                               |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                               |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                               |  |

| Мера 4.4.4. Диверзификација руралне економије и унапређење квалитета живота у руралним подручјима |                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                      |                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                          |                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                  | Извор верификације                                                      | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број одобрених захтева за субвенције за рурални развој                                            | Извештај о раду Одељења за привреду и финансије (Одсек за пољопривреду) | 11 (2021)                        | 12                             | 7                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена                                                | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до                   | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|
| Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |       |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                   | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.000 | 11.529 | Буџет |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                   | У периоду 2022-2025 додељено је 37 субвенција. У 2022. и 2023. години максимални износ субвенције по газдинству био је 300.000 динара, а у 2024. и 2025. години 400.000 динара. Већина корисника конкурише за максималне износе, а мањи број користи субвенцију између 100.000 и 200.000 динара. |        |        |       |  |  |
| Шта је реализовано?                                 | Ефекти додељених субвенција углавном су везани за већу посећеност села и куповину локалних пољопривредних производа.                                                                                                                                                                             |        |        |       |  |  |
| Шта није реализовано?                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |       |  |  |
| Изазови у реализацији                               | Смањење интересовања туриста за рурални туризам.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |       |  |  |
| Мере/аквитности за превазилажење изазова и ризика:  | Појачани маркетинг од стране Туристичке организације и формирање приступачнијих цена за издавање објеката.                                                                                                                                                                                       |        |        |       |  |  |

| Мера 4.4.5. Унапређење пласмана пољопривредних производа |                                     |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                             |                                     |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                 |                                     |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                         | Извор верификације                  | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број одржаних и посећених                                | Извештај о раду Одељења за привреду | 10 (20219)                | 8                              | 5                                 | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| манифестације за промоцију локалних пољопривредних производа, годишње                                            | и финансије (Одсек за пољопривреду)                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                             |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                                                                                                                                                                  | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                           | 184.888                          | 183.888                        | Буџет                       |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Подршка пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу, набавку опреме и механизације, кредитна подршка, осигурање и сл.                                                                                                                    |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | У 2022. години одобрено је 862 захтева.<br>У 2023. години одобрено је 809 захтева, поднетих од стране 484 газдинстава. У 2024. години 882, а у 2025. 822 захтева. Пружена је подршка за сточарску, ратарску, воћарску производњу, за куповину стоке. |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.4.6. Електрификација поља путем соларних панела                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Електрификација објеката у биљној и сточарској производњи (пумпе за наводњавање, уградња соларних панела) у оквиру Мере 4.2.2 Унапређење пласмана пољопривредних производа |  |

| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број одржаних и посећених манифестације за промоцију локалних пољопривредних производа, годишње                  | Извештај о раду Одељења за привреду и финансије (Одсек за пољопривреду)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 (20219)                       | 5                              | 5                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.566                            | 5.466                          | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | У 2022. години утрошено је 900.000 динара за набавку соларних панела и пумпи за наводњавање, у 2023. години 1.000.000, у 2024. години 1.673.000 динара и у 2025. години 1.893.000 динара.                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Током 2022. године подржано је 58 регистрованих пољопривредних газдинстава, односно сви заинтересовани корисници који су испунили услове јавног позива.<br>У 2023. години подршку је остварило 71 пољопривредно газдинство.<br>Током 2024. године субвенционисана је набавка 60 пумпи за наводњавање и 6 соларних панела, у 2025. години подржана је набавка 65 пумпи за наводњавање и 9 соларних панела. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 4.4.7. Изградња система за наводњавање пољопривредних површина                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера 4.2.3 Унапређење система за наводњавање                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                            | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број пољопривредних газдинства која улажу у наводњавање                                                          | Извештај о раду Одељења за привреду и финансије (Одсек за пољопривреду)                                                                                                                                                                                                       | 125 (2021)                       | 130                            | 114                               | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.000                           | 20.656                         | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | У 2022. години додељено је 136 субвенција пољопривредним произвођачима за набавку опреме и система за наводњавање. У 2023. години додељена је 141 субвенција, у 2024. години 136 субвенција, а у 2025. години 114. Појединачне субвенције износе од 15.000 до 200.000 динара. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Шта је реализовано?                                        | Од опреме се најчешће купују пумпе за наводњавање, црева и траке за систем кап по кап и соларни панели.<br>Очекивани резултат је очување производње у најтоплијим данима и повећање приноса. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                              |  |
| Изазови у реализацији                                      | Због велике суше пресушују постојеће пумпе и мањи речни токови.                                                                                                                              |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Копање бунара на већим дубинама и субвенције за ову активност.                                                                                                                               |  |

| Мера 4.4.8. Уређење пољопривредног земљишта комасацијом                                                          |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                         |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                    | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                       |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво                                                                                              |                                                       |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| остварености:                                              |  |  |  |  |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |  |  |  |  |  |  |
| Шта је реализовано?                                        |  |  |  |  |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |  |  |  |  |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |  |  |  |  |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 4.4.9. Брендирање и промоција пољопривредних и прехранбених производа са територије града Пирота                                                                      |                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.2.2 Унапређење пласмана пољопривредних производа |                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                   |                                                                         |                           |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                           | Извор верификације                                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број одржаних и посећених манифестација за промоцију локалних пољопривредних                                                                                               | Извештај о раду Одељења за привреду и финансије (Одсек за пољопривреду) | 10 (20219)                | 5                              | 5                                 | Да                                          |                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                            |                                  |                                |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| производа, годишње                                                                                               |                                                                                                            |                                  |                                |                             |  |  |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до<br>2021-2028.                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |  |  |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                 | Редовна издвајања                | Редовна издвајања              | Буџет / редовна издвајања   |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                            |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Годишње се финансира одлазак пољопривредника на сајмове - два сајма за пчеларе и један за пољопривреднике. |                                  |                                |                             |  |  |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                |                             |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                            |                                  |                                |                             |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                                                            |                                  |                                |                             |  |  |

|                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.4.10. Посете пољопривредним сајмовима и манифестацијама у Републици Србији и иностранству                                                                           |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.2.2 Унапређење пласмана пољопривредних производа |  |
| Носилац: Одељење за привреду и финансије                                                                                                                                   |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                            | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Број одржаних и посећених манифестације за промоцију локалних пољопривредних производа, годишње                  | Извештај о раду Одељења за привреду и финансије (Одсек за пољопривреду)                                       | 10 (20219)                       | 5                              | 5                                 | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                              | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                    | 4.250                            | 2.959                          | Буџет                             |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              | Финансирана су три сајма: два сајма за пчеларе и један за пољопривреднике – Пољопривредни сајам у Новом Саду. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење                                                                         |                                                                                                               |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| изазова и ризика: |  |  |
|-------------------|--|--|

| РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 4. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                    |                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Приоритетни циљ 4.5. РАЗВОЈ ТУРИЗМА                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                    |                                                    |                                               |
| Показатељ                                          | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Почетна вредност и година                                | Циљана вредност у 2028. години                     | Остварена вредност у 2025. години                  | Напомена                                      |
| Износ прихода од туризма на годишњем нивоу         | Туристичка организација Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000.000 РСД (2019)                                   | 500.000.000 РСД                                    | 400.000.000* РСД                                   | Оквирна процена, не постоји званичан податак. |
| Број туриста и број ноћења                         | РЗС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000 (број туриста)<br><br>40.000 (2019) (број ноћења) | 40.000 (број туриста)<br><br>100.000 (број ноћења) | 33. 658 (број туриста)<br><br>78.781 (број ноћења) |                                               |
| Број запослених у туризму                          | РЗС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 (2019)                                               | 1000                                               | 600                                                |                                               |
| Образложење остварене вредности показатеља учинка: | Због укупне друштвено-економске ситуације у земљи, дошло је до пада регистрованих долазака и ноћења туриста у 2025.години, у односу на 2024.годину. Постоји одређени број регистрованих приватних смештаја који не обављају пријаву гостију преко „еТуристe“, као и одређени број смештаја који послују у сивој и црној зони. |                                                          |                                                    |                                                    |                                               |
| Препоруке за наредни период:                       | Већи број туристичких инспектора и рад на терену.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                    |                                                    |                                               |

|                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.5.1. Израда Програма за развој туризма на територији града Пирота (2022–2025.)                                                                                              |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 2.1.1. Припрема и усвајање планских докумената и регистара |  |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                                                                                             |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                           | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Усвојени сви планирани плански и оперативни документи у одређеној години                                         | Извештај о раду Туристичке организације Пирот                                                                                                                                                                                                | Да (2021)                        | Да                             | Делимично                         | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                             | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            | Програм развоја туризма града Пирота, урађен за период 2018-2022. године, реализован је близу 80%. Наредни програм није започет јер се чекало на израду и усвајање Националне стратегије развоја туризма Републике Србије 2026-2030. године. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење                                                                         | Обезбедити стручни тим и финансијска средства за израду новог Програма развоја туризма града Пирота за период 2027-2030.                                                                                                                     |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| изазова и ризика: |  |  |
|-------------------|--|--|

| Мера 4.5.2. Реконструкција старих објеката и школа у функцији развоја туризма                                    |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                                                        |                                      |
| Носилац: Градска управа, Дом културе, Туристичка организација Пирот                                              |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                                                        |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                      | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не)                            | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                                                        |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                        | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                                                        |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                              | 116.951                          | 28.488                         | Буџет                             | ЕУ ПРО Плус<br><br>ИНТЕРРЕГ ИПА преограничног програма Бугарска-Србија |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | Пројекат Пренамена јавног објекта затворене зелене пијаце у мултифункционални простор за културне, друштвене и пословне догађаје, буџет и ЕУ ПРО Плус у 2022. години утрошено 9.000.000 |                                  |                                |                                   |                                                                        |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | динара, у 2023. години 15.498.000 динара. Из буџета града за овај пројекат издвојено је 8.176.000 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Шта је реализовано?                                        | У 2022. години започета је реализација пројекта Пренамена јавног објекта затворене зелене пијаце у мултифункционални простор за културне, друштвене и пословне догађаје, буџет и ЕУ ПРО Плус Пројектом је предвиђено формирање савременог мултифункционалног простора намењеног одржавању културних, образовних, друштвених, привредних и туристичких манифестација, изложби, сајмова, презентација, радионица и других јавних догађаја.<br>Јуна 2025. године потписан је уговор за пројекат „Иновативна зелена мрежа за побољшан туристички развој” – Темско. Пројектом је предвиђена реконструкција старе школе у селу Темска која ће бити претворена у туристичко-едукативни камп са смештајним капацитетом од 42 лежаја. Дом културе је носилац, партнер је Туристичка организација Пирот. Пројекат се финансира из ИНТЕРРЕГ ИПА преограничног програма Бугарска-Србија<br>Вредност пројекта је 595.455 евра, од тога суфинансирање Града износи 181.093 евра. Радови су започети у 2026. години. |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|
| Мера 4.5.3. Изградња путне инфраструктуре у циљу развоја туризма                                                                                                                                                                                              |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |  |
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност Изградња екстремне планинске бициклистичке стазе „4. километар” у оквиру Мере 4.3.1 Унапређење и изградња инфраструктуре у функцији развоја туризма |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |  |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                                                                                                                                                                        |                    |                           |                                |                                   |                                             |                            |  |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                              | Извор верификације | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици и (уколико постоје) |  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |    | е нови<br>ризици<br>и) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|------------------------|
| Дужина реконструисаних и изграђених стаза и путева у функцији развоја туризма (km)                                      | Извештај о раду Туристичке организације Пирот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 (2021)                       | 160                            | 180                         | Да |                        |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава: |    |                        |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000                            | 1.000                          | Буџет                       |    |                        |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |    |                        |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | У оквиру пројекта Изградња екстремне планинске бицикличке стазе „4. километар“ 2022. године уређена је екстремна стаза за планински бициклизам, у боровој шуми на месту званом „4. километар“. Дужина стазе је 5,5 км, са скакаоницама, косим зидом и осталим мобилијарем. Стазу користе и професионалци и аматери, љубитељи планинског бициклизма. На стази се организују такмичења у планинском бициклизму, нека од њих су: Државно првенство у планинском бициклизму, Куп пиротски ћилим, Епик Србија и сл. |                                  |                                |                             |    |                        |
| Шта није реализовано?                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |    |                        |
| Изазови у реализацији                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |    |                        |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                             |    |                        |

| Мера 4.5.4. Унапређење капацитета запослених у туризму                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                | <p>Радионице и едукације о туризму одржане у периоду 2022-2025. године:</p> <p>1. „Едукација људских ресурса у туризму Републике Србије”, 3. септембра 2022. године<br/>Организатори радионице су Туристичка организација Србије, Центар за истраживање и студије туризма и Туристичка организација Пирот.</p> <p>2. Радионица о презентацији Конкурса за рурални развој, одржана у селу Темска, 12. јануара 2022. године.</p> <p>3. Учешће на Конференцији руралног туризма у функцији развоја града Лесковца. На конференцији су о својим искуствима говорили и власници смештаја из пиротских села.</p> <p>4. Едукације на тему Безготовинско плаћање услуге смештаја категорисаних домаћинстава у приватном сектору у оквиру Међународног сајма туризма у Београду.</p> |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            | <p>5. Радионица ради израде нове Стратегије развоја туризма Републике Србије током 2023. године, на којој су присуствовали представници Туристичке организације Пирот и Градске управе Пирот, одржана је 23.марта у Нишу.</p> <p>6. Туристичка организација Пирота била је део тима на УНДП обуци на тему одрживог развоја туризма у Нишу.Обука се одржава 20. и 21. септембра, а део тима Туристичке организације Пирот били су и представници категорисаног сеоског домаћинства као и радионице за израду сувенира са шарама пиротског ћилима.</p> <p>7. Сесија у оквиру пилот процене пројекта „Оцена и имплементација критеријума Глобалног савета за одрживи туризам за дестинације (ГСТЦ Д)“, коју у сарадњи са Министарством туризма и омладине Републике Србије, спроводи Јапанска агенција за међународну сарадњу (ЈИЦА).Јун 2025</p> <p>8. Радионице у Палати Србије у Београду о ГСТЦ процени дестинације, посвећена примени ГСТЦ-Д критеријума одрживог развоја туризма. Радионица је окупила представнике ЈИЦА у Србији, Министарства туризма и омладине, градова и општина из целе Србије, међу којима су учествовали и представници Туристичке организације Пирот.</p>                                                                                                                                                   |  |
| Шта је реализовано?                                        | <p>У периоду 2022–2025. године запослени у Туристичкој организацији Пирот континуирано су унапређивали своја знања и вештине кроз учешће на бројним стручним обукама, радионицама и конференцијама из области туризма. Едукације су биле усмерене на развој људских ресурса у туризму, рурални и одрживи туризам, стратешко планирање развоја туристичке делатности, дигитализацију и увођење безготовинског плаћања у приватном смештају, као и примену међународних стандарда одрживог управљања туристичким дестинацијама.</p> <p>Посебан акценат стављен је на јачање капацитета за развој руралног туризма и укључивање локалних актера у туристичку понуду, кроз учешће на конференцијама, обукама и радионицама организованим у сарадњи са националним и међународним институцијама. Представници Туристичке организације Пирот активно су учествовали и у процесима израде стратешких докумената за развој туризма на националном нивоу, као и у програмима који промовишу принципе одрживог развоја и примену критеријума Глобалног савета за одрживи туризам (GSTC).</p> <p>Ове активности допринеле су јачању стручних и организационих капацитета Туристичке организације Пирот, унапређењу квалитета управљања туристичком дестинацијом и бољем позиционирању Пирота као одрживе и конкурентне туристичке дестинације.</p> |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 4.5.5. Израда и постављање туристичке сигнализације на Коридору 10 и на државним деоницама пута у ПП „Стара Планина“ и СРП „Јерма“                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера је преведена у активност у оквиру Мере 4.3.1 Унапређење и изградња инфраструктуре у функцији развоја туризма |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                                       |                                      |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                                                                                                        |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                                       |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                              | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не)           | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина реконструисаних и изграђених стаза и путева у функцији развоја туризма (km)                                                                                                            | Извештај о раду Туристичке организације Пирот                    | 130 (2021)                       | 160                            | 180                               | Да                                                    |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето                                                                              | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                                       |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                                                             | 2022-2025.                                                       | 10.291                           | 9.926                          | Буџет                             | Министарство туризма и омладине, Министарство заштите |                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                    |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | животне<br>средине |  |
| Образложење за<br>утрошена средства: | <p>Пројекат Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета – плажа на Завојском језеру вредност пројекта је 3.948.000 динара, од којих из Министарства 3.000.000 динара, а из буџета града 948.000 динара</p> <p>У 2025. години реализован је и пројекат Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета, чија је вредност 3.500.000 динара, од којих 248.000 динара из буџета града .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                    |  |
| Шта је реализовано?                  | <p>У 2022. години постављено је 36 ознака саобраћајно-туристичке сигнализације на седам локација на државном путу 221 Пирот – Рсовци – Димитровград.</p> <p>У 2023. г. постављени су сеници, билборди, мобилијар, дрвене клупе, инфо-табле на подручју Старе планине, Јерме и околина Пирота на следећим локалитетима: крашка увала Понор, резерват Арбиње, видиковац Смиловица, Суковско језеро, село Власи, Љутин јаз и Даг бањица.</p> <p>У 2024. години уређени су мобилијари на излетиштима и одмориштима: Брод бар, Тополе Суково, Викалиште, Суковски манастир, видиковац Крст, Јаз, Бегов мост, извор Три кладенца, Копрен, видиковац Козји камен и Суковско језеро.</p> <p>У 2025. години реализован је пројекат Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета – плажа на Завојском језеру. Уређене су две дивље плаже и места за предах и одмор, на локацијама Буљарице и Скривена. Постављен је дрвени мобилијар у виду сеника, клупа, столова, лежаљки, љуљашке, дрвене панораме за улазак у воду, уз инфо-паное са информацијама. Пројекат реализује Градска управа Пирот у сарадњи са Министарством заштите животне средине. Укупна вредност пројекта је 3.948.000 динара, од којих из Министарства 3.000.000 динара, а из буџета града 948.000 динара. Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро</p> <p>У 2025. години реализован је и пројекат Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета, чија је вредност 3.500.000 динара, од којих 248.000 динара из буџета града .</p> <p>У извештајном периоду остварен је значајан напредак у спровођењу мере која се односи на израду и постављање туристичке сигнализације на Коридору 10 и државним путним правцима у оквиру заштићених подручја Старе планине и Јерме, као и на унапређење туристичке инфраструктуре на кључним туристичким локалитетима.</p> <p>Спроведене активности допринеле су бољој туристичкој оријентацији посетилаца, већој доступности природних и културних атракција, унапређењу квалитета боравка туриста и равномернијем туристичком развоју подручја Старе планине, Јерме и Завојског језера.</p> |  |  |  |                    |  |
| Шта није реализовано?                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                    |  |
| Изазови у реализацији                | <p>Каснило се са реализацијом пројекта, чекање на дозволе и сагласности надлежног Министарства заштите животне средине.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                    |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: | Благовремено покретати процедуре прибављања неопходних дозвола и сагласности надлежних институција већ у фази припреме пројектне документације, посебно код пројеката који се реализују у заштићеним природним подручјима. |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Мера 4.5.6. Промоција туристичких потенцијала града Пирота                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Формулација мере у средњорочном плану: Мера 4.3.2 Промоција туристичке понуде града Пирота                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Број организованих манифестација за промоцију туризма у Пироту, годишње                                          | Извештај о раду Туристичке организације Пирот                    | 8 (2019)                         | 10                             | 6                                 | Да                                          |                                      |
| Број посетилаца сајмова за промоцију туризма у Пироту, годишње                                                   |                                                                  | 15.000 (2019)                    | 20.000                         | 15.000                            |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) <b>спровођење у току</b><br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво                                                                                              | 2022-2025.                                                       | 17.460                           | 14.093                         | Буџет                             |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| остварености:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | <p>Туристичка организација Пирот је у 2022. години учествовала на девет сајма туризма и других сајамских манифестација у земљи и региону. Неке од сајамских манифестација у првој половини 2022. године нису реализоване због ковид епидемије.</p> <p>2023: 13 сајмова , Београд, Бања Лука, Софија, Ниш, Крагујевац, Лесковац, Нови Сад, Скопље...</p> <p>2024: Учешће Туристичке организације Пирот на сајмовима и другим сајамским манифестацијама у 2024. години: Међународни сајам туризма у Београду, Међународни сајам туризма у Бања Луци, Међународни сајам туризма у Софији, Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, Сајам туризма и активног одмора у Нишу, Сајам публикација и видео материјала у Лесковцу и Сајам публикација у Крушевцу, 13. Туристички форум у Куршумлијској бањи, Београдски манифест, Фестивал Винофест у Вршцу, Међународни сајам туризма Нови Сад, Сајам етно хране и пића у Београду, Конгрес у Врњачкој бањи, Молитва под Миџором, Сајам у Зајечару, Сајам туризма у Скопљу.</p> <p>2025: Учешће Туристичке организације Пирот на сајмовима и другим сајамским манифестацијама у 2025. години: Међународни сајам туризма у Београду, Међународни сајам туризма у Бања Луци, Међународни сајам туризма у Софији, Сајам туристичке привреде у Темишвару, Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, Сајам туризма и активног одмора у Нишу, Сајам публикација у Лесковцу и Сајам публикација у Крушевцу, 14. Туристички форум на Златибору, Београдски манифест на Калемегдану, Фестивал Винофест у Вршцу, Међународни сајам туризма Нови Сад, Сајам етно хране и пића у Београду, Молитва под Миџором, Сајам у Зајечару.</p> |  |  |  |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Мера 4.5.7. Уређење археолошких локалитета на територији града |  |
| Мера утврђена планом развоја                                   |  |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                         |  |

| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

| Мера 4.5.8. Ревитализација и адаптација културно–историјских споменика                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                     |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                           |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                 | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у целости спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није започето</b> | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                              |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                            |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мере/ <b>активности</b> за превазилажење изазова и ризика:                                                       |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Мера 4.5.9. Формирање туристичког инфо-центра у Пироту                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена планом развоја                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                        | Извор верификације                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   | Не                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) у <b>целости</b> <b>спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028.                                                                                                                                                                                                                                   | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                       | 2022-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Образложење за утрошена средства:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта је реализовано?                                                                                                     | Завршетком реконструкције зграде некадашњег Дома Војске у Пироту 2024. године, Туристичка организација Пирот добила је нове пословне просторије у оквиру новог Мултифункционалног културног центра, а старе просторије су пренамењене у инфо-центар за посетиоце и туристе и пиротску сувенирницу. |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Шта није реализовано?                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Изазови у реализацији                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                            |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |  |  |

| Мера 4.5.10. Уређење термалног извора „Даг Бањица“                                                                                                      |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера утврђена средњорочним планом<br>Формулација мере у средњорочном плану: Мера 4.3.1. Унапређење и изградња инфраструктуре у функцији развоја туризма |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: Туристичка организација Пирот                                                                                                                  |                                                                  |                                  |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                        | Извор верификације                                               | Почетна вредност и година        | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
| Дужина реконструисаних и изграђених стаза и путева у функцији развоја туризма (km)                                                                      | Извештај о раду Туристичке организације Пирот                    | 130 (2021)                       | 160                            | 180                               | Да                                          |                                      |
| Статус спровођења мере:<br>А) <b>у целости спроведена</b><br>Б) спровођење у току<br>В) спровођење није започето                                        | Период реализације предвиђен планом развоја:<br>Од/до 2021-2028. | Планирана средстава (у хиљ. РСД) | Утрошена средства (у хиљ. РСД) | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |
| Образложење за ниво остварености:                                                                                                                       | 2022-2025.                                                       | 882                              | 882                            | Министарство туризма и            |                                             |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |          |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | омладине |  |  |
| Образложење за утрошена средства:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |          |  |  |
| Шта је реализовано?                                        | У оквиру пројекта са Министарством туризма и омладине РС, у 2025. години реализован је пројекат „Уређење мање познатих излетишта, одморишта и стаза у околини Пирота“, а једна од локација за уређење била је и пешачка стаза до термалног извора Даг бањица. Постављен је мобилијар за предах и одмор током читаве стазе, уз дрвене мостиће преко реко, рукохвате, усмериваче и остали мобилијар. |  |  |          |  |  |
| Шта није реализовано?                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |          |  |  |
| Изазови у реализацији                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |          |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за превазилажење изазова и ризика: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |          |  |  |

|                                                                                                                                                       |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Мера 4.5.11. Уређење простора око археолошке поставке у тврђави „Момчилов град“                                                                       |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Мера утврђена планом развоја / Мера утврђена средњорочним планом (у случају да је мера додата или измењена средњорочним планом изабрати другу опцију) |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Носилац: (исписује се назив организационе јединице одговорне за спровођење/координисање спровођења мере)                                              |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                      | Извор верификације                  | Почетна вредност и година   | Циљана вредност у 2028. години | Остварена вредност у 2025. години | Мера предвиђена средњорочним планом (Да/Не) | Ризици (уколико постоје нови ризици) |
|                                                                                                                                                       |                                     |                             |                                |                                   |                                             |                                      |
| Статус спровођења мере:                                                                                                                               | Период реализације предвиђен планом | Планирана средстава (у хиљ. | Утрошена средства (у           | Извори утрошених средстава:       |                                             |                                      |

|                                                                                              |                   |      |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|--|--|
| А) у целости<br>спроведена<br>Б) спровођење у току<br>В) <b>спровођење није<br/>започето</b> | развоја:<br>Од/до | РСД) | хиљ. РСД) |  |  |
| Образложење за ниво<br>остварености:                                                         |                   |      |           |  |  |
| Образложење за<br>уtroшена средства:                                                         |                   |      |           |  |  |
| Шта је реализовано?                                                                          |                   |      |           |  |  |
| Шта није<br>реализовано?                                                                     |                   |      |           |  |  |
| Изазови у реализацији                                                                        |                   |      |           |  |  |
| Мере/ <b>аквитности</b> за<br>превазилажење<br>изазова и ризика:                             |                   |      |           |  |  |

#### 4. УКУПАН ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕНОСТИ ПЛАНА РАЗВОЈА

На основу систематске анализе статуса свих мера предвиђених Планом развоја, утврђена је следећа консолидована оцена степена спровођења за период 2022–2025:

| Категорија спровођења мере             | Број мера | % у укупном броју | Опис                                    |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| А) У целости спроведена                | 33        | 20%               | Циљ потпуно постигнут                   |
| Б) Спровођење у току                   | 92        | 56%               | Напредак видљив, циљ у фази остварења   |
| В) Спровођење није започето            | 40        | 24%               | Активности нису започете                |
| УКУПНО — мере у реализацији / завршене | 125       | 76%               | Плански документ у активној реализацији |

Укупна стопа реализације Плана развоја у периоду 2022–2025. (мере у активном спровођењу или завршене) износи 76%. Са становишта временске пропорционалности — план траје 8 година, а анализирани период обухвата прве 4 године — ова стопа указује на натпросечну динамику реализације. Проценат мера у потпуности завршених (20%) у складу је са очекивањима за период до половине трајања Плана. Проценат мера чије је спровођење у току износи 56%. У оквиру ове групе мера забележен је видљив напредак у реализацији, али и настојање да се и даље ради на активностима унутар њих.

#### 5. АНАЛИЗА УТИЦАЈА — ЕФЕКТИ НА ГРАЂАНЕ, ПРИВРЕДУ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

##### 5.1. Ефекти на животни стандард грађана и квалитет јавних услуга

Конкретни ефекти на свакодневни живот грађана Пирота у периоду 2022–2025:

- Гасификација и снижавање цена грејања: Прикључење котларнице Сењак на магистрални гасовод (новембар 2025) резултовало је смањењем трошкова енергента за Градску топлану, стварајући предуслове за стабилизацију или снижавање рачуна за грејање за око 3.500 домаћинстава.
- Субвенције за енергетску санацију: 775 домаћинстава у периоду 2022–2024. добило је субвенције за замену столарије, термоизолацију, котлове на пелет и соларне панеле — директно смањујући трошкове за струју и грејање.

- Уведене нове мере полулационе политике – новчана помоћ родитељима за куповину уџбеника, поклон пакети за новорођенчад, новчана помоћ незапосленим мајкама, унапређена је мера пружања новчане помоћи за треће дете, новчана помоћ за једнородитељске породице, новчана помоћ за лечење деце др.
- Образовање: реконструкција Гимназије у току, реконструкције вртића, нови образовни профили у средњим школама.
- Обогаћена културна понуда у оквиру новог Мултифункционалног културног центра и Летње сцене.
- Бесплатни спортски програми: око 3.000 деце годишње учествује бесплатно у програмима Божићне и Летње школе спорта.
- Унапређена спортска инфраструктура: достигнути циљеви изградње (10 објеката и терена) и реконструкције (2).
- Нова туристичко-рекреативна понуда: изграђен отворени пливачки комплекс, реконструисана и пренамењена зграда затворене зелене пијаце у мултифункционални простор намењен одржавању културних, образовних, друштвених, привредних и туристичких манифестација, настављена дигитализација тврђаве Кале.

## **5.2. Ефекти на економски живот**

- Запошљавање: Пад незапослених са 4.900 (2022) на 4.200 (2025). Укупно 421 лица укључено у мере активне политике запошљавања. Више од 60% полазника стручне праксе задржано у радном односу.
- Предузетништво: 261 нов предузетник (1.500→1.761), уз HELP пројекте са више од 60 грантова за опрему.
- Дуално образовање: Директна повезаност образовне и привредне сфере смањила неусклађеност вештина.
- Финансијска подршка МСП: 15 корисника годишње добило субвенционисане кредите; 22 субвенције за старе и уметничке занате; 35 субвенција женама предузетницама, додељене 110 субвенције за самозапошљавање, око 70% корисника наставило је да обавља делатност и након истека уговорних обавеза.
- Нова регионална и прекогранична партнерства: ЕУ Хоризонт, ИПА прекогранични програм, ЕУ Про Плус, Caritas — отворена нова знања, методологије и извори финансирања.

## **5.3. Ефекти на квалитет животне средине**

- Уведена примарна селекција и секундарна сепарација отпада - набављене посуде посуда за примарну селекцију отпада и специјализована возила, изграђена линија за секундарну сепарацију отпада локацији Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту.
- Започета санација и рекултивација старог сметлишта.
- Изграђена компостана и инфраструктурни објекти и касета за збрињавање појединих врста отпада.
- Започета Изградња друге ћелије Регионалне санитарне депоније у Пироту
- Соларне електране: уштеда потрошње електричне енергије у јавним установама (Комуналац: -55%, ППВ Бериловац: -30,61%).
- Елиминација загађујућих горива: сви јавни објекти прешли на природни гас, пелет или соларне изворе.

## **6. ГЛАВНИ ИЗАЗОВИ У СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА**

**Институционалне и управљачке препреке:** Кадровски дефицит у Градској управи (недостатак инжењера, инспектора, правника и ИТ администратора и др профила), честе измене приоритета током године и нерешени имовинско-правни односи (главни разлог заостатка у изради пројектно-техничке документације), зависност од решења на националном нивоу (База података о кадровима (СУК)).

**Финансијски изазови:** Недовољан удео изворних прихода (22,5% vs. циља 30%), инфлаторни ефекти 2022–2023. смањили реалну вредност буџетских средстава за грађевинске радове и материјале.

**Спољни и структурни изазови:** Демографски пад (исељавање и старење становништва смањује потражњу за јавним услугама, прети одрживости школа у руралним МЗ и отежано привлачење квалификованих кадрова), енергетска нестабилност (турбулентна кретања на тржишту енергената одложила пројекат преласка топлане на биомасу и утицала на промену инвестиционих приоритета), недостатак тражених профила на евиденцији НСЗ (отежана реализација стручне праксе за дефицитарна занимања).

**Изазови у мерењу и праћењу:** Недостатак почетних вредности за значајан број индикатора („до сада није праћено" онемогућава поуздано квантификовање напретка), недоследно извештавање - недостатак података за поједине мере, преклапање истих индикатора у различитим мерама (нпр. број прикључака на топловод у мерама 2.5.2, 2.5.4 и 2.5.5) отежава тумачење.

## **7. ДОБРЕ ПРАКСЕ — ОДРЖИВОСТ И РЕПЛИКАТИВНОСТ**

У периоду 2022–2025. установљен је низ добрих пракси са потенцијалом за одрживост и преношење у друге локалне самоуправе:

### **7.1. Систем праћења и извештавања о Плану развоја — модел за ЈЛС**

Пирот је до сада израдио четири Средњорочна плана, три годишња извештаја и овај Извештај о учинцима. Методологија и организациони модел (Тим 18 чланова из свих одељења и ЈП) препознат је на националном нивоу: РСЈП је употребио пиротски план као основ за Приручник о изради Средњорочних планова ЈЛС и Смернице за извештаје о учинцима (новембар 2025).

Одрживост: Веома висока — систем је институционализован. Репликативност: Изузетно висока — препоручује се свим ЈЛС у Србији.

### **7.2. Мултиизворно финансирање инфраструктурних пројеката**

Пројекти попут комплетне реконструкције зграде Дома Војске (Министарство за јавна улагања), пренамена затворене зелене пијаце у мултифункционални и сајамски простор (ЕУ Про Плус и Град), изградња хала и линија за секундарну сепарацију отпада (Министарство, ЈКП Регионална депонија у Град), изградња соларне електране на ППВ Бериловац (Град и Министарство), реконструкције Гимназије (ЕУ Про Плус и Град), енергетске санације Дома културе (Министарство и Град) и многи други, показују

успешан модел множења ефеката буџетских ресурса путем комбиновања различитих извора финансирања.

Одрживост: Средња до висока. Репликативност: Висока, поготово за мале ЈЛС са ограниченим буџетом.

### **7.3. Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) — висока ефикасност**

Сваке године ЛАПЗ се спроводи са реализацијом 95–100%. Партнерства са НСЗ и послодавцима резултовала су мерљивим позитивним ефектима: преко 60% полазника стручне праксе задржано, преко 70% samozапослених одрживих после једне године.

Одрживост: Веома висока — уграђено у буџетску праксу. Репликативност: Директно применљиво у свакој ЈЛС са активном филијалом НСЗ.

### **7.4. Бесплатни програми Школе спорта за децу**

Инклузиван, бесплатан програм за око 3.000 деце годишње и око 50 спортских клубова / удружења кроз систематске јавне позиве. Поред спорта, обухвата и традиционалне занате — ћилимарство, пекарство, фолклор.

Одрживост: Веома висока. Репликативност: Висока у градовима са активним спортским клубовима и буџетом за омладинске активности.

### **7.5. Гасификација кроз ЈП Србијагас — модел јавне инфраструктуре**

Привлачење Србијагаса за изградњу 20,6 km примарне мреже без директног инвестиционог учешћа Града, уз стратешко заговарање националних инфраструктурних приоритета, омогућило је снажну трансформацију енергетске инфраструктуре.

Одрживост: Веома висока. Репликативност: Условно висока — зависи од динамике изградње инфраструктуре Србијагаса.

### **7.6. Дуално образовање у партнерству са привредом**

Сарадња Техничке школе са „Tigar Tyres” на профилу смера Техничар мехатронике и увођење нових занимања у свим школама показује систематски модел усклађивања образовних и привредних потреба.

Одрживост: Висока. Репликативност: Висока у свим срединама са значајним индустријским или услужним субјектима.

## **8. ДОПРИНОС ЦИЉЕВИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УН И АГЕНДИ 2030**

Визија и циљеви Плана развоја непосредно су повезани са Агендом 2030 и Циљевима одрживог развоја УН (ЦОП/SDG). Следи приказ кључних доприноса из периода 2022–2025:

| ЦОП (SDG) | Назив ЦОП-а                    | Конкретан допринос у периоду 2022–2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDG 1     | Без сиромаштва                 | Субвенције за запошљавање, развој локалних услуга социјалне заштите, подршка породици и деци, субвенције за енергетску ефикасност за угрожена домаћинства, Социјално становање и унапређење услова становања, пројекат Пружимо руку теже запошљивима, пројекат Реинтеграција.                                                                                  |
| SDG 3     | Добро здравље                  | Инвестиције у болницу и Дом здравља; елиминација загађујућих горива мазута и лож уља из јавних објеката; квалитетна вода за 99% становника.                                                                                                                                                                                                                    |
| SDG 4     | Квалитетно образовање          | Усклађивање образовних профила са привредом, дуално образовање са компанијом „Tigar Tyres”, Стратегија за младе 2024–2028, јачање ЗИП центра.                                                                                                                                                                                                                  |
| SDG 5     | Родна равноправност            | Женско предузетништво; финансирање пројеката ОЦД из области родне равноправности.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SDG 7     | Пристапачна и чиста енергија   | Гасификација (20,6 km); 6 соларних електрана; елиминација мазута/лож уља/кокса; 775 субвенционисаних санација домаћинстава; котлови на пелет.                                                                                                                                                                                                                  |
| SDG 8     | Пристојан рад и економски раст | ЛАПЗ: 421 лице укључено у мере; преко 60 грантова NELP; 261 нов предузетник; дуално образовање; субвенционисање камата за МСП.                                                                                                                                                                                                                                 |
| SDG 9     | Инфраструктура и иновације     | Улагања у путну и саобраћајну инфраструктуру; нова аутобуска станица; даљи развој индустријске зоне и Слободне зоне Пирот; Логистички центар Пирот; развој ИТ сектора и дигиталне инфраструктуре; развој иновационог екосистема кроз ZIP центар; увођење паметних технологија у управљање градом; стварање услова за одржив привредни раст и ново запошљавање. |
| SDG 10    | Смањивање неједнакости         | ЛАП заROME 2025–2027; подршка теже запошљивима; субвенције угроженима; финансирање ОЦД; подршка особама са инвалидитетом.                                                                                                                                                                                                                                      |
| SDG 11    | Одрживи градови                | Гасовод; Развој система за примарну и секундарну селекцију отпада; Компостана; Пројекат MOBICCON-PRO – рециклажа грађевинског отпада; соларне електране на јавним објектима; унапређење система праћења                                                                                                                                                        |

| ЦОП (SDG)     | Назив ЦОП-а               | Конкретан допринос у периоду 2022–2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                           | квалитета животне средине; припремне активности за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и проширење канализационе мреже; нови паркинг код тврђаве Кале са пуњачем за електрична возила; пројекти енергетске ефикасности јавних објеката; уређење јавних простора и културног наслеђа – тврђава Кале, Мултифункционални културни центар; спортска инфраструктура; туристичка инфраструктура. |
| <b>SDG 13</b> | Климатска акција          | Елиминација фосилних горива из јавних установа; соларне електране; Програм енергетске ефикасности 2022–2025; уштеде >100.000 kWh годишње; смањена потрошња енергије и трошкови рада јавне инфраструктуре; унапређено управљање отпадом и водним ресурсима; позиционирање Пирота као једног од водећих „зелених градова“ у Србији.                                                                        |
| <b>SDG 16</b> | Мир, правда и институције | Развој електронске управе и дигитализација услуга; транспарентност Скупштине; јавност рада и доступност информација Градске управе и јавних предузећа и установа; увођење и развој партиципативног буџетирања; транспарентност и учешћа грађана у доношењу одлука.                                                                                                                                       |
| <b>SDG 17</b> | Партнерства за циљеве     | Прекогранична сарадња са Бугарском; Хоризонт програм (5 европских градова); Еу Про Плус, Caritas; HELP; KfW; Платформа Одрживи развој за све                                                                                                                                                                                                                                                             |

Анализа показује да је реализација Плана развоја у периоду 2022–2025. допринела остварењу 12 од 17 Циљева одрживог развоја УН, са највећим и најмерљивијим ефектима у доменима SDG 7 (Чиста енергија), SDG 11 (Одрживи градови), SDG 9 (инфраструктура) и SDG 16 (Институције). Ово позиционира Пирот међу водеће ЈЛС у Србији у погледу локализације Агенде 2030.

## 9. ОПШТИ ЗАКЉУЧАК О ЧЕТВОРОГОДИШЊОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА

Реализација Плана развоја града Пирота 2021–2028. у периоду 2022–2025. може се оценити позитивно и са образложеним оптимизмом.

### 9.1. Кључна постигнућа — шта је остварено

- Неколико индикатора премашило је циљане вредности: гасоводна мрежа (412% циља), број волонтера (333%), санирани јавни објекти (150% очекиваног нивоа).
- Финансијска дисциплина је висока: реализовано је 95–100% планираних средстава.

- Диверзификација извора финансирања (ЕУ, KfW, Нем. банка, министарства, HELP, Србијас) смањила зависност од локалног буџета.
- Партнерства са ЕУ, националним и међународним организацијама додатно ојачана.
- Гасификација трансформисала енергетски систем Пирота у рекордном времену.
- Систем планирања и извештавања о Плану развоја постао национални пример добре праксе.

## **9.2. Кључни ризици за период 2026–2028.**

- Кадровски дефицит у Градској управи.
- Недовољан удео изворних прихода (22,5% vs. 30%) ограничава финансијску аутономију.
- Негативни демографски трендови дугорочно угрожавају одрживост јавних система.

## **9.3. Очекивани трендови — људски и финансијски ресурси**

- Људски ресурси: Захтевност управљања расте (ЕУ пројекти, ИПА III) уз стагнацију броја извршилаца — неопходна систематска обука и попуна радних места.
- Финансијски ресурси: Гасификација и соларне електране доносе дугорочне уштеде. ЕУ фондови нуде велики потенцијал, али захтевају снажне административне капацитете.

# **10. ПРИОРИТЕТИ У ДАЉЕМ СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА**

**Непосредни приоритети (2026):** Убрзати израду пројектно-техничке документације за све планиране инфраструктурне пројекте — реструктурирањем годишњег плана ЈП и ангажовањем спољних пројектаната, уколико је неопходно; Решавање имовинско-правних односа (формирати посебну радну групу са правним капацитетима); Прикључење Опште болнице Пирот на гасовод; Попунити систематизована, а непопуњена радна места у Градској управи, развити концепт спајања неких одсека у циљу боље координације и операционализације задатих циљева у реализацији развојних пројеката (ново одељење које ће интегрисати пројекте, инвестиције, привреду).

**Средњорочни приоритети (2026–2027):** Изградња секундарне гасоводне мреже за прикључење домаћинства; Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода; Израда Програма развоја туризма.

**Дугорочни приоритети (2027–2028):** Повећање удела изворних прихода на 30% кроз унапређење ЛПА система; Достицање 35% капиталних инвестиција у буџету (високо постављен циљ у моменту доношења Плана развоја); Реализација Програма развоја туризма — достизање 100.000 туриста годишње (вредност је достигнута у моменту израде овог извештаја); Оснивање високошколске установе; Оснивање Регионалног тренинг центра; Демографске мере — наставак и увођење нових облика подршке породицама, привлачење стручних кадрова, подршка повратницима.

# **11. ОПШТИ ЗАКЉУЧАК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2025. ГОДИНА**

Град Пирот успешно је спроводио свој План развоја у извештајном периоду 2022–2025, постижући или премашујући кључне циљеве у областима гасификације, енергетске

ефикасности, запошљавања, спорта и омладинске политике, уз стабилну финансијску дисциплину и растуће партнерство са ЕУ и међународним организацијама. Идентификовани изазови не угрожавају целокупни развојни правац, али захтевају брзе корективне мере. Са вишегодишњом политичком стабилношћу, успостављеним системом праћења и извештавања и развијеном мрежом партнерстава, Пирот поседује све предуслове за успешно завршавање Плана развоја до 2028. и за припрему амбициозног стратешког документа за период 2029–2036.





