ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Град Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза

ОРН: 45262700 – адаптација зграда

Првобитна вредност уговора:	54.646.201,11
Измењена вредност уговора:	54.646.201,11

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за Анекс број 2 Уговора је што је увидом у грађевински дневник установљено да је од дана давања сагласности за продужење рока до 03.08.2020. године било укупно осам кишних дана када нису могли да буду извођени радови на спољњем уређењу. Треба додати још неколико дана када није могло да се ради због расквашеног терена и мокрог терена и мокре фасаде на којој је немогуће било наношење фасадне боје. У међувремену, због сумње на појаву корона вируса међу радницима, дошло је до смањења броја радника на градилишту и до смањеног интезитета извођења радова. Претходни рок према дневнику је био 03.08.2020. На основу визуелног прегледа објекта и сагласности Надзорног органа одобрава се продужење рока за извођење радова за 22 календарска дана.

Остале информације:

/